



TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A.

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC

Nº: 14.272

DATA: 16/12/09

RECEBIDO: 

TAG/DTO 1229/2009

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2009.

Ao

Instituto Brasileiro do Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos – COEND
Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
SCEN – Trecho 2 – Edifício Sede do IBAMA – Bloco “A”
CEP: 70.818-900 Brasília – DF

Assunto: Atendimento à Condicionante 2.1 das Lis nº 661/2009 e 662/2009

Referência: Ponto de Entrega - PE Araçás
Ponto de Entrega - PE Estância


Prezado Senhor,

Em atendimento a Condicionante 2.1 das Licenças de Instalação Nº 661/09 e Nº 662/09, referentes aos Pontos de Entrega do GASEB Araçás e Estância, respectivamente, estamos encaminhando, em anexo, os cronogramas das referidas obras.

Informamos que o início das mesmas será no dia 04/01/10.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Alberto Mitsuya Shinzato
p/ Diretor Técnico-Operacional
Transportadora Associada de Gás S/A - TAG

Anexo(s): Os citados.

CRONOGRAMA PE ARAÇAS

DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
PONTO DE ENTREGA DE ARAÇAS	330	30/11/2009	26/10/2010
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM	330	30/11/2009	26/10/2010
EXECUÇÃO DA OBRA	219	30/11/2009	7/7/2010
MOBILIZAÇÃO	45	30/11/2009	14/1/2010
TERRAPLANAGEM	30	4/1/2010	3/2/2010
CONSTRUÇÃO CIVIL	153	4/2/2010	7/7/2010
MONTAGEM ELETROMECÂNICA	142	15/2/2010	7/7/2010
INTERLIGAÇÃO DE SKID	120	9/3/2010	7/7/2010
INSTRUMENTAÇÃO E ELÉTRICA	96	2/4/2010	7/7/2010
SCADA	5	2/7/2010	7/7/2010
CONDICIONAMENTO	21	8/7/2010	29/7/2010
ATESTADO DE COMISSONAMENTO E PLANO DE MANUTENÇÃO	15	14/7/2010	29/7/2010
INERTIZAÇÃO	5	8/7/2010	13/7/2010
COMPLETAÇÃO MECÂNICA	0	13/7/2010	13/7/2010
PRÉ-OPERAÇÃO / PARTIDA	104	14/7/2010	26/10/2010
PRONTO PARA OPERAR	57	14/7/2010	9/9/2010
GASEIFICAÇÃO	10	14/7/2010	24/7/2010
EXECUÇÃO DO TAC	30	25/7/2010	24/8/2010
ELIMINAÇÃO DE PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS À OPERAÇÃO	15	25/8/2010	9/9/2010
ELIMINAÇÃO DE PENDÊNCIAS NÃO IMPEDITIVAS	15	10/9/2010	25/9/2010
OPERAÇÃO ASSISTIDA	30	26/9/2010	26/10/2010

CRONOGRAMA PE ESTÂNCIA

DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
PONTO DE ENTREGA DE ESTÂNCIA	330	30/11/2009	26/10/2010
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM	330	30/11/2009	26/10/2010
EXECUÇÃO DA OBRA	219	30/11/2009	7/7/2010
MOBILIZAÇÃO	45	30/11/2009	14/1/2010
TERRAPLANAGEM	30	4/1/2010	3/2/2010
CONSTRUÇÃO CIVIL	153	4/2/2010	7/7/2010
MONTAGEM ELETROMECÂNICA	142	15/2/2010	7/7/2010
INTERLIGAÇÃO DE SKID	120	9/3/2010	7/7/2010
INSTRUMENTAÇÃO E ELÉTRICA	96	2/4/2010	7/7/2010
SCADA	5	2/7/2010	7/7/2010
CONDICIONAMENTO	21	8/7/2010	29/7/2010
ATESTADO DE COMISSONAMENTO E PLANO DE MANUTENÇÃO	15	14/7/2010	29/7/2010
INERTIZAÇÃO	5	8/7/2010	13/7/2010
COMPLETAÇÃO MECÂNICA	0	13/7/2010	13/7/2010
PRÉ-OPERAÇÃO / PARTIDA	104	14/7/2010	26/10/2010
PRONTO PARA OPERAR	57	14/7/2010	9/9/2010
GASEIFICAÇÃO	10	14/7/2010	24/7/2010
EXECUÇÃO DO TAC	30	25/7/2010	24/8/2010
ELIMINAÇÃO DE PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS À OPERAÇÃO	15	25/8/2010	9/9/2010
ELIMINAÇÃO DE PENDÊNCIAS NÃO IMPEDITIVAS	15	10/9/2010	25/9/2010
OPERAÇÃO ASSISTIDA	30	26/9/2010	26/10/2010