

PACOTE DE TRABALHO: 14.2.1 Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações

Atividades Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼ ▼ Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼ ▼ Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼ ▼ Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼ ▼ Entrada operação última UG da CF Complementar ▼ ▼ Início geração comercial CF Principal ▼ </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
Item	Descrição	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
14	14. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU																								
14.2	14.2 Programa de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e das Condições de Vida																								
14.2.1	14.2.1 Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações																								
1	(Levantamento) Referência para o Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e escoamento Produção	Realizado																							
1	(Levantamento) Referência para o Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e escoamento Produção	Realizado																							
2	Distribuição de informações	Realizado																							
2	Distribuição de informações	Realizado																							
3	Projeto Detalhado De Engenharia do Sistema de Transposição Provisório de Embarcações		Realizado																						
3	Projeto Detalhado De Engenharia do Sistema de Transposição Provisório de Embarcações		Realizado																						
4	Projeto Detalhado do Plano Preliminar de Contingências						Realizado																		
4	Projeto Detalhado do Plano Preliminar de Contingências						Realizado																		
5	Realização de Workshops						Realizado																		
5	Realização de Workshops						Realizado																		
6	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de escoamento Produção		Realizado																						
6	Levantamentos Periódicos do Projeto de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e de escoamento Produção		Realizado																						
7	Realização de Reuniões Internas de Avaliação, Consolidação							Realizado																	
7	Realização de Reuniões Internas de Avaliação, Consolidação							Realizado																	
8	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo		Realizado																						
8	Repasse de Informações para Implantação de Soluções Mitigadoras para Dificuldades à Navegabilidade e ao escoamento Produção e adequação do projeto do dispositivo		Realizado																						
9	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo (provisório e permanente)									Realizado															
9	Levantamentos Periódicos da Operação do Dispositivo (provisório e permanente)									Realizado															
10	Realização de Reuniões de Avaliação									Realizado															
10	Realização de Reuniões de Avaliação									Realizado															
11	Projeto Detalhado de Engenharia do Sistema de Transposição Definitivo de Embarcações e do Plano de Contingências													Realizado											
11	Projeto Detalhado de Engenharia do Sistema de Transposição Definitivo de Embarcações e do Plano de Contingências													Realizado											
12	Protocolo Junto ao Ibama do Projeto de Engenharia do Dispositivo Definiivo de Transposição e do Plano de Contingência															Realizado									
12	Protocolo Junto ao Ibama do Projeto de Engenharia do Dispositivo Definiivo de Transposição e do Plano de Contingência															Realizado									
13	Repasse de informações para Implantação de Melhorias							Realizado																	
13	Repasse de informações para Implantação de Melhorias							Realizado																	

LEGENDA

	Linha de Base - Alteração do PBA
	Realizado/Andamento
	Previsto até o fim do produto