

| Atividades Produtos | | <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Desvio do rio pelo vertedouro (Sítio Pimental) ▼ Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼ Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼ Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼ Entrada operação última UG da CF Complementar ▼ Início geração comercial CF Principal ▼ </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | |
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| ETAPAS | | IMPLANTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA DAS OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Obras para melhoria e abertura de acessos ao empreendimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Implantação dos canteiros e instalações iniciais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Implantação de vilas residenciais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Implantação do Porto (Porto da Obra) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Lançamento das enscadeiras principais (1a e 2a fases) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Implantação obras civis Sítio Pimental (barragens, vertedouro, circuito aduça/geração e LT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Início de operação do sistema provisório de transposição de embarcações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Implantação do sistema definitivo de transposição de embarcações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Implantação do sistema de transposição de peixes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Serviços de montagem no Sítio Pimental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Implantação obras civis Sítio Belo Monte (barragens e circuito aduça/geração) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Serviços de montagem no Sítio Belo Monte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Escavação e demais obras relacionadas aos canais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Construção dos diques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Desmobilização total dos canteiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LEGENDA



Informação do PBA

Informação apresentada no 2º Relatório Consolidado

Informação apresentada no 3º e 4º Relatórios Consolidados (a única diferença entre os dois RC's refere-se à extensão, até o final do 2o trimestre de 2013, da implantação nos canteiros, antes prevista para conclusão em meados desse trimestre)