

PACOTE DE TRABALHO - 4.3.3 Projeto de Relocação de Cemitérios

| Item | Descrição | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | | |
|---|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--|--|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.3 Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3 | Projeto de Relocação de Cemitérios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Identificação dos cemitérios e famílias afetadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Identificação e cadastramento dos cemitérios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Identificação das famílias afetadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cadastramento das sepulturas junto as famílias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Equipe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Contato com parentes sobre exumação dos restos mortais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Reunião com a população e órgãos públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Interdição dos cemitérios antigos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Definição de nova área para transferência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Regularização ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Identificação dos restos mortais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Obtenção de Alvará Judicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Exumação e traslado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Desinfecção e preenchimento das covas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Monitoramento e Avaliação do projeto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Relatório de cada cemitério atingido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Relatório final com totalidade dos procedimentos e resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Material documental (registro) da realização dos procedimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação Última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado / Andamento
- Previsto até o fim do produto