

**12 - ATENDIMENTO AS METAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA**

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Realizar um diagnóstico da infraestrutura das Rotas VGX, Iriri, Xingu e Bacajá para a definição de prioridades	Concluída	Não se aplica	Não se aplica.
Dados socioeconômicos levantados para as aldeias das 11 TIs e 1 AI.	Em andamento	Alteração de prazo	Etapa preliminar concluída. Entretanto, conforme informado desde o 6º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI, devido à execução das obras de infraestrutura previstas no PO do PBA-CI, as informações que subsidiaram a elaboração deste diagnóstico encontram-se em constante atualização e, com isso, vem passando por adequações que deverão perdurar até o final da instalação de toda a infraestrutura prevista no PO do PBA-CI.
Elaboração dos estudos preliminares	Concluída	Não se aplica	Não se aplica.
Disponer de elementos projetuais para a elaboração do projeto executivo.	Em andamento	Alteração de prazo	De acordo com o apresentado neste 8º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI, a elaboração de projeto executivo pendente é relativa ao projeto do Museu do índio de Altamira, para o qual o empreendedor aguarda retorno da FUNAI acerca da proposta do plano museológico.
Projeto Executivo estruturado.	Em andamento		
Melhoria do arranjo espacial dos acessos e fluxos viários.	Em andamento	Alteração de prazo	As ações relacionadas ao sistema viário depende de regularização junto aos órgãos licenciadores e intervenientes, e serão atendidas conforme acordado no TC 317/2015. Entretanto, considerando que existem diferentes atores no processo para atendimento da demanda, os prazos estabelecido sofreram alterações.
Preservação dos sistemas implantados.	Em andamento		
Construir sistema de abastecimento de água em cada comunidade.	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica.
Prover cada comunidade de benfeitorias de saneamento ambiental.	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica.
Controlar a coleta e a disposição dos resíduos.	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica.
Articular junto ao Governo Federal a priorização do Programa Luz para todos nas aldeias	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica.
Promover funcionalidade, segurança e dignidade às edificações de saúde e educação existente.	Cancelada	Alteração de escopo	Necessidade de construções novas em TODAS as edificações de educação e saúde, o que começou a ser executado em 2015.
Dotar as comunidades de edificações funcionais de saúde e educação.	Em andamento	Alteração de prazo	O PO do PBA-CI estabelece o ano de 2015 como prazo final para a conclusão das obras referentes a construção das 34 UBSI e 34 Escolas Indígenas, porém conforme apresentado no 4º Relatório Consolidado do Andamento do PBA-CI, a definição dos modelos das UBSI e Escolas, pelos órgão responsáveis, deu-se em junho de 2014. Dessa forma, o empreendedor contratou os projetos básico e executivo no 2º semestre de 2014, os quais foram finalizados em dezembro de 2014. No 1º semestre de 2015, concomitantemente ao processo de contratação de empresas para execução das UBSI e escolas nas aldeias, pelo empreendedor, ocorreram discussões entre FUNAI e a comunidade indígena, para definição do número máximo permitido de trabalhadores não indígenas nas aldeias, bem como a ordem de construção das obras, tendo em vista o número limite de trabalhadores por comunidade. Desta forma, o empreendedor efetivou o processo de contratação das empresas no final do 1º semestre de 2015 e as obras foram iniciadas, em algumas TIs, ainda no final do 1º semestre do referido ano. Sendo finalizadas até dezembro de 2016 o total de 12 (doze) UBSIs e 05 escolas indígenas.