



## ATA DE REUNIÃO

0903-JI-AR-473


**Objetivo:** REUNIÃO ENTRE ESBR, INTT E OI PARA DEFINIÇÃO DO PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DA REALOCAÇÃO DO CABO DE FIBRA OPTICA SITUADO NA BR-364 PARALELO AOS TRECHOS DE ALTEAMENTO DA MESMA

**Local:** ESCRITÓRIO DA INTT

**Data:** 12/04/2012

**Horário:** 09:30 horas

**Participantes:**

INTERTECHNE	
Primo Antonio Astolphi	
Marcelo May Martins	
OI - TELEMONT	
Thiago Augusto (OI)	
Adriano Gonçalves (TELEMONT)	
Takako Izawa (TELEMONT)	
ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL	
Wagner Minini	





## UHE JIRAU - OBRAS DO RESERVATÓRIO

## ASSUNTOS TRATADOS

Item	Assunto (O quê)	Definição/ ação (Como)	Responsável (Quem)	Prazo (Quando)	Status (Resultado)
1	Carta OI	<p>A ESBR/INTT solicita correspondência da OI formalizando o início dos trabalhos de relocação do cabo de fibra óptica, contendo nesta as seguintes informações:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Os trechos a serem trabalhados (lotes 1 e 2);</li> <li>2- Cronograma de execução dos serviços;</li> <li>3- Salientar que os trabalhos serão executados a expensas da OI;</li> </ol> <p>A OI independente da carta solicitada pela INTT/ESBR confirma que assumira os custos da relocação do cabo de fibra óptica conforme orçamento aprovado.</p>	OI	Imediato	Informativo
2	Conclusão dos Pavimentos lotes 1 e 2	<p>A ESBR/INTT informa a OI que o trecho 4 do lote 2 estará com o pavimento concluído previsto para 23/04/12. Com isso a OI terá todo o lote 2 para execução do lançamento do cabo de fibra óptica no corpo de aterro.</p> <p>A ESBR/INTT pergunta a OI se a mesma já tem anuência do DNIT para a relocação do cabo de fibra óptica com colocação no corpo de aterro da BR-364.</p> <p>A OI informa que conforme o contrato de concessão com o DNIT, esta autorizada a fazer a colocação do cabo óptico ao longo do corpo de aterro da BR-364.</p> <p>A ESBR/INTT informa a OI que a conclusão do pavimento (CBUQ) dos trechos 1, 2, 3 e 4 do lote 1 se dará nas seguintes datas previstas, conforme cronograma executivo da Rondônia Transportes e Serviços Ltda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Trecho 1 (km 855+487 ao km 857+887): 07/07/12</li> <li>2- Trecho 2 (km 858+587 ao km 859+587): 21/06/12</li> <li>3- Trecho 3 (km 861+447 ao km 862+247): 07/06/12</li> <li>4- Trecho 4 (km 862+287 ao km 863+387): Concluído</li> </ol> <p>A OI informa que inicialmente executara a relocação do cabo no lote 2 e que a medida que forem concluídos os trechos do lote 1 iniciara os serviços de lançamento do cabo de fibra óptica a uma profundidade média de 1,20m.</p>	ESBR/INTT	-	Informativo
3	Execução da relocação do cabo de fibra óptica pela OI	<p>A OI informa que será utilizado uma valetadeira na perfuração do terreno com o lançamento do cabo nos 16km de alteamento da BR-364 e mais 2km (totalizando 18km) em virtude da necessidade de emendas na rede existente nas duas extremidades (1km para cada extremidade).</p> <p>As valas abertas serão devidamente compactadas pela OI, em camadas de 20cm com equipamento apropriado.</p> <p>Serão construídas ao longo do trecho alteado da BR-364 caixas de inspeção variando de 2km a 4km.</p> <p>Nas pontes do trecho alteado da BR-364 a OI efetuara o lançamento do cabo em tubo galvanizado fixado na parte inferior do tabuleiro das pontes (Igarapé 154, 162 e Rio Mutum)</p>	OI	-	Informativo



## UHE JIRAU - OBRAS DO RESERVATÓRIO

Item	Assunto (O quê)	Definição/ ação (Como)	Responsável (Quem)	Prazo (Quando)	Status (Resultado)
4	Possíveis danos aos lotes 1 e 2 da BR-364	A ESBR/INTT informa que possíveis danos as estruturas já executadas na rodovia serão de responsabilidade da OI. A OI informa que esta ciente e caso venha a ocorrer algum dano em alguma estrutura dos trechos alteados da BR-364 (meio-fio, descida d'água, revestimento vegetal, pavimento, etc.) a mesma assumirá a reparação das estruturas e os custos envolvidos.	OI	-	Informativo
5	Acompanhamento da OI	A OI informa que semanalmente o responsável da OI entrará em contato com a equipe da INTT, além de visitar as frentes de trabalho.	OI	Semanal	Informativo