

UHE SANTO ANTONIO ENERGIA - CRONOGRAMA OBRAS COMPLEMENTARES PARA PMPVH

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pred.	%exec.	Observação	2009				2010				2011	
								Tr 4	Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4	Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4	Tr 1
OBRAS COMPLEMENTARES UHE SANTO ANTONIO																	
1	621 dias	28/02/09	10/11/10			78%											
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO SOCIAL																	
2	621 dias	28/02/09	10/11/10			81%											
3	133 dias	10/03/09	20/07/09			100%											
4	337 dias	01/03/09	31/01/10			100%											
5	143 dias	28/02/09	20/07/09			100%											
6	388 dias	28/02/09	22/03/10			92%											
7	1 dia	28/02/09	28/02/09			100%	PMPVH										
8	72 dias	10/03/09	20/05/09			100%	PMPVH										
9	95 dias	22/05/09	24/08/09			100%	Pascal										
10	210 dias	25/08/09	22/03/10		21	86%	Pascal										
11	283 dias	29/05/09	13/03/10			96%											
12	108 dias	09/06/09	24/09/09			100%	PMPVH										
13	15 dias	29/05/09	15/06/09			100%	PMPVH										
14	112 dias	16/06/09	05/10/09		26	100%	Pascal										
15	159 dias	08/10/09	13/03/10		27	90%	Pascal										
16	319 dias	01/05/09	15/03/10			95%											
17	20 dias	05/09/09	24/09/09			100%	PMPVH										
18	46 dias	01/05/09	15/06/09			100%	PMPVH										
19	112 dias	16/06/09	05/10/09		32	100%	Pascal										
20	181 dias	08/10/09	15/03/10		33	90%	Pascal										
21	356 dias	10/03/09	28/02/10			99%											
22	72 dias	10/03/09	20/05/09			100%	PMPVH										
23	96 dias	21/05/09	24/08/09		37	100%	Pascal										
24	188 dias	25/08/09	28/02/10		38	98%	Pascal										
25	212 dias	10/03/09	11/11/09			100%											
26	257 dias	28/02/09	24/12/09			100%											
27	300 dias	15/01/10	10/11/10			0%											
28	45 dias	15/01/10	28/02/10			0%	Pascal										
29	45 dias	01/03/10	14/04/10		52	0%	Pascal										
30	210 dias	15/04/10	10/11/10		53	0%	Pascal										
31	209 dias	01/02/10	28/08/10			0%											
32	28 dias	01/02/10	28/02/10			0%	PMPVH										
33	31 dias	01/03/10	31/03/10		57	0%	Pascal										
34	150 dias	01/04/10	28/08/10		58	0%	Pascal										
35	426 dias	28/02/09	29/04/10			91%											
36	262 dias	28/02/09	06/11/09			100%											
37	303,6 dias	01/05/09	28/02/10			93%											
38	210 dias	02/03/09	27/09/09			100%											
APOIO AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO																	
39	262 dias	28/02/09	06/11/09			100%											
40	303,6 dias	01/05/09	28/02/10			93%											
41	210 dias	02/03/09	27/09/09			100%											

Projeto: Obras Complementares rev0
 Data: 26/02/10

Andamento:

Tarefa:

Tarefas externas:

Data limite:

Resumo:

Resumo do projeto


Página 1


Eng. Pascoal Dias


UHE SANTO ANTONIO ENERGIA - CRONOGRAMA OBRAS COMPLEMENTARES PARA PMPVH


Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pred.	%exec.	Observação	2009				2010				2011	
								Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Tr.1	Tr.2
80	QUADRA POLIESPORTIVA - Jacy - Escola Cora Coralina	210 dias	02/03/09	27/09/09		100%											
81	ESCOLA - JOAQUIM VICENTE RONDON de Jacy - reforma e ampl. 9 salas	316 dias	28/02/09	09/01/10		100%											
82	CENTRO ADMINISTRATIVO e Sede do Conselho Tutelar - Jacy	281 dias	19/06/09	26/03/10		83%											
83	Projeto executivo	10 dias	19/06/09	30/06/09		100%	Pascoal										
84	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	83 dias	02/09/09	23/11/09	89	100%	Pascoal										
85	Construção do centro administrativo	123 dias	24/11/09	26/03/10	90	70%	Pascoal										
86	CEMITÉRIO DE JACY PARANÁ	271 dias	02/03/09	29/04/10		67%											
87	Projeto de acesso ao cemitério (580 m + cerca de arame 12 fios)	30 dias	02/08/09	31/08/09		100%	Pascoal										
88	Elaboração do PC e Contratação - cerca / limpeza e capela	30 dias	01/09/09	30/09/09	94	100%	Pascoal										
89	Execução da cerca / limpeza e Capela	150 dias	01/10/09	27/02/10	95	100%	Pascoal										
90	Elaboração do PC e Contratação - acesso ao cemitério	45 dias	15/01/10	28/02/10		0%	Pascoal										
91	Execução do acesso ao cemitério	60 dias	01/03/10	29/04/10	97	0%	Pascoal										
92	RUAS DE JACY PARANÁ	70 dias	12/09/09	20/11/09		100%											
93	PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA	585 dias	28/02/09	05/10/10		70%											
94	POLICLINICA HAMILTON GONDIN	1 dia	28/02/09	28/02/09		100%											
95	POSTO DE SAÚDE - ENGENHO VELHO / VILA SÃO SEBASTIÃO	356 dias	10/03/09	28/02/10		94%											
96	POSTO DE SAÚDE - Bairro VILA MARIANA	123 dias	28/02/09	30/06/09		100%											
97	POSTO SAÚDE - Bairro SANTO ANTONIO - Pioneiro	1 dia	28/02/09	01/03/09		100%											
98	UPA - Jacy- Paraná (1.286 m²) (será substat.p/Alfredo Silva)	348 dias	28/02/09	10/02/10		0%											
99	UPA - ANA ADELAIDE - Bairro Pedrinhas	273 dias	03/03/09	30/11/09		100%											
100	POSTOS DE SAÚDE - 11 unidades - Revitalização dos prédios	45 dias	28/02/09	13/04/09		100%											
101	POSTO DE SAÚDE - ALFREDO SILVA - CENTRO DE REFERENCIA	585 dias	28/02/09	05/10/10		59%											
102	Disponibilidade do terreno	1 dia	28/02/09	28/02/09		100%	PMPVH										
103	Elaboração dos projetos executivos	270 dias	01/05/09	25/01/10		100%	PMPVH										
104	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	22 dias	01/03/10	22/03/10	156	50%	Pascoal										
105	Construção da obra	184 dias	05/04/10	05/10/10	157T+13 dias	0%	Pascoal										
106	POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA - execução da varanda	123 dias	01/02/10	03/06/10		24%											
107	Elaboração dos projetos executivos	28 dias	01/02/10	28/02/10		100%	PMPVH										
108	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	30 dias	01/03/10	30/03/10	161	0%	Pascoal										
109	Construção da obra	60 dias	05/04/10	03/06/10	162T+5 dias	0%	Pascoal										
110	POSTO DE SAÚDE - Bairro NACIONAL (TIPO II) - Romalício Aragão	519 dias	01/05/09	01/10/10		47%											
111	Disponibilidade do terreno (terreno Eletronte)	147 dias	01/05/09	24/09/09		100%	PMPVH										
112	Elaboração dos projetos executivos	48 dias	01/05/09	15/06/09		100%	PMPVH										
113	Elaboração do Processo Consulta e Contratação(25/02 inicia licitação)	40 dias	09/02/10	20/03/10		0%	Pascoal										
114	Construção da obra e aparelhamento	180 dias	05/04/10	01/10/10		0%	Pascoal										
115	POSTO DE SAÚDE - Distrito SÃO CARLOS (TIPO I)	392 dias	28/02/09	28/03/10		83%											
116	Disponibilidade do terreno	62 dias	28/02/09	30/04/09		100%	PMPVH										


Projeto: Obras Complementares rev0
 Data: 26/02/10

Andamento:  Etapa

Tarefa:  Divisão

Resumo:  Resumo do projeto

Tarefas externas:  Tarefas externa

Data limite:  Data limite

Eng. Pascoal Dias

UHE SANTO ANTONIO ENERGIA - CRONOGRAMA OBRAS COMPLEMENTARES PARA PMPVH

Id	Nome da tarefa	Duraco	Inico	Trmino	Pred.	%Exec.	Observaco	2009				2010				2011	
								Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4	Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4	Tr 1	
173	Elaboraco dos projetos executivos	123 dias	01/05/09	31/08/09		100%	PMPVH										
174	Elaboraco do Processo Consulta e Contrataco	94 dias	22/08/09	23/11/09		100%	Pascal										
175	Construo da obra (reforma e ampliao / aparelhamento)	123 dias	24/11/09	26/03/10	172;174	60%	Pascal										
176																	
177	POSTO DE SADE - Distrito ALIANA (TIPO 0)	276 dias	28/02/09	30/11/09		100%											
182	POSTO DE SADE - RIO GARAS (TIPO 0)	276 dias	28/02/09	30/11/09		100%											
188	POSTO DE SADE - Bairro Tringulo - CANCELADO	209 dias	01/01/10	28/07/10		0%											
189																	
195																	
196	RECONSTRUO DA CASA MORADIA (BAIRRO NOVA PORTO VELHO)	231 dias	01/05/09	15/02/10		100%											
197	Disponibilidade do terreno	46 dias	01/05/09	15/06/09		100%	PMPVH										
198	Elaboraco dos projetos executivos	123 dias	01/05/09	31/08/09		100%	PMPVH										
199	Elaboraco do Processo Consulta e Contrataco	82 dias	03/09/09	23/11/09	198	100%	Pascal										
200	Construo da obra	84 dias	24/11/09	15/02/10	197;199	100%	Pascal										
201																	
202	UNIDADE BSICA CUJUBIM GRANDE	150 dias	08/06/09	29/11/09		100%											
206																	
207	DRENAGEM DA PISTA DE ACESSO A VILA SANTO ANTONIO	41 dias	10/01/10	19/02/10		97%											
208	Processo de Consulta e contrataco	13 dias	10/01/10	22/01/10		100%	Pascal										
209	Execuo da recomposio do aterro e execuo das valetas de drenagens	28 dias	23/01/10	19/02/10	208	95%	Pascal										
210																	
211	CEMITRIO SANTO ANTONIO	132 dias	15/01/10	26/05/10		39%											
212	Projeto de caladas internas	30 dias	15/01/10	13/02/10		100%	PMPVH										
213	Processo de consulta e contrataco + OS	30 dias	27/01/10	25/02/10		95%	Pascal										
214	Execuo das caladas internas ao cemitrio	90 dias	26/02/10	26/05/10	213	0%	Pascal										
215																	
216	OBRAS 2 ALOJAMENTOS/DEPOSITOS. APOIO AO COMBATE A MALARIA	67 dias	13/04/09	18/06/09		100%											
221																	
222	FLUTUANTES P/ALOJAMENTO/DEPOSITO P/APOIO COMBATE MALARIA	248 dias	29/07/09	02/04/10		64%											
223	Aprovao GS e Secretaria Sade	9 dias	29/07/09	06/08/09		100%	Pascal										
224	Licitao e assinatura do contrato	20 dias	07/08/09	26/08/09	223	100%	Pascal										
225	Construo dos flutuantes	120 dias	03/12/09	02/04/10	224	55%	Pascal										

Projeto: Obras Complementares rev0

Data: 26/02/10

Tarifa

Diviso

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarifas externas

Etapa externa

Data limite