

**UHE São Manoel – Reunião com representantes
da Gleba São Benedito em 14/09/2015**

pÓrgão Emissor: São Manoel Energia	
Assunto: Rede de Distribuição de Energia de Elétrica	
Local: Hotel Floresta Amazônica	
Data: 14/09/2015	Horário: 14h05 às 17h40

Ordem	Nome dos Participantes	Empresa
1	Juhei Muramoto	UHE São Manoel
2	Roberto Wood	UHE São Manoel
3	Sandra Hermenegildo Dias	UHE São Manoel
4	Thiago Stuchi R. de Oliveira	Advogado - GSB
5	Celso Reis de Oliveira	Advogado - GSB
6	Paulo Saraiva de Jesus França	Proprietário - GSB
7	Ronaldo Figueiredo da Hora	Proprietário - GSB
8	Alessandro Ruiz de Aquino	Proprietário - GSB
09	Leandro Tramontin	Proprietário - GSB
10	Valdir Mumbach	Proprietário - GSB

Descrição	Data	Resp.
-----------	------	-------

Com o objetivo de discutir sobre a Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Gleba São Benedito e outros assuntos, foi realizada reunião no dia 14 de setembro de 2015, no Hotel Floresta Amazônica (cidade de Alta Floresta), com a participação de representantes da EESM, proprietários da Gleba São Benedito e seus advogados representantes. Juhei iniciou a reunião apresentando as tratativas das reuniões ocorridas no mês de julho e agosto de 2015. Passou a palavra para o Engenheiro da EESM Roberto Wood para que discorra sobre o status da entrega do projeto (relativo a linha tronco de distribuição de energia e aos ramais) que foi encaminhado para Celpa e Energiza solicitando a forma de atendimento de distribuição de energia. Em contato com a Celpa declinou do atendimento, mas autorizou a energiza fazer o atendimento a título precário. A Energiza ainda não respondeu formalmente, mas antecipou que não tem condições de garantir a qualidade do serviço. Roberto informa que a São Manoel, juntamente com a EDP, esteve na ANEEL onde foi relatado a situação da Gleba São Benedito e a intenção de construção da rede de fornecimento de energia elétrica. A São Manoel agendou uma reunião para o dia 17/09/15 junto a ANEEL para tratar do processo de universalização de energia da Gleba São Benedito. Roberto fez convite aos representantes da GSB para que participe da reunião. A São Manoel possui o projeto e aguarda posicionamento da Energiza para que possa soltar a licitação na praça. Informações definidas só poderão ser possíveis após a reunião da São Manoel com a ANEEL no dia 17/09. Sr. Celso (GSB) solicita que seja informada a estratégia da São Manoel para posicionamento da Energiza caso haja demora na reposta da ANEEL. Roberto (EESMS) explica que a responsável em exigir a resposta da Energiza é a ANEEL e que as tratativas posteriores só poderão ser repassadas após a realização da reunião com a ANEEL no dia 17/09. Sr. Celso solicita reunião após a reunião do dia 17/09 para conhecimento das tratativas. Fica agendada reunião para o dia 22/09 às 14 horas na sala de reuniões no Hotel Floresta Amazônica, entre a EESM, GSB e seus advogados representantes para devolução das informações sobre a reunião na ANEEL, sendo que os representantes da GSB solicitam posição clara da EESM sobre o compromisso de construção dos ramais a partir da linha tronco. Sr. Celso enfatiza a falta de interesse da efetividade da São Manoel, que apareceu em reunião sem saber o custo real do projeto. Juhei recapitula as tratativas quanto ao assunto e enfatiza o compromisso do diretor de fazer a linha tronco pois existe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**UHE São Manoel – Reunião com representantes
da Gleba São Benedito em 14/09/2015**

documento com a informação do compromisso. Os representantes da GSB informam que a São Manoel não precisa aguardar uma resposta da concessionária para se ter um orçamento do projeto da linha tronco e ramais. Juhei informa que o objetivo da reunião com a ANEEL é forçar uma resposta formal da Energiza. Thiago lembra que nessa reunião seria apresentado o cronograma de execução da rede de distribuição, bem como seria apresentada pela EESM a resposta ao requerimento efetuado pela GSB de construção dos ramais, conforme compromisso assumido pela EESM em reunião no dia 06/07/15, que não foi cumprido pela empreendedora. Roberto informa que não foi possível fazer cronograma e uma definição sobre a construção dos ramais sem ter informações se a concessionária (Energiza) irá fornecer a energia para o projeto protocolado. Celso posicionou que há o desinteresse de efetividade da empresa São Manoel quanto ao projeto, visto que podem solicitar orçamento da rede à empresa Mundial. Roberto informa que o problema da efetivação do projeto não depende do orçamento feito pela empresa Mundial, mas sim do fornecimento da energia pela concessionária distribuidora. Sr. Celso solicita o compromisso da São Manoel em fazer os ramais, pois a linha tronco já foi comprometido em documento formal pela UHE São Manoel, antes mesmo de a EESM ter qualquer orçamento acerca dos custos dessa obra. Juhei repassou a informação que a construção da ponte sobre o rio Teles Pires nas proximidades da balsa do Cajueiro está descartada. Sr. Celso quer saber quanto a São Manoel irá pagar pela utilização das pontes e estradas da Gleba São Benedito, pois trata-se de uma estrada particular. Juhei informa que a EESM não prevê realizar pagamento pelo uso da estrada e que já realiza manutenções e melhorias nesta estrada de acesso ao canteiro de obras, onde adquiriu imóvel para implantação do empreendimento. Celso argumentou que é devido a comunidade compensação por dano moral coletivo ocasionado com a implantação da obra devido a completa modificação negativa da qualidade de vida da comunidade da GSB. Thiago solicita cronograma de construção da escola e do posto de saúde, bem como da aquisição e entrega da patrulha mecanizada, ônibus escolar, ambulância, e solicita também à EESM a aceleração no atendimento a esses pleitos. Solicita ainda a EESM que agende reunião com o prefeito de Jacareacanga em Alta Floresta ou Paranaíta com a máxima urgência, para definição da assinatura do termo de compromisso. Juhei informa que a EESM também tem interesse nessa celeridade e que já estiveram em Jacareacanga mais de uma vez e tudo que foi pró-atividade já foi feito e que o Pref. de Jacareacanga, baseado em outras experiências não faz reunião fora do seu município. Sr. Celso solicita acesso ao Termo de Compromisso que está sendo formulado com o município de Jacareacanga pela EESM para análise da comunidade da GSB, no que diz respeito ao seu interesse, antes da sua assinatura. Thiago solicita informações quanto ao estudo socioeconômico da GSB. Juhei informa que o estudo socioeconômico foi devolvido para a empresa responsável pela elaboração (Synergia) para que faça análise e revisão ao que foi questionado pelos representantes da GSB e aguarda o documento final para protocolo no Ibama quando será realizado a entrega aos representantes da GSB, conforme registrado na ata de reunião do dia 17/08/2015. Data prevista para protocolo será informada na próxima reunião. Representante solicita que tomem providências para que seja implantado banheiros químicos no acesso a balsa do lado do Pará, pois os trabalhadores da UHE São Manoel, estão cometendo atos atentatórios ao pudor ao urinar nas proximidades da balsa. Juhei informa que levará esse assunto ao conhecimento do consórcio construtor e que dará retorno aos representantes da GSB. Após reclamação dos proprietários rurais da GSB sobre o abuso na condução e excesso de velocidade dos veículos das empresas que prestam serviços para a UHE SM e transitam na estrada de acesso a obra da UHE São Manoel, Juhei informa que os abusos de trânsito dos caminhões da UHE São Manoel sejam denunciados no canal de comunicação Fale Conosco 0800 e que ao fazer o registro sejam informados tipo do veículo, placa e data para que possa haver apuração e adotar as medidas contra os responsáveis. Os proprietários rurais da GSB requerem a diretoria da EESM manifestação sobre ressarcimento das despesas de honorários advocatícios que estão dependendo, bem como de outras despesas (deslocamento, por exemplo) que estão arcando para a defesa dos seus direitos emergentes dos compromissos da EESM previstos no licenciamento ambiental.

XX

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30