

## UHE TELES PIRES CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Descrição	Início	Término	Duração	Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4																																																									
				Mês																																																																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																												
<b>OBRAS</b>																																																																																																	
<b>Serviços Preliminares</b>																																																																																																	
Canteiro e Acessos de Obra	1	16	16																																																																																														
<b>Desvio do Rio</b>																																																																																																	
Desmatamento e Escavações	1	20	20																																																																																														
Estrutura de Controle Túneis	13	22	10																																																																																														
Montagem	18	20	3																																																																																														
Ensecadeiras	23	28	6																																																																																														
Tampão Túnel 1 e 2	30	36	7																																																																																														
Tampão Túnel 3 e 4	38	43	6																																																																																														
<b>Barragem Margem Esquerda e Direita</b>																																																																																																	
Escavações	18	22	5																																																																																														
Tratamentos e Aterro	23	35	13																																																																																														
<b>Barragem Leito do Rio</b>																																																																																																	
Escavações e Tratamentos	23	26	4																																																																																														
Concreto	27	35	9																																																																																														
<b>Vertedouro</b>																																																																																																	
Desmatamento e Escavações	12	18	7																																																																																														
Concreto	18	34	17																																																																																														
Montagem	25	35	11																																																																																														
<b>Muros de Ligação e Abraço</b>																																																																																																	
Concreto	15	35	21																																																																																														
<b>Circuito de Geração</b>																																																																																																	
Desmatamento e Escavações	1	14	14																																																																																														
<b>Tomada D'água</b>																																																																																																	
Concreto	9	37	29																																																																																														
Montagem	17	28	12																																																																																														
<b>Conduto Forçado</b>																																																																																																	
Concreto	17	27	11																																																																																														
Pré-Montagem	8	24	17																																																																																														
Montagem	13	38	26																																																																																														
<b>Casa de Força</b>																																																																																																	
Concreto - Área de Montagem	7	20	14																																																																																														
Concreto - Unidades - Primário	11	37	27																																																																																														
Concreto - Unidades - Secundário	17	43	27																																																																																														
Pré-Montagem	14	41	28																																																																																														
Montagem	18	43	26																																																																																														
<b>Outras Estruturas</b>																																																																																																	
Subestação Elevadora	8	25	18																																																																																														
Linha de Transmissão 500 Kv	23	35	13																																																																																														
BAY's Subestação Coletora	25	35	11																																																																																														
<b>PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOLOGICO - P.06</b>																																																																																																	
Caracterização de Sismicidade	8	12	5																																																																																														
Convênio com Instituição/ Entidade	8	14	7																																																																																														
Seleção das áreas para implantação das estações	8	12	5																																																																																														
Elaboração dos projetos das estações	8	12	5																																																																																														
Aquisição e instalação das estações	8	22	15																																																																																														
Monitoramento, acompanhamento e interpretação dos resultados	23	C	C																																																A	A	A	A	A																																										***
Esclarecimentos à população	23	C	C																																																A	A	A	A																																										***	
C = Atividade contínua durante toda a vida útil do empreendimento																																																																																																	
A = Antecipação do Monitoramento, conforme planejamento do empreendedor.																																																																																																	

DESVIO DO RIO

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

UN-01

UN-02

UN-03

UN-04

UN-05