

## UHE TELES PIRES CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Descrição	Início	Término	Duração	Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5											
				Mês																																																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev										
<b>OBRAS</b>																																																															
<b>Serviços Preliminares</b>																																																															
Canteiro e Acessos de Obra	1	16	16																																																												
<b>Desvio do Rio</b>																																																															
Desmatamento e Escavações	1	20	20																																																												
Estrutura de Controle Túneis	13	22	10																																																												
Montagem	18	20	3																																																												
Ensecadeiras	23	28	6																																																												
Tampão Túnel 1 e 2	30	36	7																																																												
Tampão Túnel 3 e 4	38	43	6																																																												
<b>Barragem Margem Esquerda e Direita</b>																																																															
Escavações	18	22	5																																																												
Tratamentos e Aterro	23	35	13																																																												
<b>Barragem Leito do Rio</b>																																																															
Escavações e Tratamentos	23	26	4																																																												
Concreto	27	35	9																																																												
<b>Vertedouro</b>																																																															
Desmatamento e Escavações	12	18	7																																																												
Concreto	18	34	17																																																												
Montagem	25	35	11																																																												
<b>Muros de Ligação e Abraço</b>																																																															
Concreto	15	35	21																																																												
<b>Circuito de Geração</b>																																																															
Desmatamento e Escavações	1	14	14																																																												
<b>Tomada D'água</b>																																																															
Concreto	9	37	29																																																												
Montagem	17	28	12																																																												
<b>Conduto Forçado</b>																																																															
Concreto	17	27	11																																																												
Pré-Montagem	8	24	17																																																												
Montagem	13	38	26																																																												
<b>Casa de Força</b>																																																															
Concreto - Área de Montagem	7	20	14																																																												
Concreto - Unidades - Primário	11	37	27																																																												
Concreto - Unidades - Secundário	17	43	27																																																												
Pré-Montagem	14	41	28																																																												
Montagem	18	43	26																																																												
<b>Outras Estruturas</b>																																																															
Subestação Elevadora	8	25	18																																																												
Linha de Transmissão 500 Kv	23	35	13																																																												
BAYs Subestação Coletora	25	35	11																																																												
<b>PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ENCOSTAS MARGINAIS</b>	Início	Término	Duração																																																												
Levantamento de Dados Existentes e Detalhamento do Programa	8	10	3																																																												
Levantamento de Campo	10	12	3																																																												
Mapeamento geológico-geotécnico de detalhe e caracterização dos processos de instabilização de encostas	10	16	7																																																												
Estudo e análises das medidas de proteção das encostas marginais	10	84	75																																																												
Monitoramento das condições de erosão e de estabilidade das encostas marginais	13																																																														
Relatórios Consolidados, semestrais na implantação e anuais na operação																																																															
		***	Continua por até 4 anos após o enchimento																																																												

DESVIO DO RIO

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

UN-01

UN-02

UN-03

UN-04

UN-05