

UHE TELES PIRES CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Descrição	Início	Término	Duração	Ano 1												Ano 2												Ano 3												Ano 4												Ano 5			
				Mês																																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez				
OBRAS																																																							
Serviços Preliminares																																																							
Canteiro e Acessos de Obra	1	16	16																																																				
Desvio do Rio																																																							
Desmatamento e Escavações	1	20	20																																																				
Estrutura de Controle Túneis	13	22	10																																																				
Montagem	18	20	3																																																				
Ensecadeiras	23	28	6																																																				
Tampão Túnel 1 e 2	30	36	7																																																				
Tampão Túnel 3 e 4	38	43	6																																																				
Barragem Margem Esquerda e Direita																																																							
Escavações	18	22	5																																																				
Tratamentos e Aterro	23	35	13																																																				
Barragem Leito do Rio																																																							
Escavações e Tratamentos	23	26	4																																																				
Concreto	27	35	9																																																				
Vertedouro																																																							
Desmatamento e Escavações	12	18	7																																																				
Concreto	18	34	17																																																				
Montagem	25	35	11																																																				
Muros de Ligação e Abraço																																																							
Concreto	15	35	21																																																				
Circuito de Geração																																																							
Desmatamento e Escavações	1	14	14																																																				
Tomada D'água																																																							
Concreto	9	37	29																																																				
Montagem	17	28	12																																																				
Conduto Forçado																																																							
Concreto	17	27	11																																																				
Pré-Montagem	8	24	17																																																				
Montagem	13	38	26																																																				
Casa de Força																																																							
Concreto - Area de Montagem	7	20	14																																																				
Concreto - Unidades - Primário	11	37	27																																																				
Concreto - Unidades - Secundário	17	43	27																																																				
Pré-Montagem	14	41	28																																																				
Montagem	18	43	26																																																				
Outras Estruturas																																																							
Subestação Elevadora	8	25	18																																																				
Linha de Transmissão 500 Kv	23	35	13																																																				
BAYs Subestação Coletora	25	35	11																																																				
PROGRAMA DE MONITORAMENTO CLIMATOLOGICO P.10																																																							
Formalização de Acordo com INMET	10	14	5																																																				
Definição dos locais de implantação das PCDs	10	12	3																																																				
Inspeção da PCD Alta Floresta	10	11	2																																																				
Obras de estrutura das PCDs	13	14	2																																																				
Instalação e calibração dos sensores	14	14	1																																																				
Elaboração do Plano de Manutenção Preventiva	14	14	1																																																				
Operação dos sensores e transmissão dos dados	15	C	C																																																				
		***	C = Atividade contínua durante toda a vida útil do empreendimento.																																																				