

### Cronograma de Execução

Item	Descrição	mês 1 abril	mês 2 maio	mês 3 junho	mês 4 julho	mês 5 agosto	mês 6 setembro	mês 7 outubro	mês 8 novembro	mês 9 dezembro	mês 10 janeiro	mês 11 fevereiro	mês 12 março
1	Licenciamento												
2	Engenharia	8	8	8	8	8	8	8	16	16	16	16	16
3	Sobre-voos												
4	Levantamento Topográfico			20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Liberação de Faixa					10	10	10	10	10	10	10	10
6	Topografia e Sondagens					25	30	30	30	30	30	30	30
7	Mobilização												
8	Abertura de Faixa e Acessos												
9	Fundações												
10	Aterramento												
11	Montagem de torres Autoportantes												
12	Pre-Montagem de Torres Estaiadas												
13	Montagem de Torres Estaiadas												
14	Lançamento de Cabos												
15	Comissionamento												
16	Entrega												

Item	Descrição	mês 13 abril	mês 14 maio	mês 15 junho	mês 16 julho	mês 17 agosto	mês 18 setembro	mês 19 outubro	mês 20 novembro	mês 21 dezembro	mês 22 janeiro	mês 23 fevereiro
1	Licenciamento											
2	Engenharia	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
3	Sobre-voos											
4	Levantamento Topográfico											
5	Liberação de Faixa	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8
6	Topografia e Sondagens											
7	Mobilização											
8	Abertura de Faixa e Acessos					40	40	40	40	40	40	40
9	Fundações					50	50	60	60	60	60	60
10	Aterramento					52	52	52	52	52	52	52
11	Montagem de torres Autoportantes					128	128	128	128	128	128	128
12	Pre-Montagem de Torres Estaiadas							56	56	56	56	56
13	Montagem de Torres Estaiadas									40	40	40
14	Lançamento de Cabos									340	340	340
15	Comissionamento										40	40
16	Entrega											30