

Histograma de mão de obra Projeto Asa Branca - [Poções III - Viana 2]

	Mês	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
LT Poções III - Medeiros Neto II	MOD	19	19	202	280	193	622	652	661	933	906	792	780	669	451	121	61	31	16
	MOI	64	64	73	176	181	210	232	234	242	200	196	194	169	160	92	46	23	12
SE Medeiros Neto II	MOD	12	22	44	48	48	59	64	64	60	60	64	63	63	55	53	30	18	4
	MOI	4	19	17	17	19	19	20	20	20	21	21	21	21	19	19	19	11	8
LT Medeiros Neto II - João Neiva II	MOD	19	19	169	251	264	504	516	535	857	816	804	776	585	111	56	28	14	7
	MOI	63	63	70	132	133	182	206	206	216	213	192	170	164	128	64	32	16	8
SE João Neiva II	MOD	12	27	44	58	58	71	77	77	72	72	77	76	76	66	64	36	22	5
	MOI	4	24	26	26	26	23	24	24	24	26	26	26	26	23	23	23	14	10
LT João Neiva II - Viana 2	MOD	3	3	63	73	84	88	79	58	103	94	90	84	34	13	13	13	13	8
	MOI	16	16	21	21	21	25	32	33	36	34	32	31	20	18	18	18	18	9
SE Viana 2	MOD	3	18	22	22	22	22	22	28	31	29	29	27	27	24	24	12	10	9
	MOI	6	24	26	26	26	16	17	18	18	18	19	19	19	17	13	13	13	10
Equipe Gerenciamento	MOI	60	66	69	75	78	78	84	87	93	93	93	93	93	72	72	72	72	72
Total	MOD	68	108	544	732	669	1366	1410	1423	2056	1977	1856	1806	1454	720	331	180	108	49
	MOI	217	276	302	473	484	553	615	622	649	605	579	554	512	437	301	223	167	129
Total Consolidado (MOD+ MOI)	MO	285	384	846	1205	1153	1919	2025	2045	2705	2582	2435	2360	1966	1157	632	403	275	178

