

Projeto Asa Branca																										
Id	Nome da Tarefa	Início	Término	M-1 Set/24	M1 Out/24	M2 Nov/24	M3 Dez/24	M4 Jan/25	M5 Fev/25	M6 Mar/25	M7 Abr/25	M8 Maio/25	M9 Jun/25	M10 Jul/25	M11 Ago/25	M12 Set/25	M13 Out/25	M14 Nov/25	M15 Dez/25	M16 Jan/26	M17 Fev/26	M18 Mar/26	M19 Abr/26	M20 Maio/26	M21 Jun/26	
1	Projeto Asa Branca	01/Out/24	06/Abr/26																							
2	Construção	01/Out/24	06/Abr/26																							
3	Ordem de Mobilização para construção	01/Out/24	01/Out/24		◆ 01/10																					
4	LT Poções III - Medeiros Neto	01/Out/24	24/Jan/26																							
5	Mobilização	01/Out/24	30/Nov/24																							
6	Supressão Vegetal	30/Nov/24	27/Ago/25																							
7	Fundações das torres	30/Dez/24	26/Set/25																							
8	Aterramento	29/Jan/25	06/Out/25																							
9	Montagem das estruturas	28/Fev/25	26/Out/25																							
10	Lançamento de cabos	29/Maio/25	24/Jan/26																							
11	Comissionamento	26/Set/25	24/Jan/26																							
12	SE Medeiros Neto II	01/Out/24	03/Abr/26																							
13	Mobilização e canteiro de obras	01/Out/24	23/Dez/24																							
14	Obras Civas	31/Out/24	13/Jan/26																							
15	Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô da SE	31/Out/24	08/Jan/25																							
16	Fundações Pórticos	09/Jan/25	26/Fev/25																							
17	Fundações Reatores e Parede corta-fogo	09/Jan/25	28/Maio/25																							
18	Fundações Pátio 500kV	29/Jan/25	09/Maio/25																							
19	Sistema de Drenagem Pluvial	09/Jan/25	08/Ago/25																							
20	Sistema de Drenagem Oleoso	09/Maio/25	03/Set/25																							
21	Canaletas	09/Maio/25	20/Out/25																							
22	Casa de Comando	09/Maio/25	11/Nov/25																							
23	Prédio escritório e almoxarifado	09/Maio/25	11/Nov/25																							
24	Urbanização	15/Out/25	13/Jan/26																							
25	Montagem Eletromecânica	28/Abr/25	04/Fev/26																							
26	Montagem Pórticos e vigas	28/Abr/25	09/Jul/25																							
27	Barramento flexível e blindagem	10/Jul/25	08/Out/25																							
28	Malha de terra	09/Out/25	19/Dez/25																							
29	Montagem Suportes de equipamentos	09/Out/25	23/Dez/25																							
30	Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV	12/Maio/25	28/Jan/26																							
31	Montagem do barramento e interligação de eqtos	04/Dez/25	04/Fev/26																							
32	Sistema de Proteção	12/Nov/25	13/Jan/26																							
33	Sistema de Telecom	17/Dez/25	27/Jan/26																							
34	Serviços Auxiliares	12/Nov/25	16/Dez/25																							
35	Banco de Baterias e Retificadores	17/Dez/25	30/Dez/25																							
36	GMG	17/Dez/25	30/Dez/25																							
37	TSA	31/Dez/25	13/Jan/26																							
Projeto: Projeto Asa Branca Data: 28/Out/23		Tarefa	<div></div>	Resumo do projeto	<div></div>	Tarefa Manual	<div></div>	Somente início	<div></div>	Data limite	<div></div>															
		Divisão	<div></div>	Tarefa Inativa	<div></div>	Somente duração	<div></div>	Somente término	<div></div>	Andamento	<div></div>															
		Marco	<div></div>	Marco Inativo	<div></div>	Acúmulo de Resumo Manual	<div></div>	Tarefas externas	<div></div>	Progresso manual	<div></div>															
		Resumo	<div></div>	Resumo Inativo	<div></div>	Resumo Manual	<div></div>	Marco externo	<div></div>																	
Página 1																										

Projeto Asa Branca																										
Id	Nome da Tarefa	Início	Término	M-1 Set/24	M1 Out/24	M2 Nov/24	M3 Dez/24	M4 Jan/25	M5 Fev/25	M6 Mar/25	M7 Abr/25	M8 Maio/25	M9 Jun/25	M10 Jul/25	M11 Ago/25	M12 Set/25	M13 Out/25	M14 Nov/25	M15 Dez/25	M16 Jan/26	M17 Fev/26	M18 Mar/26	M19 Abr/26	M20 Maio/26	M21 Jun/26	
38	Lançamento e conexão de cabos	12/Nov/25	20/Jan/26																							
39	Comissionamento e Testes	24/Nov/25	03/Abr/26																							
40	Comissionamento e testes	24/Nov/25	20/Mar/26																							
41	Integração de barramentos e proteção de barras	23/Mar/26	03/Abr/26																							
42	LT Medeiros Neto II - João Neiva II	01/Out/24	24/Jan/26																							
43	Mobilização	01/Out/24	30/Nov/24																							
44	Supressão Vegetal	30/Nov/24	28/Ago/25																							
45	Fundações das torres	30/Dez/24	26/Set/25																							
46	Aterramento	29/Jan/25	06/Out/25																							
47	Montagem das estruturas	28/Fev/25	26/Out/25																							
48	Lançamento de cabos	29/Maio/25	24/Jan/26																							
49	Comissionamento	26/Set/25	24/Jan/26																							
50	SE João Neiva II	01/Out/24	06/Abr/26																							
51	Mobilização e canteiro de obras	01/Out/24	23/Dez/24																							
52	Obras Civis	31/Out/24	11/Fev/26																							
53	Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô da SE	31/Out/24	07/Maio/25																							
54	Fundações Pórticos	20/Mar/25	07/Maio/25																							
55	Fundações Reatores e Parede corta-fogo	17/Abr/25	03/Set/25																							
56	Fundações Pátio 500kV	17/Abr/25	28/Jul/25																							
57	Sistema de Drenagem Pluvial	08/Maio/25	05/Dez/25																							
58	Sistema de Drenagem Oleoso	07/Jul/25	30/Out/25																							
59	Canaletas	09/Jun/25	18/Nov/25																							
60	Casa de Comando	09/Jun/25	10/Dez/25																							
61	Urbanização	13/Nov/25	11/Fev/26																							
62	Montagem Eletromecânica	08/Maio/25	25/Fev/26																							
63	Montagem Pórticos e vigas	08/Maio/25	21/Jul/25																							
64	Barramento flexível e blindagem	22/Jul/25	20/Out/25																							
65	Malha de terra	21/Out/25	31/Dez/25																							
66	Montagem Suportes de equipamentos	21/Out/25	02/Jan/26																							
67	Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV	27/Maio/25	12/Fev/26																							
68	Montagem do barramento e interligação de eqtos	19/Dez/25	19/Fev/26																							
69	Sistema de Proteção	11/Dez/25	11/Fev/26																							
70	Sistema de Telecom	15/Jan/26	25/Fev/26																							
71	Serviços Auxiliares	11/Dez/25	14/Jan/26																							
72	Banco de Baterias e Retificadores	15/Jan/26	28/Jan/26																							
73	GMG	15/Jan/26	28/Jan/26																							
74	TSA	29/Jan/26	11/Fev/26																							

Projeto: Projeto Asa Branca

Data: 28/Out/23

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 2

Projeto Asa Branca																										
Id	Nome da Tarefa	Início	Término	M-1 Set/24	M1 Out/24	M2 Nov/24	M3 Dez/24	M4 Jan/25	M5 Fev/25	M6 Mar/25	M7 Abr/25	M8 Maio/25	M9 Jun/25	M10 Jul/25	M11 Ago/25	M12 Set/25	M13 Out/25	M14 Nov/25	M15 Dez/25	M16 Jan/26	M17 Fev/26	M18 Mar/26	M19 Abr/26	M20 Maio/26	M21 Jun/26	
75	Lançamento e conexão de cabos	11/Dez/25	18/Fev/26																							
76	Comissionamento e Testes	25/Nov/25	06/Abr/26																							
77	Comissionamento e testes	25/Nov/25	23/Mar/26																							
78	Integração de barramentos e proteção de barras	24/Mar/26	06/Abr/26																							
79	LT João Neiva II - Viana 2	01/Out/24	24/Jan/26																							
80	Mobilização	01/Out/24	30/Nov/24																							
81	Supressão Vegetal	30/Nov/24	27/Ago/25																							
82	Fundações das torres	30/Dez/24	26/Set/25																							
83	Aterramento	29/Jan/25	06/Out/25																							
84	Montagem das estruturas	28/Fev/25	26/Out/25																							
85	Lançamento de cabos	29/Maio/25	24/Jan/26																							
86	Comissionamento	26/Set/25	24/Jan/26																							
87	SE Viana 2	01/Out/24	10/Mar/26																							
88	Mobilização e canteiro de obras	01/Out/24	23/Dez/24																							
89	Obras Civis	31/Out/24	02/Fev/26																							
90	Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô da SE	31/Out/24	07/Maio/25																							
91	Fundações Pórticos	20/Mar/25	23/Abr/25																							
92	Fundações Pátio 500kV	17/Abr/25	16/Jul/25																							
93	Sistema de Drenagem Pluvial	08/Maio/25	27/Ago/25																							
94	Canaletas	08/Maio/25	24/Set/25																							
95	Casa de Comando	20/Mar/25	07/Jul/25																							
96	Urbanização	08/Jul/25	02/Fev/26																							
97	Montagem Eletromecânica	24/Abr/25	19/Nov/25																							
98	Montagem Pórticos e vigas	24/Abr/25	25/Jun/25																							
99	Barramento flexível e blindagem	26/Jun/25	07/Ago/25																							
100	Malha de terra	08/Ago/25	27/Out/25																							
101	Montagem Suportes de equipamentos	08/Ago/25	22/Out/25																							
102	Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV	17/Jul/25	22/Out/25																							
103	Montagem do barramento e interligação de eqtos	23/Out/25	13/Nov/25																							
104	Sistema de Proteção	08/Jul/25	08/Set/25																							
105	Sistema de Telecom	12/Ago/25	22/Set/25																							
106	Serviços Auxiliares	08/Jul/25	11/Ago/25																							
107	Banco de Baterias e Retificadores	12/Ago/25	25/Ago/25																							
108	GMG	12/Ago/25	25/Ago/25																							
109	TSA	26/Ago/25	08/Set/25																							
110	Lançamento e conexão de cabos	09/Out/25	19/Nov/25																							
111	Comissionamento e Testes	13/Nov/25	10/Mar/26																							

Projeto: Projeto Asa Branca Data: 28/Out/23	Tarefa	<div></div>	Resumo do projeto	<div></div>	Tarefa Manual	<div></div>	Somente início	<div></div>	Data limite	<div></div>
	Divisão	<div></div>	Tarefa Inativa	<div></div>	Somente duração	<div></div>	Somente término	<div></div>	Andamento	<div></div>
	Marco	<div></div>	Marco Inativo	<div></div>	Acúmulo de Resumo Manual	<div></div>	Tarefas externas	<div></div>	Progresso manual	<div></div>
	Resumo	<div></div>	Resumo Inativo	<div></div>	Resumo Manual	<div></div>	Marco externo	<div></div>		

Página 3

[illegible]