

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO

Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Trecho	Barra				Ba - TG		TG - Saboó				Alamoá														
Volumes dragados por mês (m³)	419.947,50	419.947,50	419.947,50	419.947,50	419.947,50	419.947,50	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80	348.675,80
Valores desembolsados por mês (em R\$)	3.876.657,85	3.876.657,85	3.876.657,85	3.876.657,85	3.876.657,85	3.876.657,85	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63	6.062.730,63
Custo por trecho	R\$ 23.259.947,07						R\$ 109.129.151,46																		
Custo total da obra	R\$ 132.389.098,53																								

Dragagem Aprofundamento

Trecho I	2.519.685 m³
	R\$ 23.259.947,07
Trecho II	6.276.165 m³
	R\$ 109.129.151,46
Total	8.795.850 m³
	R\$ 132.389.098,53

