



## ATA DE REUNIÃO

**Objetivo:** REUNIÃO DE ALINHAMENTO.

**ARCADIS Tetraplan S.A**  
**CNO**

**Local:** Escritório de Infraestrutura da CNO (Movelart) em Salgueiro, 15/02/2011 – 13:30 horas às 14:00 horas.

**Participantes:**

Gildasio Oliveira Jr (ARCADIS Tetraplan)

Gutemberg Medeiros (ARCADIS Tetraplan)

Wilmar Manzi (CNO)

Rodrigo Quesada (CNO)

**Discussões:**

1 – Maquinário: 02 escavadeiras de 20 t UA (Unidade de apontamento), uma já está em execução na 10.118 (Açoreamento do açude). Quesada passará a UA por e-mail para o Wilmar. Disponível também 02 caçambas. Pá carregadeira de pneu e um trator de esteira segundo solicitação.

2 – As escavadeiras terão um encarregado para frente de obra e a dinâmica de operação se dará de forma crescente no lote.

3 – Atualização de datas do Plano de Ação ocorrerá até dia 18.02.11 – pelo Quesada.

4 – Segundo Wilmar, falou com Leonardo Fucali – Engenharia e Infra-estrutura, sobre a obstrução em APP na 10.108. Bueiro Tubular Duplo de Concreto. O mesmo está trabalhando em uma saída para solução do problema.

4 – Onde houver a execução de cerca e o material esteja fora da faixa de domínio à cerca será aberta para retirada do material.