




RELATÓRIO PARA O ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS - nº 01/2011						
Item	Detalhamento da situação	Sugestão para correção	Local / Estaca	Observações	Data para correção / Responsável	Realizado ?
1	Bueiro tubular duplo em APP assoreado.	Limpeza do bueiro e implantar drenagem e mecanismo de contenção de material Inconsolidado.	APP 2 / 30.027	Montante.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
2	Material avançando a faixa de domínio e invadindo áreas de terceiros.	Providenciar a retirada dos materiais que estão fora da faixa de domínio e recuperar a área atingida	Central de concreto / 30.249	Areia e brita.	Herbert Dantas (05/03/2011)	
3	Gerador com bandeja de contenção irregular.	Adequar bandeja de contenção.	Refeitório / 30.256		Lucas Prado 25/03/2011	
4	Material fora da faixa de domínio	Remover material depositado fora da faixa de domínio.	30.640	Cerca danificada.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
5	Gerador sem bandeja de contenção.	Providenciar bandeja de contenção.	Oficina móvel / 30.692		Lucas Prado 25/03/2011	
6	Gerador com bandeja de contenção inadequada.	Adequar bandeja de contenção.	30.721		Lucas Prado 25/03/2011	
7	Gerador com bandeja de contenção inadequada.	Adequar bandeja de contenção.	30.725		Lucas Prado 25/03/2011	
8	Caixa d'água sem Tampa.	Tampar caixa d'água.	Instalação de apoio da civil / 30.725		Herbert Dantas (05/03/2011)	
9	Material lançado sobre a cerca da faixa de domínio.	Remover o material da cerca e recuperá-la.	31.127	Cerca danificada.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
10	Corpo d'água obstruído parcialmente pelo corpo do aterro. Assoreamento do corpo hídrico a jusante.	Instalar Corta-rio.	30.988 / APP 22	Curso hídrico assoreado na jusante.	Aguardando resposta da ASMAB para liberação da execução do corta-rio.	
11	Gerador com bandeja inadequada.	Adequar bandeja de contenção.	Instalação de apoio da civil / 30.989		Lucas Prado 25/03/2011	
12	Piso de concreto.	Remoção e destinação adequada dos resíduos.	30.915		Ricardo Pinto 25/04/2011	
13	Material dentro da APP na jusante do corpo d'água. Carreamento de material Inconsolidado para o corpo hídrico.	Remover material depositado dentro da APP. Implantar mecanismo de contenção de material Inconsolidado.	APP 21 entre 30.893 a 30.901	Areia e brita.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
14	Bandeja de contenção do gerador com acúmulo de água.	Fazer limpeza da Bandeja.	Instalação de apoio / 31.224		Douglas Sa 25/03/2011	
15	Material depositado dentro de APP. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Remover material depositado dentro da APP. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	APP 27 / entre 31.407 e 31.413		Ricardo Pinto 25/04/2011	
16	Material depositado dentro de APP. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Remover material depositado dentro da APP. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	APP 31 entre 31.488 e 31.498		Ricardo Pinto 25/04/2011	
17	Corpo d'água obstruído. Material depositado dentro de APP. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Desobstruir corpo d'água. Remover material depositado dentro da APP. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	APP 28 / entre 31.416 e 31.422	Fauna aquática impedida de passar.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
18	Corpo d'água obstruído. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Desobstruir corpo d'água. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	APP 29 / entre 31.449 a 454	Fauna aquática impedida de passar.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
19	Corpo d'água obstruído. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Desobstruir corpo d'água. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	APP 26 / entre 31.294 e 31.301	Fauna aquática impedida de passar.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
20	Corpo d'água obstruído. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Desobstruir corpo d'água. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	APP 25 / entre 31.234 e 31.238	Fauna aquática impedida de passar.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
21	Material depositado dentro de APP.	Material depositado dentro de APP.	APP 32 / entre 31.530 a 31.536		Ricardo Pinto 25/04/2011	
22	Corpo d'água obstruído. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Desobstruir corpo d'água. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BTCC / 31.593	Montante e Jusante.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
23	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BSCC / 31.613	Montante e Jusante.	Ricardo Pinto 25/04/2011	

24	Embalagem de cimento vazia; Cx d'água quebrada. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Remover embalagens de cimento e a cx d'água. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BSCC / 31.632		Herbert Dantas {05/03/2011}
25	Área de empréstimo com taludes visivelmente em declividade não recomendada pelo PBA próximo da cerca da faixa de domínio.	Manter uma distância mínima da faixa de domínio e retaludamento com drenagem de crista.	31.723		Ricardo Pinto 25/04/2011
26	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BSCC / 31.691		Ricardo Pinto 25/04/2011
27	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BSCC / 31.700		Ricardo Pinto 25/04/2011
28	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BDTC / 31.708		Ricardo Pinto 25/04/2011
29	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BDCC / 31.734		Ricardo Pinto 25/04/2011
30	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BSCC / 31.764		Ricardo Pinto 25/04/2011
31	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de drenagem e estrutura de contenção e confinamento de solo.	BDTC / 31.789		Ricardo Pinto 25/04/2011
32	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de drenagem e estrutura de contenção e confinamento de solo.	BTTC / 31.795		Ricardo Pinto 25/04/2011
33	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de drenagem e estrutura de contenção e confinamento de solo.	BSCC / 31.810		Ricardo Pinto 25/04/2011
34	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de drenagem e estrutura de contenção e confinamento de solo.	BTCC / 31.888		Ricardo Pinto 25/04/2011
35	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	BSCC / 32.016		Ricardo Pinto 25/04/2011
36	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	BTCC / 32.087		Ricardo Pinto 25/04/2011
37	Resíduo de construção civil - Saco de cimento.	Remoção dos resíduos.	BTTC / 32.133		Douglas Sá 25/03/2011
38	Material depositado dentro de APP. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Remover material depositado dentro da AFP. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	Ponte Riacho do gado / 32.199		Ricardo Pinto 25/04/2011
39	Pneus mal acondicionados.	Retirar pneus dando o destino adequado.	Instalação de apoio / 32.200		Douglas Sá 25/03/2011
40	Sobras de materiais de obra.	Retirar o material dando destino adequado.	32.490	Lado direito no sentido crescente.	Herbert Dantas {05/03/2011}
41	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	APP 42 / 32500		Ricardo Pinto 25/04/2011
42	Corpo d'água obstruído na jusante.	Desobstrução do corpo hídrico.	BDCC / 32.554		Ricardo Pinto 25/04/2011
43	Material depositado dentro de APP. Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo	Remover material depositado dentro da AFP. Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	32.576		Ricardo Pinto 25/04/2011
44	Carreamento de material Inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado.	BSCC / 32.914		Ricardo Pinto 25/04/2011
45	Carreamento de material Inconsolidado assoreando a VPA.	Implantação de mecanismo de contenção do material Inconsolidado. Limpeza da VPA.	32.914		Ricardo Pinto 25/04/2011
46	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	32.983		Ricardo Pinto 25/04/2011


Custódia, 25 de fevereiro de 2011


João Paulo Cerqueira - Gestor Ambiental
ARCADIS Tetraplan
OBS.: MA - Meio Ambiente; Pro - Produção


CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
HERBERT A. DANTAS
ENG. CIVIL
CREA 4003755/08


TRANSNORDESTINA/ODEBRECHT
RICARDO B. PINTO
ENG. CIVIL

Douglas Sá - Engº Ambiental
CNO



TRANSNORDESTINA/ODEBRECHT
DOUGLAS HENRIQUE J. S. SÁ
ENG. SANITARISTA E AMBIENTAL
CREA- MG 116210D

RELATÓRIO PARA O ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS - nº 01/2011

Item	Detalhamento da situação	Sugestão para correção	Local / Estaca	Observações	Data para correção	Realizado ?
1	Piso de concreto e materiais de construção deixados após a desmobilização de instalação de apoio dentro da faixa de domínio.	Remover e destinar adequadamente os resíduos de construção civil.	40048/40056	Brita.	Rodrigo Peres 19/03/2011	
2	Material depositado dentro de APP.	Remover material depositado dentro da APP.	APP 02/ 40057		Rodrigo Peres 19/03/2011	
3	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	40072	Inexistência de bueiro.	Rodrigo Peres 19/03/2011	
4	Corpo d'água obstruído por corpo de aterro.	Desobstruir corpo d'água.	40102		Rodrigo Peres 19/03/2011	
5	Corpo d'água obstruído por via de acesso na sua montante.	Desobstruir corpo d'água.	APP 22 / 40198		Rodrigo Peres 19/03/2011	
6	Sobras de materiais de construção.	Remover e destinar corretamente.	40192	Areia, brita e madeira.	Herbert Dantas (19/03/2011)	
7	Resíduo de construção civil depositado na faixa de domínio.	Remover e destinar corretamente.	40208	Lado direito sentido crescente.	Rodrigo Peres 19/03/2011	
8	Material lenhoso	Traçar e enleirar.	40223	Lado esquerdo sentido crescente.	Rodrigo Peres 19/03/2011	
9	Corpo d'água obstruído por corpo de aterro na sua montante.	Desobstruir corpo d'água.	40287 / 40290		Rodrigo Peres 19/03/2011	
10	Material para mitigação de resíduos perigosos acondicionado inadequadamente.	Recolhimento e destinação adequada.	40356	Pó de serra.	Douglas Sá 25/03/2011	
11	Restos de piso de concreto e materiais de construção deixados após a desmobilização de instalação de apoio dentro da faixa de domínio.	Remoção e destinação adequada dos resíduos e materiais de construção e recuperação da área.	40364 / 40375		Rodrigo Peres 19/03/2011	
	Resíduo de construção civil depositado dentro da faixa de domínio.	Remoção e destinação adequada dos resíduos.	40397	Lado direito sentido crescente.	Herbert Dantas (19/03/2011)	
	Empréstimo de material em APP	Recuperação da APP	APP 04 / 40461 a 40469		Rodrigo Peres 19/03/2011	
12	Corpo d'água obstruído por corpo de aterro na sua montante.	Desobstruir corpo d'água, instalação de drenagem e contenção do aterro.	40506	Água acumulada fora da faixa de domínio.	Rodrigo Peres 19/03/2011	
13	Material depositado fora da faixa de domínio.	Recolhimento e destinação adequada.	40572 / 40574	Areia, brita.	Rodrigo Peres 19/03/2011	
14	Material depositado dentro de APP.	Remoção e destinação adequada.	APP 23 / 40582		Rodrigo Peres 19/03/2011	
16	Obstrução do rio Marrecas pela via de acesso na sua montante.	Desobstrução do corpo d'água.	Ponte Rio Marrecas / 40654	Fauna aquática prejudicada.	Rodrigo Peres 19/03/2011	
17	Sobras de materiais de construção.	Recolhimento e destinação adequada.	BSCC / 40603	Areia, brita e madeira.	Herbert Dantas (19/03/2011)	
18	Sobras de materiais de construção.	Recolhimento e destinação adequada.	40684	Areia e brita.	Herbert Dantas (19/03/2011)	
19	Piso de concreto dentro da APP do rio Moxotó.	Remoção e destinação adequada dos resíduos e recuperação da área.	40749		Definir com a produção (Terraplenagem / OAE)	
20	Obstrução do rio Moxotó por via de acesso na sua montante. Material depositado dentro de APP. Carreamento de material inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Desobstrução do corpo d'água. Remover material depositado dentro da APP. Implantação de mecanismo de contenção do material inconsolidado.	Ponte do Rio Moxotó / 40749	Fauna aquática prejudicada.	Rodrigo Peres 19/03/2011	


TRAN NORDESTINA ODEBRECHT
Rodrigo Peres
Eng. civil

21	Sobras de materiais de construção.	Recolhimento e destinação adequada.	40749	Areia e brita.	Herbert Dantas (19/03/2011)
22	Sobras de materiais de construção.	Recolhimento e destinação adequada;	APP 24 / 40787	Areia, brita e caixa d'água.	Herbert Dantas (19/03/2011)
24	Obstrução riacho do Feliciano por via de acesso na sua montante. Material depositado dentro de APP. Carreamento de material inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	Desobstrução do corpo d'água. Remover material depositado dentro da APP. Implantação de mecanismo de contenção do material inconsolidado.	Ponte do Riacho do Feliciano / 40920	Fauna aquática prejudicada.	Rodrigo Peres 19/03/2011
25	Corpo d'água obstruído por corpo de aterro na sua montante.	Desobstrução do corpo d'água.	40925		Rodrigo Peres 19/03/2011
26	Sobras de materiais de construção.	Recolhimento e destinação adequada.	40994	Areia, brita e madeira.	Herbert Dantas (19/03/2011)
28	Material depositado dentro de APP.	Remover material depositado dentro da APP.	APP 27 / 41122	Montante e Jusante.	Rodrigo Peres 19/03/2011
29	Material depositado dentro de APP.	Remover material depositado dentro da APP.	APP 10 / 41143	Montante e Jusante.	Rodrigo Peres 19/03/2011
30	Obstrução da montante do riacho do Cuxi.	Desobstrução do corpo d'água.	APP 12 / 41230	Fauna aquática prejudicada.	Rodrigo Peres 19/03/2011
31	Obstrução da montante do riacho do Lourenço, por via de acesso.	Desobstrução do corpo d'água.	APP 29 / 41462	Fauna aquática prejudicada.	Rodrigo Peres 19/03/2011
32	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	APP 30 / 41532	Montante e Jusante.	Rodrigo Peres 19/03/2011
33	Material depositado dentro de APP.	Remover material depositado dentro da APP.	APP 31 / 41566	Área de offset.	Rodrigo Peres 19/03/2011


João Paulo Cerqueira - Gestor
Ambiental ARCADIS Tetraplan

OBS.: MA - Meio Ambiente; Pro - Produção

Custódia, 25 de fevereiro de 2011


Douglas Sá - Engº Ambiental
CNO


TRANSNORDESTINA ODEBRECHT
DOUGLAS HENRIQUE J. S. SÁ
ENG. SANITARISTA E AMBIENTAL
CREA-MG 1122100


CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
HERBERT A. DANTAS
ENG. CIVIL
CREA 4003755/08


TRANSNORDESTINA ODEBRECHT
Rodrigo Peres
Eng. civil

RELATÓRIO PARA O ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS - nº 01/2011

Item	Detalhamento da situação	Sugestão para correção	Local / Estaca	Observações	Data para correção	Realizado ?
1	Corpo d'água obstruído. Sobra de materiais.	Desobstrução do bueiro, remoção e destinação adequada dos resíduos sólidos.	APP 24 / 50576	Areia e brita na jusante.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
2	Carreamento de material inconsolidado e assoreamento do corpo d'água.	In plantação de mecanismo de contenção do material inconsolidado.	APP 24 / 50593	Lado direito no sentido crescente.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
3	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	50629		Ricardo Pinto 25/04/2011	
4	Sobras de materiais.	Remoção e destinação adequada dos resíduos de construção.	50629		Herbert Dantas (25/04/2011)	
5	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	50645		Ricardo Pinto 25/04/2011	
6	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	50658		Ricardo Pinto 25/04/2011	
7	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	50662		Ricardo Pinto 25/04/2011	
8	Corpo d'água obstruído.	Desobstruir corpo d'água.	50678	Jusante.	Ricardo Pinto 25/04/2011	
9	Piso de concreto deixado após a desmobilização de apoio dentro da faixa de domínio.	Remoção e destinação adequada dos resíduos de construção.	50700	Piso destinado a instalação do refeitório.	Ricardo Pinto 25/04/2011	



João Paulo Cerqueira - Gestor Ambiental ARCADIS Tetraplan

OBS.: MA - Meio Ambiente; Pro - Produção



Custódia, 25 de fevereiro de 2011



Douglas Sá - Eng^o Ambiental CNO



TRANSNORDESTINA/ODEBRECHT
DOUGLAS HENRIQUE J. S. SÁ
ENG. SANITARISTA E AMBIENTAL
CREA- MG 116210D