

Materiais e Mão de Obra utilizados em Residências Afetadas pela Detonações

EIT – Empresa Industrial Técnica S/A

Residência Nº 31

Endereço: Sítio Piçarra s/n

Proprietário: Paulo Jucier Miranda Teixeira

Data do Conserto: 05,06 e 08 de fevereiro de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 2 (dois)

Ferro 5/16 mm: 10m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 100m

Detonações na Estaca: 14.989

Fotos Antes do Conserto:





Fotos Depois do Conserto:



Residência Nº 6

Endereço: Sítio Sapo

Proprietário: Francisco Nogueira Cruz

Data do Conserto: 17 e 18 de março de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 1 (um)

Ferro 5/16 mm: 10m e 60cm


Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 200m

Detonações na Estaca: 15.801

Fotos Antes do Conserto:





Fotos Depois do Concerto:





Obs: Conserto de uma caixa d'água.

Residência Nº 7

Endereço: Sítio Sapo

Proprietário: Manoel Milton Nunes Nogueira

Data do Conserto: Visita do dia 16 a 23 de março

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 220m

Detonações na Estaca: 15.801

Fotos Antes do Conserto:



Obs: O proprietário foi informado, mas não compareceu a residência para abrir a mesma e nem mandou a chave para ser feito o conserto.

Residência Nº 8

Endereço: Sítio Sapo

Proprietário: Orlando Fernandes

Data do Conserto: 20 e 22 de março de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 1 (um)

Ferro 5/16 mm: 11m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 180m

Detonações na Estaca: 15.801

Fotos Antes do Conserto:








Fotos Depois do Concerto:







Obs: O proprietário da residência se recusou a assinar o ofício devido a achar que a empresa deverá usar valores que foram gastos no conserto e quanto irá receber.

Residência Nº 32

Endereço: Sítio Sapo

Proprietário: Cícero Filgueiras Sampaio

Data do Conserto: 23 e 24 de março e 30 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 8 (oito)

Ferro 5/16 mm: 118m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 130m

Detonações na Estaca: 15.801

Fotos Antes do Conserto:







Fotos Depois do Concerto:





Obs: Foi feita uma caixa d'água de 2000L devido a que havia na residência ter sido totalmente rachada e não servia mais, ao invés de ter usado vigota e lajota usamos colunas e demos cimentos para o mesmo fazer sua caixa d'água.

Residência Nº 22

Endereço: Rua 5 nº 118 – Sítio Baixio dos Lopes

Proprietária: Francisca Wilson Pereira Leite

Data do Conserto: 25 de março de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): ½ (meio)

Ferro 5/16 mm: 6m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 250m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Concerto:



Fotos Depois do Concerto:



Obs: A proprietária da residência não quer fazer o conserto de duas rachaduras que há na sala devido a mesma está perto de ganhar bebê e tem medo de pegar uma gripe devido a poeira.

Residência Nº 3

Endereço: Rua 5 nº 125 – Sítio Baixio dos Lopes

Proprietário: Francisco Lacerda Inácio

Data do Conserto: 26 de março de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): ½ (meio)

Ferro 5/16 mm: 4m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 260m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:





Fotos Depois do Conserto:





Residência Nº 27

Endereço: Rua 4 s/n – Sítio Baixio dos Lopes

Proprietário: Capela de São Luiz

Data do Conserto: 29 de março de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): ½ (meio)

Ferro 5/16 mm: 6m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 270m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:



Fotos Depois do Conserto:



Residência Nº 26

Endereço: Rua 4 nº 14 – Sítio Baixio dos Lopes

Proprietária: Damiana Cândido Silva

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)


Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 290m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:





Obs: A proprietária da residência informa que não precisa mais fazer conserto.

Residência Nº 25

Endereço: Rua 4 nº 85 – Sítio Baixio dos Lopes

Proprietária: Cícera Silva

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 270m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:



Obs: O proprietário informou que não precisa fazer o conserto da rachadura de sua residência, já que a mesma só tem uma.

Residência Nº 24

Endereço: Rua 5 nº 103 – Sítio Baixio dos Lopes

Proprietário: Maria Celma Silva

Data do Conserto: 27 de março de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 1 balde

Ferro 5/16 mm: 4m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 270m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:





Fotos Depois do Concerto:



Residência Nº 23

Endereço: Rua 3 nº - Sítio Baixio dos Lopes

Proprietário: Napoleão Teles Bezerra

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 310m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:



Obs: O morador da residência informou que não precisa fazer o conserto da rachadura de sua residência, já que a mesma só tem uma.

Residência Nº 33

Endereço: Rua 4 nº 91 – Sítio Baixio dos Lopes

Proprietário: Israel Domingos Coelho

Data do Conserto: 27 de março de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 1 balde

Ferro 5/16 mm: 2m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 280m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:



Fotos Depois do Conserto:



Residência Nº 14

Endereço: Sítio Angico Cumprido

Proprietária: Eliana Justino dos Santos

Data do Conserto: 3 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): ½ (meio) balde

Ferro 5/16 mm: 1m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 30m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Fotos Antes do Conserto:



Fotos Depois do Conserto:



Residência Nº 15

Endereço: Sítio Angico Cumprido nº 134

Proprietária: Francineide Francisca da Silva

Data do Conserto: 3 e 5 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): ½ (meio)

Ferro 5/16 mm: 5m


Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 20m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Fotos Antes do Conserto:



Fotos Depois do Conserto:







Residência Nº 16

Endereço: Sítio Angico Cumprido nº 131

Proprietária: Francisca Maria da Silva

Data do Conserto: 10 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 2 baldes

Ferro 5/16 mm: 9m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 30m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Fotos Antes do Conserto:





Fotos Depois do Conserto:





Residência Nº 13

Endereço: Sítio Angico Cumprido nº 133

Proprietário: Antônio José da Silva

Data do Conserto: 6 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 1 balde

Ferro 5/16 mm: 3m


Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 35m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Fotos Antes do Conserto:





Fotos Depois do Conserto:



Residência Nº 12

Endereço: Sítio Angico Cumprido nº 136

Proprietário: José Manoel da Silva

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 35m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Fotos Antes do Conserto:





Obs: O proprietário informou que não precisa fazer os consertos das rachaduras.

Residência Nº 17

Endereço: Sítio Angico Cumprido nº 139

Proprietário: João José Ferreira

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 35m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Fotos Antes do Conserto:





Obs: O proprietário informou que não precisa fazer os consertos das rachaduras.

Residência Nº 20

Endereço: Sítio Angico Cumprido nº

Proprietário: Sidônio Gomes de Oliveira

Data do Conserto: 7 e 9 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 3 baldes

Ferro 5/16 mm: 12m

Pedreiro: 1 (um)


Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 60m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Fotos Antes do Conserto:







Fotos Depois do Concerto:





Residência Nº 18

Endereço: Sítio Angico Cumprido

Proprietário: Pedro José da Silva

Data do Conserto: 6 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 1 balde

Ferro 5/16 mm: 2m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 35m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Fotos Antes do Conserto:



Fotos Depois do Conserto:



Residência Nº 19

Endereço: Sítio Angico Cumprido

Proprietário: Cícero Silva Leriano Lima

Data do Conserto: ----

Sacos de Cimento (50 Kg): 0

Ferro 5/16 mm: 0

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 40m

Terraplenagem na Estaca: 15.510

Obs: O proprietário informou que sua residência não foi afetada (rachada) pelas máquinas da obra.

Residência Nº 02

Endereço: Rua Padre Gomes nº 75

Proprietário: Maria Aparecida Lucena

Data do Conserto: 15 e 16 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 1 (um)

Ferro 5/16 mm: 14m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 1000m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Depois do Conserto:







Residência Nº 05

Endereço: Sítio Monte – René Lucena

Proprietário: Heitor Nicodemos

Data do Conserto: 19 e 20 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 1(um)

Ferro 5/16 mm: 8m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 200m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:





Fotos Depois do Concerto:



Residência Nº 01

Endereço: Rua Padre Gomes nº 68

Proprietário: José Tomás do Nascimento

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 1000m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Obs: Casa Já Foi Reformada Pelo Proprietário

Residência Nº 04

Endereço: Antiga Estrada de Porteiras

Proprietário: Pedro Rocha de Lucena

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/-

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Obs: Casa Não Localizada

Residência Nº 09

Endereço: Sitio Lagoa do Mato I

Proprietário: Antônia Ferreira Lino

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 30m

Terraplenagem na Estaca: 15.465

Obs: Caso está na Justiça

Residência Nº 10

Endereço: Rua Vereador João Cassiano nº 90

Proprietário: Francisco da Silva Santana

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 310m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Obs: Casa Já Foi Reformada Pelo Proprietário

Residência Nº 11

Endereço: Rua Vereador João Cassiano nº 78

Proprietário: Maria de Lourdes Pereira

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 300m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Obs: Casa Já Foi Reformada Pelo Proprietário

Residência Nº 21

Endereço: Olho D'Água dos Cavalos – Missão Velha

Proprietário: Eronildes Dárcio de Sousa

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local do Trabalho dos Rolos Compactadores: +/- 30m

Terraplenagem na Estaca: 17.313

Obs: O proprietário informou que o caso está na justiça, eu informei ao mesmo que iríamos fazer os consertos das rachaduras, mas o proprietário quer umas colunas na parede e uma outra parede na frente desta que está danificada para quando o trem passar não abalar, passei para o mesmo que eu só tenho ordens para consertar as rachaduras.

Residência Nº 35

Endereço: Sítio Baixio dos Lopes

Proprietário: José Francisco dos Santos

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações:

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Obs: Casa Não Localizada

Residência Nº 28

Endereço: Rua Marcelino Leite Sampaio nº 41

Proprietário: Maria de Fátima de Oliveira (Fatinha)

Data do Conserto: 27 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): 0

Ferro 5/16 mm: 0

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 1000m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:



Fotos Depois do Conserto:





Obs: Só foi gasto na residência 2kg de gesso

Residência Nº 29

Endereço: Professora Zilma Laurentino nº 71

Proprietário: Maria Rosita Pereira da Silva

Data do Conserto: 26 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): (1) balde

Ferro 5/16 mm: 3m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 550m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Concerto:



Fotos Depois do Concerto:





Residência Nº 30

Endereço: Rua Vicente Ancelmo

Proprietário: Arlindo Laurindo da Silva Filho

Data do Conserto:

Sacos de Cimento (50 Kg):

Ferro 5/16 mm:

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/-

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Obs: Casa Não Localizada

Residência Nº 34

Endereço: Rua Padre Tiburcio Grangeiro nº 17

Proprietário: Esmenia Maria Braz

Data do Conserto: 21 e 22 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): (½) meio

Ferro 5/16 mm: 4m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 500m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:



Fotos Depois do Concerto:



Residência Nº 36

Endereço: Rua Vereador João Cassiano nº 74

Proprietária: Maria Laisa da Silva

Data do Conserto: 26 e 27 de abril de 2010

Sacos de Cimento (50 Kg): (½) meio

Ferro 5/16 mm: 6m

Pedreiro: 1 (um)

Servente: 1 (um)

Distância da Residência Para o Local das Detonações: +/- 290m

Detonações na Estaca: Serrote – 15.685

Fotos Antes do Conserto:





Fotos Depois do Conserto:





FIM