

Pacote de Trabalho: Projeto de Reestruturação do Museu do Índio de Altamira

Atividades/Ação		2011	2012	2013	2014	2015	2016												2017
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez						
Item		Implantação																	
Descrição																			
Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial																			
Projeto de Reestruturação do Museu do Índio de Altamira																			
Elaboração do Plano Museológico, edificação e aquisição de equipamentos para o Museu																			
1	Elaboração do Plano Museológico do Museu do Índio de Altamira																		
2	Reuniões do Conselho indígena de Apoio ao Museu do Índio de Altamira.																		
3	Subsidiar conceitualmente a equipe responsável pela elaboração do projeto de Edificação do Museu																		
4	Aquisição de equipamentos para a Sala de processamento documental, Biblioteca, Sala Multiuso (exposições), Auditório, Reserva Técnica, salão de oficinas e escritório.																		
Formação da Reserva Técnica, Acervo Documental e Coleções para exposições																			
5	Elaboração do Projeto da Casa do Visitante na TI Arara da VGX																		
6	Curadoria e compra de peças indígenas para a Reserva Técnica e para coleções das Exposições																		
7	Catologação das peças e manutenção da Reserva Técnica																		
8	Montagem da Exposição Permanente e exposições itinerantes																		
9	Organização e catalogação do Acervo Documental																		
10	Produção de material documental sobre os povos indígenas.																		

Legenda
 Prazo executado pela atividade
 Prazo planejado