



**CAPÍTULO 02 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO
COMPONENTE INDÍGENA**

**Anexo 5-37 - Pactuação de cronograma para
construção dos paióis**

Reunião com:

liderança da aldeia Araditi

Etnia:

Araweté

Aldeia:

Araditi

Data:

17/06/2016

Hora:

11h

Local:

Casa do líder

Líder (es):

Kupiré Araweté e Japeuri Araweté

Reunião com:

Liderança do Araditi

Participantes:

Kupiré e Japeuri líderes do Araditi

João Mendes de Almeida Japeuri

José Júnior da Norte Energia

Temas abordados:

- Reapropriação do cronograma

- Metodologia do trabalho de construção

- Organizações de uso do Pánel

Fundação Ipiranga

Programas: PFI

Período:

Data: 17 / 06 / 2016

Etnia: Araweté

Aldeia: Araditi

Reunião com: Kipiré e Japevi líderes de aldeia,
José Júnior de NE e Jely Menezes de Fundação

Objetivos:

Reaperturar o cronograma de construções do Parel de Costambe, ficando a aldeia Araditi apurada para ser construído no mês de dezembro de 2016.

O líder Kipiré concordou com o novo prazo e definiu em conjunto com o José Júnior o local de construção e em seguida da reunião combinaram localizar e marcar o local no GPS.

O líder Kipiré quer muito falar com o construtor e o Júnior deu o telefone e solicitou que faça contato quando for até Altamira e conversação com o construtor.

Todas acordadas no novo cronograma encerramos a reunião.

Participantes:

X Jely Menezes
JELY MENEZES

X KUPURÉ ARAWETE
KUPIRE'

X José Júnior
Júnior

Programas de trabalho que serão desenvolvidos no PBA - CI, com os povos Asurini e Araweté.

Etnia: Araweté Aldeia: Araditi

Líder: Kupire Araweté Data: 17 / 06 / 2016

Alteração Proposta:

Programa: Hortalecimento Institucional

Projeto: -----

Atividade: Constituição do País de Costaria

Ação ou Ações: Repetição do Cronograma de Constituição

O líder Kupire concordou com a alteração de cronograma proposta pela Fundação Tibubup e Noto Enepi visando a constituição do país por dezembro e janeiro de 2017. Esse fato ocorreu por falta de comunicação e pela quarentena de febre H1N1.

Recebido por: Kupire, José Júnior, Jef

Parecer: O líder Kupire foi favorável ao novo cronograma de constituição.

X Kupire ARAWETÉ X José Júnior
X Jef Mump

Reunião com:

Reunião da aldeia Turuati

Etnia:

Araweté

Aldeia:

Turuati

Data:

12/06/2016

Hora:

18h

Local:

área coletiva

Líder (es):

Datuawí e Danajiru

Reunião com:

Reunião do Turuati

Participantes:

Danajirú Araweté, 2º líder do Turuati
July Mendes de Fundação Ipiranga
José Júnior de Norte Energia

Temas abordados:

- Repactuação de Cronogramas

- Metodologia de construções

- Oportunidades do Trabalho de Pósis

Ata da Reunião:

Reunião realizada na aldeia Turuati com o líder Tavadirui com o José Junior de Norte Energia e com Suelly Nery e Gilberto de Fundos Turuati visando encaminhamentos sobre a construção e utilização do paiol de Castanha da aldeia.

O primeiro passo foi reafirmar o compromisso de trabalho que inclui a preparação de madeira por serralheiros de Norte Energia no mês de setembro e construção do paiol no mês de outubro.

Foi ressaltado que a construção será de responsabilidade de Norte Energia e a operação do paiol será apoiada pelo Fundos Turuati.

O técnico José Junior ressaltou que o paiol proposto no plant com medidas em hectolitros tem capacidade para 90 caixas de castanha na área de papue e 450 caixas na área de aruapue. Assim, o líder Tavadirui ratificou que o Turuati aceita aquele projeto no plant em seu poder, concordando de acordo com a capacidade de coleta da aldeia.

A discussão ficou depois na
necessidade de Humberto Jurayk
projetar um protocolo de uso
do gaiol.

Foram decididos que cada
coletor mede sua castanha
em peso na entrada de
recefem. Depois de isso, a
castanha é pesada e
identificada com o nome
do coletor no peso, com
papel de tinte permanentemente.

Cada aldeia usará seus
meios próprios para retirar
a castanha da aldeia e
a Norte Energia e Humberto
Jurayk apoiarão a
comercialização de mesmo

Assinatura da Comunidade e outros participantes indígenas:

X *Julio W. Jurayk* *Jose Jurayk*
Antonio Duarte

Programas de trabalho que serão desenvolvidos no PBA - CI, com os povos Asurini e Araweté.

Etnia: Araweté Aldeia: Juruati

Líder: Tatnauí Data: 12/06/2016

Alteração Proposta:

Programa: Fortalecimento Institucional

Projeto: -----

Atividade: Construção do Paio de Costeira

Ação ou Ações: Reapetuação do cronograma de construção dos Paio de Costeira. A Fundação Ipiranga e o Forte Canepa considerando atraso devido por falta de comunicação adequada e falta presentoria de parte HNTF propõe reapetuação do cronograma ficando a aldeia Juruati. O novo período será setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro.

Recebido por: Tomazini, de Juelz

Parecer: A repunde liderança concordou com o novo cronograma.

X Tomazini Araweté X José Junior
X Juelz de Juep

Programas de trabalho que serão desenvolvidos no PBA - CI, com os povos Asurini e Araweté.

Etnia: Araweté Aldeia: Ipixuna

Líder: Tikinia Data: 14 / 06 / 2016

Alteração Proposta:

Programa: Fortalecimento Institucional

Projeto: -----

Atividade: Construção do Páris de Castanhe

Ação ou Ações: Reatualização de Cronograma de construção do Páris

A Fundação Ipiranga e o Norte Energia considerando a dificuldade de comunicações e a quarentena fe surge H1N1, admite o atraso de obra e propõe novo data em período de construção que foi aceita pelo representante da comunidade.

Recebido por: Tikinia, de Jusufpur e José Jr.

Parecer: O líder Tikinia concordou com o novo cronograma de construção do páris, em anexo.

X TIKINIA ARAWETÉ X José Junior
X Jusufpur

Reunião com:

Leidunça de aldeia Pakaña

Etnia:

Araweté

Aldeia:

Pakaña

Data:

12/06/2016

Hora:

11 horas

Local:

casa do líder

Líder (es):

Kuteu Araweté

Reunião com:

Leidunça de aldeia Pakaña

Participantes:

Kuteu Araweté líder de Pakaña
Jefé Menezes de Unidades Ipiranga
Jox Junior de Norte Energia

Temas abordados:

- Reaportuación do cronograma
- Metodologia de Trabalho de construção
- Organização do Trabalho de campo.

Ata da Reunião:

Reunião realizada no dia 12 de junho, às 19 horas, na Aldeia Pakaja, com a Fundação Imiranga e o líder Kutem para tratar da reatualização da construção do gaiol de Estação da Aldeia.

Estiveram participando o Pres. Suelly Mendes pela Fundação Imiranga e Sr. José Junior pela Norte Energia e o líder Kutem pela aldeia Pakaja.

No primeiro momento o Pres. Suelly Mendes fez algumas considerações com referência ao atraso de construção do gaiol e do não cumprimento do cronograma efetuado no mes de maio.

Compreendendo as questões, o líder Kutem concordou com o novo cronograma mas se manifesta pouco confiante que possam cumprir o novo cronograma.

O pres. Suelly descreve o esboço de todo o grupo para cumprir os prazos e declara que falou pessoalmente com o Sr. Neto que será o responsável de materiais e também o construtor do gaiol que se preparará organizando as equipes para entrar nas áreas em

Julho, retirar a madeira e em
seguência construir o gaiol.

O Sr. José Júnior fez explicações
detalhadas da capacidade do
gaiol e o líder Wuteu comor
daí com a construção no jardim
de planta que foi desinfetada.
Declarou entretanto que evitará
a construção com tamanho
com risco de nova mudança
acrescenta maior duração e a
sagra de colita de castanha
já está chegando.

thou combinado que a Thundae
Jubane, trará o sumário do
protocolo de utilização do gaiol
e foi muito debatido os modos
de controle de admissão
e controle de entrada e saída
de castanha no gaiol.

No dia seguinte o Sr. José Ju-
nior acompanhará o líder Wuteu
ao local escolhido para o
gaiol e para os médicos a
seu encaminhar os construi-
tores.

Assinatura da Comunidade e outros participantes indígenas:

X Kuten Aruete

X Juelo Puss

X Wuteu

X José Júnior

Programas de trabalho que serão desenvolvidos no PBA - CI, com os povos Asurini e Araweté.

Etnia: Araweté Aldeia: Pakana

Líder: Kuten Data: 12 / 06 / 2016

Alteração Proposta:

Programa: Fortalecimento Institucional

Projeto: -----

Atividade: -----

Ação ou Ações: Construção do Paio de Costamba

A Norte Energia e a Fundação Ipiranga levanta uma conta de dificuldades de comunicação e a garantia de que o H1N1 constatado atraso na obra do Paio de Costamba de aldeia Pakana. Assim, reprograma o período para entrada de material em julho e a construção em agosto de 2016.

Recebido por: José Mendes e Kuten e José Jr.

Parecer: O líder Kuten autoriza a alteração do cronograma, em nome
- Kuten Araweté SLS
- José Júnior

Reunião com:

Sociedade de aldeia Paratetim / Araweté

Etnia:

Araweté

Aldeia: Paratetim

Data:

15/06/2016

Hora:

Local:

Casa do líder

Líder (es):

Camarati Araweté

Reunião com:

Sociedade

Participantes:

Líder Camarati de aldeia Paratetim
José Mendes de Fundação Ipiranga
José Júnior de Norte Energia

Temas abordados:

• Reatuações do Cronograma

• Metodologia de Trabalho de Campo

• Organização de Trabalho de campo

Reunião na Aldeia Paratatin, no dia 15 de junho com a participação de Alder Camarati de Fundação, Ipiranga de Prof. Juby Mendes e de Norte Energia com o médico José Júnior.

O proponente Juby explicou que diante do comprometimento que não dependeu de nós e logo depois do parto de grávida FINA, o cronograma de pesquisas do Parol de Costambe deve ser revista.

Salamos para o Alder Camarati que o trabalho iniciado com a retirada de madeira, no Paratatin no final de outubro e o Parol vai ficar pronto no mês de novembro.

O Alder Camarati concordou com o período e com o tempo do Parol, de acordo com a planta apresentada.

Encerramos a reunião e pedimos da comunidade de Ipiranga o José Júnior para construir e medir o espaço onde

Assinatura da Comunidade e outros participantes indígenas:

X Kamurati

X Juby Mendes

X José Júnior

será construído.

Programas de trabalho que serão desenvolvidos no PBA - CI, com os povos Asurini e Araweté.

Etnia: Araweté Aldeia: Paratetim

Líder: Camarati Data: 15 / 06 / 2016

Alteração Proposta:

Programa: Fortalecimento Institucional

Projeto: -----

Atividade: Construção de apoio às atividades produtivas

Ação ou Ações: Construção do Pajé de Costanha
Reapetuação do Cronograma

Com virtude de dificuldades de comunicação e de quarentena em virtude da gripe H1N1 a construção do Pajé de Costanha de aldeia Paratetim foi repactuado para a entrega de materiais em outubro e a construção em novembro.

Recebido por: July M. J. e Camarati

Parecer: O líder concordou com o novo cronograma:
X Ka m. rati X José Pinheiro
X July M. J.

Reunião com:

Liderança de aldeia Tsakati

Etnia:

Araweté

Aldeia:

Tsakati

Data:

15/06/2016

Hora:

17h

Local:

Casa do líder

Líder (es):

Hawetire Araweté

Reunião com:

Liderança de aldeia Tsakati

Participantes:

Líder Hawetire de aldeia Tsakati
July Nunes de Fundação Ipiranga
Dra. Jucimar de Norte Energia

Temas abordados:

• Reputação do novo povo

• Metodologia do trabalho e costumes

• Organizações do trabalho do garil

Fundação Ipiranga

Programas: PFI

Período:

Data: 15/06/2016

Etnia: Araweté

Aldeia: Taakati

Reunião com: Líder Hawotire, José Júnior e Suelly Mendes, Alberto Camparo

Objetivos:

A reunião tinha como propósito a reatuação do período de construção do paiol de costureira de aldeia Taakati considerando o atraso relativo à problemas de comunicações e posteriormente a quarentena por parte da ANVISA.

Conversamos com o Líder Hawotire que concordou com o período de final de novembro e início de dezembro para construção do paiol.

O Líder também concordou com o tamanho do paiol, poderão ser feitos pelo planto computilizado com as lideranças que atendem uma demanda de até 90 peças de costureira, concomitante.

O técnico José Júnior marcou com o líder uma visita ao paiol, utilizando o GPS para demarcar o lugar e as distâncias mais importantes.

Participantes: Hawotire, Suelly Mendes, X Assamitira Araweté, X José Júnior, X [assinatura]

Programas de trabalho que serão desenvolvidos no PBA - CI, com os povos Asurini e Araweté.

Etnia: Araweté' Aldeia: Daakati

Líder: Hawotiré' Data: 15 / 06 / 2016

Alteração Proposta:

Programa: Fortalecimento Institucional

Projeto: -----

Atividade: Construção do Paiol de Costambe

Ação ou Ações: Repetição do Cronograma

A Fundação Ipiranga e a Fort. Energia repetiram com a liderança da aldeia Daakati a construção do Paiol com entrega de material em novembro e construção em dezembro em virtude de atrasos por falta de comunicação e de parentesco de juiz H1H1

Recebido por: Líder Hawotiré'

Parecer: O líder aceita o novo cronograma de construção do Paiol de Costambe da aldeia Daakati

X Hawotiré' araweté X José Júnior
X Juliano