

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
1	EMEF Arthur Teixeira	Em Contratação	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Altamira	
2	EMEF Geraldo Emídio	Em Contratação	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Altamira	
3	EMEF João Rodrigues da Silva	Elaboração de Projeto Executivo	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Altamira	
4	EMEF José Edson Burlamaqui de Miranda	Obra em Andamento	31/12/2011	0366170 / 9646881	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Altamira	
5	EMEF Nossa Senhora Aparecida	Projeto em aprovação pela Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Altamira	
6	EMEF Prof. Rilza Maria de Moura Acácio	Obra em Andamento	31/12/2011	0367781 / 9649044	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Altamira	
7	EMEF Saint Clair Passarinho	Obra em Andamento	31/12/2011	0363849 / 9645351	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Altamira	
8	Escola Municipal de Ensino Infantil (6 salas) - "Bela Vista/Parque Ipê"	Aquisição do terreno	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Altamira	
9	Escola Ensino fundamental (4 salas) - "Bela Vista/Parque Ipê"	Aquisição do terreno	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Altamira	
10	Escola Municipal de Ensino Infantil (6 salas) - Nova Altamira	Em Contratação	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Altamira	
11	Escola Municipal de Ensino Infantil (6 salas) - Mutirão	Aquisição do terreno	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Altamira	
12	Escola Municipal de Ensino Infantil (6 salas) - Jardim França	Obra em Andamento	31/12/2011	0365217 / 9647902	Termo de Acordo	Construção	Altamira	
13	Escola de Ensino fundamental (4 salas) - Jardim França	Obra em Andamento	31/12/2011	0365351 / 9647946	PBA e Termo de Acordo	Construção	Altamira	
14	Escola Municipal de Ensino Fundamental (1 sala) - Ilha do Espanhol	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Altamira	
15	EMEF Bom Jesus da Lapa	Obra em Andamento	04/05/2012	0346130 / 9672368	Ofício 114/2010 - SEPLAN	Reforma com Ampliação	Altamira	
16	EMEF Sol Nascente	Obra em Andamento	04/05/2012	0378946 / 9622818	Ofício 114/2010 - SEPLAN	Reforma com Ampliação	Altamira	
17	Creche Ruth Passarinho (1)	Em Contratação	30/06/2012	-	Ofício 114/2010 - SEPLAN	Reforma com Ampliação	Altamira	Obra não constava na listagem do ofício do IBAMA 568/2011, trata-se de atendimento da Norte Energia referente ao Ofício 114/2010 da SEPLAN-Altamira, em função das necessidades apontadas pela municipalidade
18	EMEF Anisio de Araujo Uchoa	Não Iniciada	31/12/2011	-	PBA	Reforma	Altamira	
19	EMEF Esther de Figueiredo Ferraz	Não Iniciada	31/12/2011	-	PBA	Reforma	Altamira	
20	EMEF Marechal Deodoro	Não Iniciada	30/06/2012	-	PBA	Reforma	Altamira	
21	EMEF Francisco Freitas	Não Iniciada	30/06/2012	-	PBA	Reforma	Altamira	
22	EMEF Nair Lemos	Não Iniciada	30/06/2012	-	PBA	Reforma	Altamira	
23	EMEF Nova Colina	Não Iniciada	30/09/2012	-	PBA	Reforma	Altamira	
24	EMEF Maria Ferreira	Não Iniciada	30/06/2013	-	PBA	Reforma	Altamira	

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
25	EEEM Polivalente	Não Iniciada	30/06/2013	-	PBA	Reforma	Altamira	
26	EMEI Conhecer	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Reforma	Altamira	
27	EMEI Girassol	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Reforma	Altamira	
28	Centro Educacional Pequeno Cidadão - CEPEC	Não Iniciada	31/12/2013	-	PBA	Construção	Altamira	
29	Universidade Federal do Estado do Pará - UFPA	Não Iniciada	31/12/2013	-	PBA	Construção	Altamira	
30	EEEM - Sede	Não Iniciada	30/09/2013	-	PBA	Construção	Altamira	
31	EEEM - Sede	Não Iniciada	31/03/2014	-	PBA	Construção	Altamira	
32	Escola Rural EMEF Juelina Pedrosa	Não Iniciada	30/09/2012	-	PBA	Construção	Altamira	
33	Escola Rural EMEF Cana Verde	Não Iniciada	30/09/2012	-	PBA	Construção	Altamira	
34	Escola Rural São Francisco Xavier	Não Iniciada	30/09/2012	-	PBA	Construção	Altamira	
35	Escola Rural São Luiz	Não Iniciada	30/09/2012	-	PBA	Construção	Altamira	
36	Escola Rural São Raimundo	Não Iniciada	30/09/2012	-	PBA	Construção	Altamira	
37	Escola Rural EMEF Fernando Guilhon	Não Iniciada	30/09/2012	-	PBA	Construção	Altamira	
38	EMEF na Sede (1)	Não Iniciada	30/09/2013	-	PBA	Construção	Altamira	Obra não constava na listagem do ofício do IBAMA 568/2011, compromisso referente ao PBA, em função das necessidades apontadas pela municipalidade
39	UBS, porte I, localizada no Bairro Nova Altamira	Obra em Andamento	31/12/2011	0367602 / 9649035	PBA e Termo de Acordo	Construção	Altamira	
40	UBS, porte I, localizada no Bairro Bela Vista	Obra em Andamento	31/12/2011	0362718 / 9645477	PBA e Termo de Acordo	Construção	Altamira	
41	UBS, porte I, localizada no no Bairro Liberdade (Santa Ana)	Obra em Andamento	30/09/2011	0363606 / 9647673	PBA e Termo de Acordo	Construção	Altamira	
42	UBS, porte II, localizada no Bairro Brasília	Obra em Andamento	31/12/2011	0365277 / 9646772	PBA e Termo de Acordo	Construção	Altamira	Devido a necessidade de demolição dessa UBS, por impossibilidade de reforma e ampliação por falta de área física, o município optou por uma planta vertical (2 pavimentos), devido a localização central da UBS e ser uma unidade de referência para população. Foi locado pela Norte Energia para funcionamento dessa UBS no período da nova construção, dois imóveis. A UBS já está em funcionamento nos dois imóveis
43	Hospital São Rafael	Concluída	31/12/2011	0365788 / 9645425	PBA e Termo de Acordo	Reforma	Altamira	Durante o processo de aquisição do terreno para construção do novo hospital e devido a precária situação do setor de emergência, foi realizada reforma no local pelo município e está em fase de instalação os equipamentos adquiridos pela Norte Energia

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
44	Novo Hospital São Rafael HSMR- (100 Leitos)	Elaboração de Projeto Básico - Prefeitura	-	-	Negociação/Acordo	Construção	Altamira	Em fase final de negociação do terreno para construção e elaboração do projeto pelo município, submetendo ao processo de licenciamento da Vigilância Sanitária.
45	Núcleo de Vigilância em Saúde - NUVS	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA	Reforma	Altamira	
46	UPA 24 horas e IML	-	-	-	Vistoria	-	Altamira	O assunto foi discutido na reunião do GTT tripartite, sobre a possibilidade de realizar pequenos ajustes na unidade e reparo na pintura. A SESPA ficou de negociar a transferência do IML para outro lugar, devido a incompatibilidade de permanência dessa instituição na UPA. Até o momento a SESPA não apresentou qualquer proposta formal à NORTE ENERGIA.
47	EMEF Sede	-	-	-	-	construção	Vitória do Xingu	Essa obra compõe as EMEFs compromissadas no PBA e Termo de Acordo, sendo citada abaixo (Nº de Ordem 72) com as devidas informações.
48	(EM e Creche Dulcinéia - Sede) EMEI - Creche Francisco Fortunato - 4 Salas de aula	Obra em Andamento	31/12/2011	0387281 / 9680862	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	Esta obra trata-se da Creche Francisco Fortunato, que fica localizada ao lado da EMEF Dulcinéia.
49	EMEF Dulcinéia Almeida Nascimento	-	-	-	-	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	Essa obra compõe as EMEFs compromissadas no PBA e Termo de Acordo, sendo citada abaixo (Nº de Ordem 73) com as devidas informações.
50	Escola Evangelho - Belo Monte	Concluída	31/07/2011	0422346 / 9654409	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
51	Quadra Poliesportiva - Anexa - Esc. Evangelho	Concluída	31/07/2011	0422346 / 9654409	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
52	Escola Nossa Senhora das Graças (Guia)- Comunidade São Francisco das Chagas – Trav 27	Obra em Andamento	31/12/2011	0401878 / 9627809	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
53	Escola Santa Helena - Vila Santo Antônio	Concluída	31/07/2011	0412196 / 9654726	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
54	Escola Vila Rica com 2 salas de aula - Travessão 27	Obra em Andamento	31/12/2011	0403635 / 9633524	PBA e Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
55	Escola N. Sra Aparecida III no Km18 do Trav 27	Obra em Andamento	31/12/2011	0417145 / 9643018	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
56	Escola Planaltina km 5 do Travessão CNEC	Obra em Andamento	31/12/2011	0416827 / 9649158	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
57	Escola Rural Boa Esperança II – Km 27-Trav CNEC	Obra em Andamento	31/12/2011	0413250 / 9634047	PBA e Termo de Acordo	Reforma	Vitória do Xingu	
58	Escola Gerosina – Travessão 27	Obra em Andamento	31/12/2011	0396477 / 9639488	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
59	Escola Benedito Silva Raposo – Quatro Bocas	Obra em Andamento	31/12/2011	0411561 / 9622313	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
60	Escola N. Sra da Aparecida II (I) Trav Pakisamba–Km 60	Obra em Andamento	31/12/2011	0421871 / 9646219	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
61	Escola Napoleão Bonaparte – Km32	Obra em Andamento	31/12/2011	0396531 / 9661950	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
62	Escola Bom Jardim I – Cobra Choca	Obra em Andamento	31/12/2011	0409537 / 9629894	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
63	Escola São Raimundo Nonato – Cobra Choca	Obra em Andamento	31/12/2011	0408478 / 9635202	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
64	Escola Duque de Caxias – CNEC	Obra em Andamento	31/12/2011	0410959 / 9628088	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
65	Escola Agrovila Leonardo da Vinci	Obra em Andamento	31/12/2011	0382445 / 9649486	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
66	Quadra Poliesportiva - Anexa - Leonardo da Vinci	Obra em Andamento	31/12/2011	0382445 / 9649486	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
67	EMEIF Domingas Fortunato	-	-	-	-	Reforma	Vitória do Xingu	Obra não identificada nas fontes de compromissos
68	Escola Rural Raimundo Pantoja (ADA)	Não Iniciada	31/03/2013	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	
69	Escola Rural São Lázaro do Rio (ADA)	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	
70	Escola Rural Santa Luzia do Rio (ADA)	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	
71	Escola Rural São Jerônimo (ADA)	Não Iniciada	31/03/2013	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	
72	EMEF - 4 (quatro) salas de aula - Sede	Concluída	31/07/2011	0387068 / 9680528	PBA e Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
73	EMEF - 9 (nove) salas - Escola Dulcinéia - Sede	Obra em Andamento	31/12/2011	0387295 / 9680776	PBA e Termo de Acordo	Reforma com ampliação	Vitória do Xingu	
74	EMEF - Sede	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	A definição dessa EMEF deverá ocorrer junto ao município no decorrer das atividades, conforme cronogramas estabelecidos.
75	EMEF - Sede	Não Iniciada	31/03/2013	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	A definição dessa EMEF deverá ocorrer junto ao município no decorrer das atividades, conforme cronogramas estabelecidos.
76	EMEF - Sede	Não Iniciada	31/03/2013	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	A definição dessa EMEF deverá ocorrer junto ao município no decorrer das atividades, conforme cronogramas estabelecidos.
77	EMEF - Sede	Não Iniciada	30/06/2013	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	A definição dessa EMEF deverá ocorrer junto ao município no decorrer das atividades, conforme cronogramas estabelecidos.
78	EMEF - Sede	Não Iniciada	30/06/2013	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	A definição dessa EMEF deverá ocorrer junto ao município no decorrer das atividades, conforme cronogramas estabelecidos.
79	EEEM - Sede	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	A definição dessa EMEF deverá ocorrer junto ao município no decorrer das atividades, conforme cronogramas estabelecidos.
80	EEEM - Sede	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Vitória do Xingu	A definição dessa EMEF deverá ocorrer junto ao município no decorrer das atividades, conforme cronogramas estabelecidos.

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
81	Hospital (70 leitos) – sede	Em Contratação	31/12/2012	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	Estava em fase de negociação entre a Norte Energia e o município a aquisição de um terreno para a construção do hospital, assim como a definição da quantidade de leitos, que deverá variar de 35 a 70 leitos, conforme PBA. Devido a problemas administrativos que o município atravessa, não há como definir o assunto no momento.
82	Hospital Municipal	-	31/12/2011	-	PBA	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	Não há condição sanitária e técnica para reforma e ampliação do atual hospital, nem necessidade da ampliação, uma vez que será construído um novo hospital.
83	UBS em Bananal - Km 32	Obra em Andamento	31/12/2011	0367978 / 9660438	PBA e Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
84	UBS Tipo I - Km 20 (próximo a PA-415);	Em Contratação	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
85	UBS Tipo I - Trav 27 (CNEC)ao lado -Esc. D.de Caxias	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
86	UBS - Belo Monte	Obra em Andamento	31/12/2011	0422402 / 9654199	PBA e Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
87	UBS Tipo I de Santo Antônio	Em Contratação	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	A definição dessa obra está pendente da relocação das famílias da localidade
88	UBS - Sede	Elaboração de Projeto Executivo	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
89	Núcleo de Vigilância em Saúde - Sede	Elaboração de Projeto Básico - Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
90	Centro de Apoio Psicossocial - CAPS - Sede	Em Contratação	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
91	Centro de Especialidade Odontológica- C.E.O-Sede	Em Contratação	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
92	Posto de Saúde P.S. - Arroz Crú	Em Contratação	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
93	Posto de Saúde em Cobra Choca (Esc. Bom Jardim)	Obra em Andamento	31/12/2011	0409537 / 9629894	PBA e Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
94	Posto de Saúde na localidade CNEC	Não Iniciada	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
95	Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS-CTA	Não Iniciada	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
96	Unidade de Saúde Móvel Fluvial – USM - Zona Ribeirinha	Não Iniciada	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Vitória do Xingu	
97	Secretaria de Saúde Municipal	Elaboração de Projeto Executivo	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Vitória do Xingu	
98	Escola José Andrade Silva – Belo Monte do Pontal	Concluída	30/06/2011	0422473 / 9655287	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Anapu	
99	Escola Maria das Dores (20 salas)	Obra em Andamento	31/12/2011	0477538 / 9616557	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Anapu	

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
100	EMEI - São Luiz	Elaboração de Projeto Básico - Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
101	EMEF - São Luiz	Elaboração de Projeto Básico - Prefeitura	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Anapu	
102	EMEF - Escola Ricardo Júnior - Alto Bonito	Elaboração de Projeto Básico - Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Anapu	
103	EMEF em Alto Bonito	-	-	-	-	Construção	Anapu	Essa obra trata-se da EMEF Ricardo Júnior - Alto Bonito, já contemplada no item anterior
104	EEEM - Sede	Não Iniciada	31/12/2013	-	PBA	Construção	Anapu	
105	Escola Dr. Acy de Jesus B. Pereira, próx Belo M. do Pontal - Vila Isabel - 4 salas de aulas	Não Iniciada	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Anapu	
106	UBS em Belo Monte do Pontal	Concluída	30/06/2011	0422735 / 9655300	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
107	UBS de Pau Furado	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
108	UBS da Vila Acrolina	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
109	UBS do Centro	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
110	UBS da Novo Panorama	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
111	UBS Alto Bonito	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
112	UBS Virola Jatobá	Elaboração de Projeto Básico - Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
113	UBS Surubim/ Novo Horizonte	Elaboração de Projeto Básico - Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
114	Núcleo de Vigilância Epidemiológica - NUVE	Elaboração de Projeto Básico - Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Anapu	
115	Hospital Doutor Fernando Dourado	Em Contratação	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Anapu	Foi acordado com a prefeitura a compra de um hospital particular na sede do município, que foi construído e não utilizado. A compra do imóvel está em andamento e posteriormente será realizado os reparos necessários.
116	Secretaria Municipal de Saúde	-	-	-	Vistoria	Reforma	Anapu	Não existe previsão e/ou compromisso da Norte Energia para reforma da Secretaria Municipal de Saúde. Essa demanda deverá ser avaliada posteriormente.

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
117	Centro de Assistência Psicossocial (CAPS)	Não Iniciada	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Anapu	
118	EMEF - Escola Brasil Novo (6 salas) - Centro	Obra em Andamento	31/12/2011	0328718 / 9634695	PBA e Termo de Acordo	Construção e Ampliação	Brasil Novo	
119	EMEF - Escola Irmã Terezinha(3 salas) – Centro	Projeto em aprovação pela Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção e Ampliação	Brasil Novo	
120	Quadra Poliesportiva - Escola Irmã Terezinha	Projeto em aprovação pela Prefeitura	31/12/2011	-	Termo de Acordo	Construção	Brasil Novo	
121	Escola Paraíso (3 salas) – Cidade Nova	Obra em Andamento	31/12/2011	0329307 / 9634004	PBA e Termo de Acordo	Construção e Ampliação	Brasil Novo	
122	Quadra poliesportiva - Escola Paraíso	Obra em Andamento	31/12/2011	0329307 / 9634004	Termo de Acordo	Construção	Brasil Novo	
123	EMEI - Educação infantil – Escola Paraíso	Projeto em aprovação pela Prefeitura	31/12/2011	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Brasil Novo	
124	EMEF - Escola Padre Léo Schneider (Cidade Alta)	Obra em Andamento	31/12/2011	0328691 / 9636147	PBA e Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Brasil Novo	
125	EMEF Padre Schneider	-	-	-	-	Reforma	Brasil Novo	Essa obra está contemplada no item acima, estando previsto a reforma e a ampliação
126	Creche Criança Esperança	Não Iniciada	30/12/2011	-	Termo de Acordo	Reforma com Ampliação	Brasil Novo	
127	UBS Cidade Nova (Bairro Novo)	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Brasil Novo	
128	Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVS)	Não Iniciada	31/12/2011	-	PBA	Reforma com Ampliação	Brasil Novo	
129	UBS comunidade Laranjal	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Brasil Novo	
130	UBS comunidade de Camurim	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Brasil Novo	
131	UBS Duque de Caxias	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Reforma com Ampliação	Brasil Novo	
132	UBS São José	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Reforma com Ampliação	Brasil Novo	
133	Centro de Diagnóstico	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Construção	Brasil Novo	
134	Centro de Convivência do CAPS	Não Iniciada	31/12/2012	-	PBA	Reforma com Ampliação	Brasil Novo	
135	EMEF - Escola Luiz Rebelo - Distrito de Ressaca	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA, Termo e Ata	Construção	Senador José Porfírio	A ata citada na fonte de compromisso, refere-se a reunião realizada com o município no dia 17/08/2011 para discussão das obras previstas nos Termos de Acordo e PBA, com a finalidade de novo dimensionamento das demandas. A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
136	EMEF Escola Francisco Merêncio - Bambu	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	Termo de Acordo e Ata	Construção	Senador José Porfírio	A ata citada na fonte de compromisso, refere-se a reunião realizada com o município no dia 17/08/2011 para discussão das obras previstas nos Termos de Acordo e PBA, com a finalidade de novo dimensionamento das demandas. A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
137	EMEI - Bairro Novo - Sede	-	-	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Senador José Porfírio	Em reunião realizada com o município em 17/08/2011, foi informado que essa obra foi contemplada nas ações do PAC 2, sendo solicitada a substituição por outras obras.
138	EMEF em Bairro Novo (1º ao 5º ano)	-	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Senador José Porfírio	Essas obra foi repactuada com o município em reunião no dia 17/08/2011 com relação ao dimensionamento, ficando definido a construção de uam EMEF na sede com 12 salas de aula e quadra poliesportiva. A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
139	EMEF em Bairro Novo (6º ao 9º ano)	-	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Senador José Porfírio	Essas obra foi repactuada com o município em reunião no dia 17/08/2011 com relação ao dimensionamento., ficando definido a construção de uam EMEF na sede com 12 salas de aula e quadra poliesportiva. A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
140	EMEF – Nova/Sede – 12 salas de aula	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA, Termo e Ata	Construção	Senador José Porfírio	Obra acordada com o município na reunião do dia 17/08/2011, contemplando o compromisso de construção das EMEFs Bairro Novo. A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
141	EEEM - Sede	Não Iniciada	31/12/2013	-	PBA	Construção	Senador José Porfírio	
142	EMEF PA Ressaca – Distrito da Ressaca – 01 Escola com duas salas de aula	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	Ata - 17/08/2011	Construção	Senador José Porfírio	Obra acordada com o município na reunião do dia 17/08/2011 em substituição a EMEI contemplada nos compromissos anteriores. A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
143	EMEF Salomão Schrique – PA 167	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	Ata - 17/08/2011	Reforma com Ampliação	Senador José Porfírio	Obra acordada com o município na reunião do dia 17/08/2011 em substituição a EMEI contemplada nos compromissos anteriores. A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
144	Melhoria na Unidade em Construção na Ilha da Fazenda	-	-	-	PBA	Reforma	Senador José Porfírio	Em reunião realizada com o município em 17/08/2011, foi informado que essa obra foi realizada pelo município.

Planilha das Obras dos Equipamentos Sociais de Educação e Saúde - UHE Belo Monte

ORDEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	ESTÁGIO DAS OBRAS	DATA PREVISTA	COORDENADAS (SAD 69) (Zona - 22)	INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS	INTERVENÇÃO (Reforma, ampliação e construção)	MUNICÍPIO	OBSERVAÇÕES
145	EMEF Planalto – local. Transunião – Distr. Ressaca	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	Ata - 17/08/2011	Construção	Senador José Porfírio	Obra acordada com o município na reunião do dia 17/08/2011 em substituição a Melhoria da escola na Ilha da Fazenda. A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
146	UBS porte I - Vila Bom Pastor	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA, Termo e Ata	Construção	Senador José Porfírio	A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
147	UBS porte I - Itatá	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA, Termo e Ata	Construção	Senador José Porfírio	A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
148	UBS porte I - Bambú	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA, Termo e Ata	Construção	Senador José Porfírio	A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
149	UBS porte I - Vila Nova	-	-	-	PBA e Termo de Acordo	Construção	Senador José Porfírio	Em reunião realizada com o município em 17/08/2011, foi informado que essa obra foi contemplada nas ações do PAC 2.
150	UBS porte I - Alto Brasil	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA, Termo e Ata	Reforma	Senador José Porfírio	A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
151	UBS porte II - Ilha da Ressaca	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA, Termo e Ata	Reforma	Senador José Porfírio	A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
152	Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NUVE	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA, Termo e Ata	Construção	Senador José Porfírio	A repactuação dos prazos deverá ocorrer com o município após entrega dos projetos básicos.
153	Hospital Municipal	Não Iniciada	Data em definição com a Prefeitura	-	PBA e Ata - 17/08/2011	Reforma	Senador José Porfírio	Foi acordado em reunião do dia 17.08.2011, que o município encaminharia planta com adequação da sala de observação e a relação de equipamentos. A relação de equipamentos foi encaminhada e está em tramite de aquisição pela Norte Energia. O projeto para adequação da sala está pendente.

Nota (1): Obra não constava da relação do Ofício 568/2011 - IBAMA