

## SUMÁRIO – 4.4.3. PROJETO REASSENTAMENTO URBANO

---

DE

4.4.3.	PROJETO DE REASSENTAMENTO URBANO .....	4.4.3-2
4.4.3.1.	INTRODUÇÃO .....	4.4.3-2
4.4.3.2.	RESULTADOS CONSOLIDADOS.....	4.4.3-3
4.4.3.3.	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO NA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO .....	4.4.3-14
4.4.3.4.	ATIVIDADES PREVISTAS .....	4.4.3-18
4.4.3.5.	CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS .....	4.4.3-18
4.4.3.6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	4.4.3-20
4.4.3.7.	EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO .....	4.4.3-20
4.4.3.8.	ANEXOS .....	4.4.3-21

### 4.4.3. PROJETO DE REASSENTAMENTO URBANO

#### 4.4.3.1. INTRODUÇÃO

No período que antecedeu este relatório deu-se continuidade ao acompanhamento social no processo de mudança das famílias optantes pelo reassentamento, carta de crédito urbana, pela indenização e pelo aluguel social, totalizando até 17 de Dezembro/2015 o remanejamento de 6434 famílias, sendo 3403 para reassentamento coletivo (sendo 3399 com acompanhamento social); 2722 indenizados (sendo 1341 com acompanhamento social); e 308 para aluguel social (sendo 153 com acompanhamento social). Observa-se que é opção do interferido o acompanhamento da equipe em sua mudança.

Durante o primeiro semestre de 2016 que será retratado neste relatório, o projeto deu continuidade às atividades que vinham sendo desenvolvidas, garantindo à população interferida o acesso à informação e atendimentos por meio do funcionamento dos 5 Plantões Sociais fixos em cada um dos reassentamentos (Jatobá, Água Azul, São Joaquim, Casa Nova e Laranjeiras).

Na fase de pós-ocupação, em relação às ações de integração entre as famílias, foram realizadas ações junto aos moradores dos cinco bairros envolvendo os temas: atendimento sobre os serviços de energia, tarifa social e mobilizações para ações da Secretaria de Assistência Social – SEMUTS.

Com relação à implantação dos equipamentos comunitários e estrutura de serviços adequada à demanda, os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos necessários estão sendo realizados em projetos específicos, tais como:

- Escolas – implantação do equipamento prevista no projeto 4.8.1.
- UBS – implantação do equipamento prevista no Plano 8.
- CRAS – implantação do equipamento prevista no projeto 4.6.2.
- Estabelecimentos comerciais e de serviços – acompanhamento da recomposição no projeto 4.5.1.

No período que compreende este relatório deu-se continuidade às ações previstas na fase de pós-mudança e consolidação dos reassentamentos.

Para atendimento da alínea “d” da condicionante 2.6 da licença de operação, foram realizados os cadastros socioeconômico, físico-patrimonial e levantamento topográfico dos imóveis localizados abaixo da cota 100m na área denominada “baixo” no bairro Jardim Independente II e iniciada as negociações pelo Projeto 4.4.2. Portanto, este documento apresenta também os resultados das etapas relativas às mudanças destas famílias.

#### 4.4.3.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Na remoção da população atingida pela UHE Belo Monte deu-se continuidade à oferta de toda a logística para a mudança e reassentamento das famílias, tendo as famílias do Jardim Independente II representando quase a totalidade dos acompanhamentos sociais das mudanças realizados no período (148 mudanças para os RUCs e 57 mudanças de indenizados e inquilinos). As ações que compõem o processo de acompanhamento social de transferência da população residente na ADA para a área de destino empreendida entre 18 de dezembro de 2015 a 30 de junho de 2016 estão sintetizadas nos **Quadros 4.4.3-1 a 4.4.3-8** abaixo:

**Quadro 4.4.3-1 – Ações de campo para efetivação das mudanças para os RUCs**

AÇÃO	14/JAN/14 – 17/DEZ/15	18 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
Aplicação formulário pré-mudança/entrega convite visita ao lote	3.365	1	2	2	33	67	45	7	3	3.525
Visita ao Lote	3.348	1	5	2	4	39	40	57	13	3.509
Acompanhamento da mudança	3.399	1	5	2	3	39	40	57	13	3.559

No período em análise foram realizadas 160 mudanças para os RUCs, remetendo a 481 incursões de acompanhamento social das famílias. Para o acompanhamento das 3.559 famílias já reassentadas foram demandadas 10.593 incursões de campo. Importante destacar que deste total de mudanças para os RUCs, 148 foram das famílias originárias do Jardim Independente II.

Foram também ofertadas 1.711 refeições a todos os membros da família no dia da mudança (3 refeições), totalizando 56.077 refeições ofertadas desde a 1ª mudança efetuada em 14 de janeiro de 2014.

**Quadro 4.4.3-2 – Quantitativo de refeições afetadas durante as mudanças das famílias**

REFEIÇÕES	14 JAN 2014 –	15 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
	15/dez/15									
REFEIÇÕES	54.366	37	112	0	37	345	437	643	100	56.077

Na aplicação do formulário de pré-mudança identifica-se a escola que os alunos estão matriculados para posterior oferta de transporte escolar. Até a presente data de corte são atendidos 4.449 alunos.

**Quadro 4.4.3-3 – Quantitativo de alunos atendidos com transporte escolar**

ALUNOS RUC'S	14 JAN 2014 – 15/dez/15	15 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
Jatobá	1.508	0	0	0	4	6	5	11	2	1536
Sao Joaquim	948	0	0	0	4	5	0	1	1	959
Casa nova	688	0	0	0	0	2	0	0	0	690
Água azul	777	0	4	0	0	0	0	3	0	784
Laranjeiras	395	0	2	4	0	16	18	34	11	480

Na aplicação do Formulário de Pré-mudança também é registrado o desejo da família em manter laços de parentesco e de vizinhança, o que resultou em 1.509 famílias com mudança vinculada perfazendo 42% das famílias reassentadas.

**Quadro 4.4.3-4 – Número de mudanças de famílias vinculadas**

RUC	14 JAN 2014 - 17/dez/15	18 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
Jatobá	305	0	0	0	0	0	5	0	2	312
São Joaquim	398	0	0	0	0	0	0	0	2	400
Casa Nova	219	0	0	0	0	0	0	0	0	219
Água Azul	305	0	0	0	0	0	0	0	0	305
Laranjeiras	201	0	4	0	0	15	19	30	4	273
<b>Total</b>	1.428	0	4	0	0	15	24	30	8	1.509

**Quadro 4.4.3-5 – Ações de campo para efetivação das mudanças de indenizados**

AÇÃO	14 JAN 2014 - 17 DEZ 2015	18 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTA L
Aplicação formulário pré-mudança	2.653	1	3	0	2	20	50	65	5	2.799
Acompanhamento da mudança	1.339	1	3	0	0	8	10	20	5	1.386

No período que compreende este relatório 146 famílias que optaram por indenização receberam a visita da equipe para a aplicação do formulário de pré-mudança, a maior parte dela residentes do Jardim Independente II e apenas 47 optaram pelo acompanhamento social da equipe técnica deste projeto.

Em relação ao acompanhamento social das famílias enquadradas como “novas ocupações” e “ocupações irregulares” e que optaram por indenização, não houve demandas no período, mantendo o número do semestre anterior:

**Quadro 4.4.3-6 – Ações de campo para efetivação das mudanças de indenizados – Novas Ocupações**

AÇÃO	14 JAN 2014 - 17 DEZ 2015	18 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
Aplicação formulário pré-mudança	178	0	0	0	0	0	0	0	0	178
Acompanhamento da mudança	108	0	0	0	0	0	0	0	0	108

**Quadro 4.4.3-7 – Ações de campo para efetivação das mudanças de indenizados – Ocupações Irregulares**

AÇÃO	14 JAN 2014 - 17 DEZ 2015	18 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
Aplicação formulário pré-mudança	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Acompanhamento da mudança	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21

No período também foram acompanhadas socialmente as 10 famílias beneficiadas com aluguel social, sendo aplicado o formulário de pré-mudança em 36 famílias:

#### Quadro 4.4.3-8 – Ações de campo para efetivação das mudanças de inquilinos

AÇÃO	14 JAN 2014 – 17 DEZ 2015	18 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
Aplicação formulário pré-mudança	266	0	1	0	1	0	11	22	1	301
Acompanhamento da mudança	149	0	1	0	1	0	0	8	0	159

Durante o primeiro semestre de 2016 deu-se continuidade aos atendimentos nos Plantões Sociais nos 5 reassentamentos, adotando, a partir de maio de 2016, uma desmobilização gradual em virtude da baixa procura por informações dos plantões nos bairros que já tiveram o processo de transferência das famílias finalizados, como os RUCs São Joaquim, Casa Nova e Água Azul.

A estratégia adotada para o atendimento destes bairros sem prejuízo de acesso rápido à informação foi o reforço junto à população por meio de uma divulgação intensiva do 0800 incluindo visita porta a porta pela equipe do projeto 4.4.3., além da implantação do Plantão Social Móvel com agenda mensal e participação nos eventos da comunidade. Os resultados desta ação são apresentados no relatório do Projeto de Interação e Comunicação Social – 7.2.

O **Quadro 4.4.3-9** a seguir apresenta os resultados dos atendimentos realizados nos Plantões Sociais fixos no período:

#### Quadro 4.4.3-9 – Número de pessoas atendidas nas unidades de Plantão Social

ACOMPANHAMENTO SOCIAL NOS RUCS: NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE PLANTÃO SOCIAL (14 JANEIRO 2014 A 30 DE JUNHO DE 2016)										
PLANTÃO SOCIAL	INÍCIO DOS ATENDIMENTOS	ATÉ 15 DEZ/15	16 a 31 DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Jatobá	14/jan/14	3975	0	0	0	0	0	0	19	3994
São Joaquim	05/mai/14	2447	0	0	0	1	4	7	1	2460
Casa Nova	15/out/14	1200	0	0	0	1	1	0	0	1202
Água Azul	08/jan/15	2299	0	0	0	0	0	7	14	2320
Laranjeiras	10/jun/15	386	0	0	0	0	10	20	38	454
Norte Energia/Jatobá	02/fev/15	10103	0	0	0	0	0	0	0	10103

Até a data de corte foram realizados 10.430 atendimentos aos moradores dos RUCs; somados aos 10.103 atendimentos aos interferidos em processo de negociação, tem-se o total de 20.533 atendimentos efetuados.

Registre-se que o papel do acompanhamento social junto aos reassentados é o de intermediação da solução das demandas registradas pelos moradores dos RUCs e seu encaminhamento às instâncias competentes de solução dessas demandas.

Para tanto, os agentes dos plantões sociais são acionados para mobilização e interação junto aos moradores dando apoio às ações realizadas nos reassentamentos por outros projetos do PBA, poder público e outras instituições.

Em relação às ações de inserção social das famílias no novo contexto territorial e ao desenvolvimento comunitário das famílias reassentadas na fase de pós-ocupação, entre janeiro a julho de 2015, foram desenvolvidas ações nas seguintes frentes:

#### Cursos Profissionalizantes aos moradores dos RUCs

Finalização dos dois módulos pendentes de cursos profissionalizantes de Corte & Costura Moda praia/íntima e Auxiliar de Doces e Salgados para os moradores do RUC Laranjeiras.

#### Atendimento CELPA – serviços de energia

Em função da demanda identificada nos Plantões Sociais relacionada aos serviços de energia, como dúvidas sobre faturas, valor cobrado pelo serviço, cadastramento da tarifa social, formas de cobranças e outros, no período que compreende este relatório a Celpa foi novamente acionada pela equipe do projeto para desenvolver ações junto aos moradores dos reassentamentos.

Durante o mês de abril foram feitas reuniões com a equipe responsável da área de relacionamento com o cliente da Celpa para planejar e definir as ações a serem realizadas junto aos moradores.

Considerando a natureza das demandas captadas nos plantões optou-se por adotar, primeiramente, o programa de palestras da Celpa para levar o maior número de informações e esclarecimentos possíveis aos moradores e somente após iniciar os atendimentos propriamente ditos nos bairros. O **Quadro 4.4.3-10** apresenta os resultados destes trabalhos:

**Quadro 4.4.3-10 – Ações realizadas pela Celpa nos reassentamentos**

RUC	AÇÃO	DATA	RESULTADOS
Água Azul	Palestra sobre o uso consciente de energia; esclarecimentos sobre os serviços prestados; cadastramento da tarifa social e ação de troca de lâmpadas	21/05/2016	Número de participantes: 98 Atendimento ao cliente: 21 Troca de lâmpadas: 41 clientes e 140 lâmpadas Número de cadastros Tarifa Social: 12
Casa Nova	Palestra sobre o uso consciente de energia; esclarecimentos sobre os serviços prestados;	28/05/2016	Número de participantes: 102 Atendimento ao cliente: 22 Troca de lâmpadas: 50 clientes e 44

RUC	AÇÃO	DATA	RESULTADOS
	cadastramento da tarifa social e ação de troca de lâmpadas		lâmpadas Número de cadastros Tarifa Social: 07
São Joaquim	Palestra sobre o uso consciente de energia; esclarecimentos sobre os serviços prestados; cadastramento da tarifa social e ação de troca de lâmpadas	04/06/2016	Número de participantes: 122 Atendimento ao cliente: 18 Troca de lâmpadas: 64 clientes e 240 lâmpadas Número de cadastros Tarifa Social: 13
Laranjeiras	Palestra sobre o uso consciente de energia; esclarecimentos sobre os serviços prestados; cadastramento da tarifa social e ação de troca de lâmpadas	11/06/2016	Número de participantes: 93 Atendimento ao cliente: 18 Troca de lâmpadas: 38 clientes e 100 lâmpadas Número de cadastros Tarifa Social: 12
	Atendimento no Plantão Social – todos os serviços gerados na Agência	1 e 2/06/2016	Atendimento ao cliente: 31
Jatobá	Atendimento no Plantão Social – todos os serviços gerados na Agência	18/06/2016	Atividade TESTE

Em resumo, participaram 415 pessoas de forma direta da ação, frequentando as palestras e tirando dúvidas sobre procedimentos. Foram prestados 79 atendimentos ao cliente com solicitação de serviços e realizados 44 cadastramento na tarifa social de baixa renda. As ações de troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes atingiram 193 e somaram 624 lâmpadas trocadas em toda a comunidade.

O atendimento exclusivo da CELPA aos moradores dos reassentamentos será continuado nos Plantões Sociais do RUC Jatobá e Laranjeiras com período quinzenal até que as demandas diminuam significativamente, podendo atender os moradores dos demais reassentamentos. E nos outros reassentamentos (Água Azul, Casa Nova e São Joaquim) o atendimento será utilizado outro espaço, como o CRAS e será feito manualmente. **(Figura 4.4.3-1 a Figura 4.4.3-8)**



**Figura 4.4.3-1 - Palestra Celpa – RUC Casa Nova**



**Figura 4.4.3-2 - Ação troca de lâmpadas – RUC Casa Nova**



**Figura 4.4.3-3 - Palestra Celpa – RUC São Joaquim**



**Figura 4.4.3-4 - Ação troca de lâmpadas – RUC São Joaquim**



**Figura 4.4.3-5 - Palestra Celpa – RUC Laranjeiras**



**Figura 4.4.3-6 - Ação troca de lâmpadas – RUC Laranjeiras**



**Figura 4.4.3-7 - Atendimento Celpa no Plantão Social RUC Laranjeiras**

**Figura 4.4.3-8 - Atendimento Celpa no Plantão Social RUC Laranjeiras**

### Benefício “Tarifa Social”

Durante o planejamento das ações da Celpa nos reassentamentos foi retomada a discussão sobre a situação do benefício “tarifa social” aos moradores.

No final de 2015, foi realizada “Ação do Cadastro Único nos RUCs” (atividade realizada no âmbito dos Convênios geridos pelo Projeto 4.6.2, com objetivo de ofertar à população remanejada acesso aos benefícios sociais, o que inclui a Tarifa Social de Energia Elétrica).

Esta ação já havia demandado um fluxo de informações estabelecido com a Celpa para que a concessionária informasse quantas famílias reassentadas com NIS Ativo possuíam Tarifa Social. No primeiro envio do serviço conveniado à CELPA havia 1.528 família com NIS Ativo para conferência. Pelo retorno da CELPA, depreendeu-se que 640 famílias são beneficiárias da Tarifa Social. No entanto, como tal retorno foi incompleto (faltava a listagem do RUC Jatobá) e devido algumas dúvidas a respeito do status da CELPA, ficou acordado que a empresa enviaria informações do RUC Jatobá e faria novamente a conferência para os demais reassentamentos das famílias que estavam com os seguintes status no primeiro retorno: “Gerado”; “UC Potencial”; “UC Desligada”. Além disso, foi enviado em junho de 2016 uma listagem com 172 famílias com NIS Ativo para conferência da CELPA que não tinham sido encaminhadas no primeiro envio. Aguarda-se posicionamento da Celpa.

Importante destacar que durante a realização das palestras nos reassentamentos a Celpa disponibilizou equipe para efetuar o cadastramento manual dos moradores elegíveis ao benefício. Foram feitos aproximadamente 50 cadastrados.

## CEP

Com relação à numeração oficial das residências dos reassentamentos, estes foram fornecidos pela Secretaria de Saúde – SESMA/Divisão de Zoonoses e os nomes das ruas foram definidos em conjunto com os moradores em reuniões de integração dos bairros ocorridas em 2015. No período a equipe técnica do projeto manteve articulação junto a este órgão para obtenção da validação da numeração para os reassentamentos. Como este processo está atrelado ao de regularização e aceite dos reassentamentos pela prefeitura a validação foi feita em 07/06/2016, dia que foram protocolados os mapas nos Correios para prosseguimento da emissão dos Códigos de Endereço Postal – CEP, exceto do RUC Laranjeiras.

Os Correios, já de posse deste material, informou que o prazo de regulamentação é de 60 dias e tão logo a informação seja oficializada a equipe dos Plantões Sociais dará início à divulgação aos moradores com interface dos demais projetos atuantes nos reassentamentos.

## Equipamentos sociais

O **Quadro 4.4.3-11** apresenta a situação atual da infraestrutura de apoio à população prevista nos reassentamentos:

### **Quadro 4.4.3-11 – Situação dos equipamentos sociais previstos nos reassentamentos**

REASSENTAMENTO	EQUIPAMENTO	IMPLANTAÇÃO	FUNCIONAMENTO
Jatobá	1 creche	Obra concluída	Em processo de repasse da infraestrutura à prefeitura
	1 EMEF com 12 salas	Obra concluída	Em processo de repasse da infraestrutura à prefeitura
	1 EEEM com 6 salas	Previsão para conclusão em julho de 2016	-
	UBS (p/ atendimento dos moradores do Jatobá e Água Azul)	Obra concluída em novembro de 2015	Atendimento iniciado em 2015.
	CRAS II – Benedito Maciel (p/ atendimento dos moradores do Jatobá e Água Azul)	Equipamento já existente transferido para edificação cedida pela Norte Energia.	Atendimento iniciado em 14/04/2016
Água Azul	1 EMEIF com 10 salas (3 para EMEI e	Obra concluída	Em processo de repasse da

REASSENTAMENTO	EQUIPAMENTO	IMPLANTAÇÃO	FUNCIONAMENTO
	7 para EMEF)		infraestrutura à prefeitura
São Joaquim	1 EMEIF com 10 salas (3 para EMEI e 7 para EMEF)	Obra concluída	Em processo de repasse da infraestrutura à prefeitura
	UBS (p/ atendimento dos moradores do São Joaquim e Casa Nova)	Obra concluída em novembro de 2015	Atendimento iniciado em 2015.
	CRAS III São Joaquim (p/ atendimento dos moradores do São Joaquim e Casa Nova)	Obra concluída	Atendimento iniciado em 04/04/2016
Casa Nova	1 EMEIF com 8 salas (3 para EMEI e 5 para EMEF)	Previsão para conclusão em julho de 2016	-
Laranjeiras	1 EMEIF com 6 salas (1 para EMEI e 5 para EMEF)	Previsão para conclusão em julho de 2016	-
	UBS	Obra concluída em novembro de 2015	Em processo de repasse da infraestrutura à prefeitura – previsão do início de atendimento agosto/2016
	CRAS I – Vovó Dolores	Equipamento existente – reorganização da área de abrangência	Abril/2016

Cabe destacar que até o funcionamento das novas escolas, será garantido o transporte escolar aos alunos de escolas situadas a mais de 2 km de distância dos novos bairros.

#### **Participação do Grupo de Trabalho do RUC Pedral**

O acréscimo de mais esta área de reassentamento foi uma decisão posterior a dos demais reassentamentos e orientada diretamente para a aquisição de um local específico. A implantação deste reassentamento, incluindo as instalações de

saneamento e redes de infraestrutura, ocorrerá de acordo com o prazo constante na condicionante 2.6 da Licença de Operação nº 1317/2015.

Em março e maio de 2016 foram solicitadas pela Norte Energia reuniões do GT Pedral para a apresentação do MasterPlan do reassentamento para apreciação e discussão pelo grupo. Em razão do não alcance de número representativo, as reuniões não foram realizadas.

Em 02 de julho de 2016 ocorreu nova reunião solicitada pelo Ibama, com a presença de representantes das associações indígenas, da Defensoria Pública, do Instituto Socioambiental, da Universidade Federal do Pará e Ibama. A reunião teve como pauta a apresentação do MasterPlan do RUC Pedral, a apresentação do cronograma de início da supressão vegetal.

Os membros do GT Pedral questionaram a quantidade e a localização das áreas destinadas à implantação das sedes das associações e a destinação de uma área na frente do terreno (aproximadamente 20.000m<sup>2</sup>) para a implantação de projetos comunitários, como Centro de Tecnologias, Feira, Barracão de barcos, Mercado de Peixes e Casa de Apoio aos Índios e Ribeirinhos.

Em função desta definição foram discutidas várias propostas para encaminhamento destas áreas de forma que a Norte Energia cumprisse com as obrigações legais de projeto – atendimento aos parâmetros urbanísticos – junto à Prefeitura e avaliasse a possibilidade de atender as demandas do grupo. Essas propostas foram tratadas em mais 4 reuniões: 22/06/2016; 24/06/2016 e 30/06/2016, tendo na última reunião a determinação da destinação das áreas para as associações com concordância dos demais membros do GT Pedral:

- Área de uso específico 01 - 8.796,91m<sup>2</sup>
- Área de uso específico 02 (triângulo) – 21.802,84m<sup>2</sup>

Em síntese, a etapa de concepção do projeto foi vencida considerando que o projeto MasterPlan foi consensuado pelos integrantes do GT Pedral, viabilizando a continuidade de elaboração das demais disciplinas de projeto, bem como o prosseguimento nos trâmites junto à municipalidade para o licenciamento urbanístico e ambiental, atividades estas que serão conduzidas pelo Projeto de Reassentamento 5.1.7.

Para o atendimento das famílias que já optaram pelo RUC Pedral, foi oferecido tratamento semelhante ao das demais famílias reassentadas nos outros 5 RUCs, incluindo a oferta de lotes nos reassentamentos para moradia provisória, garantindo o adequado suporte a estas famílias, com acesso aos equipamentos sociais e às ações de acompanhamento social previstas neste projeto, até a mudança definitiva.

#### 4.4.3.3. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO NA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

A planilha de atendimento aos objetivo e metas é apresentada a seguir.

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Promover o acompanhamento social das famílias atingidas, em todas as etapas do processo de reassentamento visando à desocupação integral das áreas urbanas afetadas em função da construção da UHE Belo Monte;</p>	<p>Em atendimento. Para o cumprimento deste objetivo estão sendo desenvolvidas as seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atendimento via Plantões Sociais - 20.533 atendimentos;</li> <li>- Realização de 37 reuniões setoriais;</li> <li>- 11 Reuniões do Comitê de Acompanhamento do Reassentamento Urbano;</li> <li>- 2.151 visitas às casas modelo no Bairro Jatobá;</li> <li>- Acompanhamento das mudanças - 3.559 famílias para os RUCs; 1.386 de indenizados e 159 família de aluguel social.</li> <li>- Realização de 31 reuniões de pós-ocupação;</li> <li>- Realização de ações de pós-ocupação relacionadas aos serviços de energia, retirada do CEP, tarifa social e realização de cursos profissionalizantes e outras descritas desde a implantação do empreendimento.</li> </ul>
<p>Propiciar o entendimento das opções de reassentamento oferecidas e atuar como facilitador na seleção da alternativa de atendimento habitacional;</p>	<p>Em atendimento. Para garantir o acesso à informação por parte dos beneficiários do processo de reassentamento e efetivação do processo de acompanhamento social encontram-se em funcionamento dois Plantões Sociais, um no RUC Jatobá e outro no RUC Laranjeiras, além da retomada do Plantão Social Móvel nos demais bairros.</p>
<p>Proporcionar soluções habitacionais definitivas e regularizadas, socialmente adequadas e compatíveis com o perfil socioeconômico da população atendida;</p>	<p>Atendido. Este objetivo foi atendido no projeto 5.1.7 quando da consolidação dos projetos executivos das tipologias habitacionais.</p>
<p>Proporcionar condições para a melhoria da qualidade de vida e de convivência social dessa população, em comparação com o antigo local de residência;</p>	<p>O projeto 4.4.3 atuou de maneira conjunta na definição, subsidiando com os resultados de levantamentos de campo das famílias público alvo dos RUCs e na atuação direta da divulgação das informações nos Plantões Sociais e Reuniões Setoriais.</p>

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Acompanhar o processo de transferência das famílias para as novas moradias, apoiando-as para que se apropriem dos novos espaços, serviços e equipamentos públicos que atenderão às novas áreas de reassentamento;</p>	<p>Em atendimento. Esta meta foi acrescentada às já existentes no PBA, no 2º Relatório Consolidado.</p> <p>Os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos necessários estão sendo realizados em projetos específicos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escolas - estudo de suficiência constante do projeto 4.8.1.</li> <li>- UBS - dimensionamento previsto no Plano 8.</li> <li>- CRAS - dimensionamento previsto no projeto 4.6.2.</li> <li>- Praças e áreas verdes - projetadas em todos os reassentamentos no âmbito do projeto 5.1,7</li> <li>- Templos Religiosos - em função das negociações com os interessados previsto no projeto 4.8.2.</li> <li>- Estabelecimentos comerciais e de serviços - dimensionamento de lotes mistos e comerciais previstos no projeto desenvolvido no 5.1.7 e o acompanhamento da recomposição no projeto 4.5.1.</li> </ul>
<p>Promover ações de reabilitação socioeconômica para as comunidades, gerando oportunidades de desenvolvimento familiar e comunitário.</p>	<p>Em atendimento. As ações de organização das demandas dos moradores são iniciadas após um período de 6 meses da mudança da família, tempo necessário à adaptação ao novo local de moradia. Até o momento já foram entregues 278 certificados aos alunos dos 23 cursos profissionalizantes concluídos, nos RUCs Jatobá, Casa Nova, São Joaquim, Laranjeiras e Água Azul.</p>
<p>Remover e reassentar a população residente na área urbana de Altamira, nas áreas abaixo da cota 100m ao longo dos igarapés Ambé, Altamira, Panelas e na orla do rio Xingu;</p>	<p>Em atendimento. Até o momento este projeto acompanhou o remanejamento de 5.104 famílias, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3.559</b> para reassentamento coletivo;</li> <li>- <b>1.386</b> indenizados;</li> <li>- <b>159</b> aluguel social.</li> </ul>
<p>Garantir toda a logística para a mudança e reassentamento das famílias, não representando nenhum custo adicional aos reassentados;</p>	

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Garantir a reabilitação, inserção social e o desenvolvimento comunitário das famílias reassentadas, na fase de pós-ocupação;</p>	<p>Em atendimento Em relação às atividades de geração de trabalho e renda, bem como as ações de desenvolvimento social junto à população, previstas na etapa de consolidação dos bairros, estas têm por objetivo promover parcerias com órgãos públicos para viabilizar a aplicação de programas e políticas públicas específicas, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Altamira – Semuts, garantindo assim a continuidade destas ações nas áreas de reassentamento.</p>
<p>Prover as áreas de reassentamento de equipamentos comunitários e estrutura de serviços adequada à demanda;</p>	<p>Em atendimento Esta meta foi acrescentada às já existentes no PBA, no 2º Relatório Consolidado.</p> <p>Os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos necessários estão sendo realizados em projetos específicos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escolas - estudo de suficiência constante do projeto 4.8.1.</li> <li>- UBS - dimensionamento previsto no Plano 8.</li> <li>- CRAS - dimensionamento previsto no projeto 4.6.2.</li> <li>- Praças e áreas verdes - projetadas em todos os reassentamentos no âmbito do projeto 5.1,7</li> <li>- Templos Religiosos - em função das negociações com os interessados previsto no projeto 4.8.2.</li> <li>- Estabelecimentos comerciais e de serviços - dimensionamento de lotes mistos e comerciais previstos no projeto desenvolvido no 5.1.7 e o acompanhamento da recomposição no projeto 4.5.1.</li> </ul>
<p>Garantir o acesso à informação, prestando esclarecimentos quanto ao processo de reassentamento em todas as etapas de sua implementação.</p>	<p>Em atendimento. Para garantir o acesso à informação por parte dos beneficiários do processo de reassentamento e efetivação do processo de acompanhamento social encontram-se em funcionamento dois Plantões Sociais, um no RUC Jatobá e outro no RUC Laranjeiras, além da retomada do Plantão Social Móvel nos demais bairros.</p>

#### 4.4.3.4. ATIVIDADES PREVISTAS

As famílias optantes pelo RUC Pedral serão atendidas em todas as etapas do processo de remanejamento (pré-transferência, transferência e pós-transferência) a serem realizadas no próximo período quando da finalização da implantação do reassentamento, atendendo à condicionante 2.6 alíneas “b” e “d” da Licença de Operação nº1317/2015, de 24 de novembro de 2015.

Serão continuadas as ações relacionadas ao processo de consolidação dos novos bairros e o acompanhamento pós-ocupação nos 5 RUCs, e o início destas atividades com as famílias a serem remanejadas para o RUC Pedral, conforme segue:

##### Etapa de Consolidação do Assentamento - 6 meses

- Reuniões para estabelecimento de normas de convivência;
- Atividades relativas ao desenvolvimento comunitário e organização social;
- Atendimento a famílias em casos de vulnerabilidade (interface com o projeto 4.6.2);
- Solução de problemas construtivos nas unidades habitacionais;
- Atividades de integração dos moradores.

##### Etapa de Acompanhamento Pós-Ocupação - 2 anos

- Sensibilização dos moradores para questões ambientais;
- Implantação de projetos sociais, educativos e culturais;
- Acompanhamento de casos de vulnerabilidade;
- Atividades de desenvolvimento econômico.

#### 4.4.3.5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS

O cronograma gráfico é apresentado na sequência.





#### 4.4.3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto ao longo deste relatório pode-se depreender que os compromissos relativos à fase de implantação do empreendimento foram plenamente atendidos, no que se refere ao acompanhamento social adequado às famílias possibilitando a liberação do enchimento do reservatório.

As mudanças deste período se concentraram basicamente às famílias que ocupavam a área denominada “baixo” no bairro Jardim Independente II. As famílias optantes pelo RUC Pedral também passaram pelo mesmo processo de remanejamento e se encontram alocadas provisoriamente nos reassentamentos implantados, quando da sua mudança para o RUC Pedral serão garantidos os mesmos procedimentos do acompanhamento social adotados até o momento.

Por fim, a partir deste momento o projeto se insere numa perspectiva de que a totalidade das famílias remanejadas se encontra em suas residências e as ações serão voltadas basicamente à consolidação destes reassentamentos, sendo por meio do acompanhamento social dos Plantões Sociais e das demandas específicas acompanhadas pela equipe técnica do projeto e em interface com outros projetos atuantes nos reassentamentos, buscando garantir a autonomia dos bairros.

#### 4.4.3.7. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Gabriela Moreira De Maria	Gestão Ambiental	Coordenação Temática	CREA-SP 5063794917	5010397
Daniel Carvalho	Eng. Agrônomo	Coordenação de mudança	CREA-MG 67161/D	811353
Andreia Marcelle Rodrigues de Lira	Administradora	Técnica especializada I		
Ligiany Viana Barros Carvalho	Ensino Médio	Assistente Técnico IV	-	-
Rosiline Lima da Costa	Gestão Pública	Técnico Especializado II	CRA-PA 601006	
Bruno Vilela Faller	Ensino Médio	Assistente Técnico II		
Josamir de Sousa Reis	Ensino Médio	Assistente Técnico II		
Anderson Marreiros da Cunha	Ensino Médio	Assistente Técnico II		
Silvana Maria de Oliveira	Serviço Social	Técnico Especializado II	CRESS 5473	

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Iranilde Lima da Paixão	Serviço Social	Técnico Especializado II	CRESS 6365	
Marilza Santana Júlio	Ensino Médio	Assistente Técnico I		
Gardene Rodrigues da Silva	Ensino Médio	Assistente Técnico I		
Karla Betania Melo da Silva	Letras	Técnico Especializado III		
Luciana Maria da Silva	Ensino Médio	Assistente Técnico III		
Anderson Luis Avelar do Lago	Gestão Pública	Técnico especializado III	CRA-PA 6-00690	

#### 4.4.3.8. ANEXOS

Não há anexos.