

SUMÁRIO – 4.4.3. PROJETO REASSENTAMENTO URBANO

DE

4.4.3.	PROJETO DE REASSENTAMENTO URBANO	4.4.3-1
4.4.3.1.	INTRODUÇÃO	4.4.3-1
4.4.3.2.	RESULTADOS CONSOLIDADOS.....	4.4.3-2
4.4.3.3.	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO NA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO	4.4.3-6
4.4.3.4.	ATIVIDADES PREVISTAS	4.4.3-10
4.4.3.5.	CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS	4.4.3-11
4.4.3.6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	4.4.3-12
4.4.3.7.	EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO	4.4.3-12
4.4.3.8.	ANEXOS	4.4.3-12

4.4.3. PROJETO DE REASSENTAMENTO URBANO

4.4.3.1. INTRODUÇÃO

No período que antecedeu este 13º Relatório Consolidado (RC), se deu continuidade ao acompanhamento social no processo de mudança das famílias optantes pelo Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), pela indenização e pelo aluguel social, totalizando, até dezembro/2016, o remanejamento de 6.696 famílias, sendo 3.584 para RUCs (sendo 3.581 com acompanhamento social); 2.766 indenizados (sendo 1.386 com acompanhamento social) e 338 para aluguel social (sendo 159 com acompanhamento social). Observa-se que é uma opção do interferido o acompanhamento da equipe nas fases pré e durante a mudança.

Durante o segundo semestre de 2017, o Projeto deu continuidade às atividades que estavam sendo desenvolvidas, garantindo à população interferida o acesso à informação e atendimentos por meio do funcionamento de dois Plantões Sociais fixos nos reassentamentos Jatobá e Laranjeiras, bem como do atendimento via 0800, cumprindo registrar que os resultados auferidos tanto pelos plantões sociais, quanto por meio do serviço 0800 são apresentados, neste 13º RC, pelo relatório específico do Programa 7.2 “Programa de Interação e Comunicação Social”.

Com relação à implantação dos equipamentos comunitários e estrutura de serviços, os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos também continuaram sendo desenvolvidos em projetos específicos, tais como:

- Escolas – implantação do equipamento prevista no Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação (PBA 4.8.1);
- Unidade Básica de Saúde (UBS) – implantação do equipamento prevista no Plano de Saúde Pública (PBA 8);
- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – implantação do equipamento prevista no Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida (PBA 4.6.2); e
- Estabelecimentos comerciais e de serviços – acompanhamento da recomposição no Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais Urbanas (PBA 4.5.1).

Como já informado em RCs anteriores, para atendimento da alínea “d” da condicionante 2.6 da Licença de Operação (LO) nº 1317/2015, foram realizados os cadastros socioeconômico e físico-patrimonial e o levantamento topográfico dos imóveis localizados abaixo da cota 100m na área denominada “baixio” no bairro Jardim Independente II, bem como realizadas as negociações no âmbito do Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas (PBA 4.4.2).

Por fim, insta registrar que este Relatório Temático do Projeto 4.4.3 já leva em consideração as observações e recomendações constantes do Parecer Técnico (PT) nº 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, emitido pelo IBAMA em 22/12/2017, e encaminhado à Norte Energia por meio do Ofício nº 4/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, datado de 09/01/2018, e recebido em 10/01/2018. Assim como o referido Parecer, este Relatório também incorpora os resultados das apresentações e discussões havidas, sobre o Projeto em tela, no âmbito do 2º Seminário Anual de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, ocorrido em Brasília, junto à equipe do Ibama, no período de 04 a 06/12/2017.

4.4.3.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Conforme já informado no 11º RC, a relocação das famílias do baixo do bairro Independente II está concluída, sendo que o quantitativo final de relocação dessa área foi de 150 mudanças para os RUCs e 223 mudanças de indenizados e inquilinos.

No período de abrangência deste RC, foram realizadas cinco mudanças, sendo duas por decisão judicial. Já no segundo semestre de 2017, houve o cumprimento de uma decisão judicial e uma unidade habitacional foi entregue a uma família. Dessa forma, se tem atualmente residindo nos RUCs um total de 3.588 famílias assistidas pela Norte Energia.

Há de se destacar que há um saldo remanescente de unidades habitacionais nos reassentamentos urbanos construídos pela Norte Energia, casas estas que vêm sendo constantemente pleiteadas por instituições civis e governamentais que atuam na região. De modo a viabilizar cada vez mais a integração dos reassentamentos construídos como bairros da cidade de Altamira, a Norte Energia disponibilizou, via contrato de comodato por tempo determinado, algumas unidades habitacionais, conforme relacionado no **Quadro 4.4.3-1**, a seguir.

Quadro 4.4.3-1 – Relação e destinatários das casas cedidas pela Norte Energia nos RUCs

NR	RUC	CORPORAÇÃO	RUA	Nº
01	JATOBÁ	9ºGBM	M	1120
02	JATOBÁ	9ºGBM	M	1121
03	JATOBÁ	9ºGBM	M	1122
04	JATOBÁ	9ºGBM	M	1124
05	JATOBÁ	9ºGBM	M	1125
06	JATOBÁ	9ºGBM	M	1126
07	JATOBÁ	9ºGBM	M	1128
08	JATOBÁ	9ºGBM	M	1129
09	JATOBÁ	9ºGBM	M	1133
10	JATOBÁ	9ºGBM	M	1135
11	SÃO JOAQUIM	EXÉRCITO	10	922
12	SÃO JOAQUIM	EXÉRCITO	20	879
13	SÃO JOAQUIM	EXÉRCITO	20	879
14	SÃO JOAQUIM	EXÉRCITO	10	922
15	CASA NOVA	EXÉRCITO	D	10

NR	RUC	CORPORAÇÃO	RUA	Nº
16	CASA NOVA	EXÉRCITO	D	10

Como já informado ao Ibama, a Norte Energia ofereceu, desde 2014, início das relocações, o transporte escolar para atender aos alunos residentes nos RUCs. Com a finalização das obras e a entrega de todas as escolas previstas nos novos bairros, encerrou-se em dezembro de 2016 a necessidade de transporte escolar.

Com relação ao atendimento às famílias relocadas, continuaram em atividade, no período, os Plantões Sociais dos RUCs Jatobá e Laranjeiras, principalmente por serem os bairros com maior número de casas ainda disponíveis e que receberam as famílias oriundas do “baixio” do bairro Jardim Independente II.

Somada ao Plantão Social, a estratégia adotada para o atendimento desses bairros, sem prejuízo de acesso rápido à informação, foi o reforço junto à população por meio de uma divulgação intensiva do 0800. Reitera-se que os resultados dessas ações relativas ao Plantão Social e ao atendimento 0800 são apresentados no relatório do Projeto de Interação e Comunicação Social (PBA 7.2).

Registre-se que o papel do acompanhamento social junto aos reassentados é o de intermediação da solução das demandas registradas pelos moradores dos RUCs e seu encaminhamento às instâncias competentes de solução dessas demandas.

A Norte Energia iniciou a terceira etapa de destinação de lotes comerciais nos RUCs; no período de 20/11 à 08/12 houve divulgação em rádio local e moto som, e a inscrição de 478 interessados. Nesse sentido, as ações relacionadas à atividade comercial nos RUCs é detalhada no âmbito do Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais de Serviços e Industriais (4.5.1).

Importante destacar que as famílias que encontram-se residindo temporariamente nos reassentamentos urbanos coletivos em função de sua opção pelo RUC Pedral receberam os mesmos tratamentos que as demais e contarão com o mesmo acompanhamento quando de sua mudança definitiva para o referido RUC, tanto por este Projeto, quanto pelos demais.

Destaca-se ainda com relação ao RUC Pedral que, assim como para os demais reassentamentos, casas modelo serão instaladas para visita e escolha dos futuros moradores do bairro.

CEP-Correios

Com relação à numeração oficial das residências dos reassentamentos, estes foram fornecidos pela Secretaria de Saúde (SESMA)/Divisão de Zoonoses e os nomes das ruas foram definidos em conjunto com os moradores em reuniões de integração dos bairros ocorridas em 2015. No período, a equipe técnica deste Projeto manteve articulação junto a esse órgão para obtenção da validação da numeração para os reassentamentos. Os Correios receberam oficialmente, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Altamira (SEPLAN/PMA), os mapas de todos os RUCs,

contendo os logradouros e a numeração oficial, e informou, no período abarcado por este relatório, os CEPs dos bairros (exceto o RUC Pedral).

A Norte Energia encaminhou os mapas de todos os RUCs ao Departamento Municipal de Transporte/Secretaria Municipal de Planejamento (DEMUTRAN/SEPLAN) para que esse departamento indicasse os locais de fixação das placas com os logradouros. A Norte Energia está em processo final de contratação desse serviço e iniciará a execução no próximo período.

Equipamentos Sociais

O **Quadro 4.4.3.-2**, a seguir, apresenta a situação atual da infraestrutura de apoio à população prevista nos RUCs. Destaca-se que todos os equipamentos já foram devidamente repassados aos seus gestores competentes, não cabendo à Norte Energia responsabilidade quanto aos serviços lá prestados.

Quadro 4.4.3-2 – Situação dos equipamentos sociais previstos nos reassentamentos

REASSENTAMENTO	EQUIPAMENTO	IMPLANTAÇÃO	FUNCIONAMENTO
Jatobá	1 creche	Obra concluída	Doadada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
	1 EMEF com 12 (doze) salas	Obra concluída	Doadada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
	1 EEEM com seis salas	Obra concluída	Doadada para a Secretaria de Estado de Educação por meio de Termo de Doação de Edificação
	UBS (p/ atendimento dos moradores do Jatobá e Água Azul)	Obra concluída	Atendimento iniciado em 2015
	CRAS II – Benedito Maciel (para atendimento dos moradores dos RUCs Jatobá e Água Azul)	Equipamento já existente transferido para edificação cedida pela Norte Energia	Atendimento iniciado em 14/04/2016
Água Azul	1 EMEIF com 10 (dez) salas (três para EMEI e sete para EMEF)	Obra concluída	Doadada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação

São Joaquim	1 EMEIF com 10 (dez) salas (três para EMEI e sete para EMEF)	Obra concluída	Doadada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
	UBS (para atendimento dos moradores dos RUCs São Joaquim e Casa Nova)	Obra concluída	Atendimento iniciado em 2015
	CRAS III São Joaquim (para atendimento dos moradores dos RUCs São Joaquim e Casa Nova)	Obra concluída	Atendimento iniciado em 04/04/2016
Casa Nova	1 EMEIF com oito salas (três para EMEI e cinco para EMEF)	Obra concluída	Doadada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
Laranjeiras	1 EMEIF com seis salas (uma para EMEI e cinco para EMEF)	Obra concluída	Doadada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
	UBS	Obra concluída	Atendimento iniciado em 2016
	CRAS I – Vovó Dolores	Equipamento existente – reorganização da área de abrangência	Abril/2016

Legenda:

EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental
 EMEIF – Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental
 EEEM – Escola Estadual de Ensino Médio
 CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
 CREAX – Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu
 UBS – Unidade Básica de Saúde

Ainda em relação aos cinco reassentamentos urbanos coletivos construídos pela Norte Energia, em interface com o Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida será doada uma casa em cada reassentamento para atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do Convênio de Atendimento Social e Psicológico de Altamira, firmado com a municipalidade – Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS.

No que tange aos equipamentos sociais para o RUC Pedral, serão nele implantados: Escola de Ensino Infantil e Fundamental, Creche e UBS. Maiores detalhes sobre

avanços e prazos sobre os equipamentos sociais estão descritos no Projeto de Reassentamento Urbano (5.1.7) deste 13º RC.

Outras informações relativas aos avanços do processo de implantação do RUC Pedral também constam do Projeto 5.1.7 acima referenciado.

4.4.3.3. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO NA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

A planilha de atendimento aos objetivos e metas é apresentada a seguir. Destaca-se neste item que todos os objetivos e metas relacionados a este Projeto serão também aplicados ao RUC Pedral no tempo em que se iniciarem suas atividades.

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Promover o acompanhamento social das famílias atingidas, em todas as etapas do processo de reassentamento visando à desocupação integral das áreas urbanas afetadas em função da construção da UHE Belo Monte;</p>	<p><u>Em atendimento.</u> Para o cumprimento deste objetivo estão sendo desenvolvidas as seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização de 37 (trinta e sete) reuniões setoriais; - 17 (dezesete) Reuniões do Comitê de Acompanhamento do Reassentamento Urbano; - 2.151 visitas às casas modelo no Bairro Jatobá; - Acompanhamento das mudanças - 3.588 famílias para os RUCs; 1.388 de indenizados e 160 família de aluguel social. - Realização de 31 (trinta e uma) reuniões de pós-ocupação; - Realização de ações de pós-ocupação relacionadas aos serviços de energia, oficialização do CEP, tarifa social e realização de cursos profissionalizantes e outras descritas desde a implantação do empreendimento.
<p>Propiciar o entendimento das opções de reassentamento oferecidas e atuar como facilitador na seleção da alternativa de atendimento habitacional;</p>	<p><u>Atendido.</u> Para garantir o acesso à informação por parte dos beneficiários do processo de reassentamento e efetivação do processo de acompanhamento social, encontram-se em funcionamento dois Plantões Sociais, um no RUC Jatobá e outro no RUC Laranjeiras.</p>
<p>Proporcionar soluções habitacionais definitivas e regularizadas, socialmente adequadas e compatíveis com o perfil socioeconômico da população atendida;</p>	<p><u>Atendido.</u> Este objetivo foi atendido no Projeto de Reassentamento (PBA 5.1.7) quando da consolidação dos projetos executivos das tipologias habitacionais.</p>
<p>Proporcionar condições para a melhoria da qualidade de vida e de convivência social dessa população, em comparação com o antigo local de residência;</p>	<p>Este PBA 4.4.3 atuou de maneira conjunta na definição, subsidiando o PBA 5.1.7 com os resultados de levantamentos de campo das famílias que constituem o público alvo dos RUCs e na atuação direta da divulgação das informações nos Plantões Sociais e Reuniões Setoriais.</p>

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Acompanhar o processo de transferência das famílias para as novas moradias, apoiando-as para que se apropriem dos novos espaços, serviços e equipamentos públicos que atenderão às novas áreas de reassentamento;</p>	<p><u>Em atendimento.</u> Esta meta foi acrescentada, no 2º RC, às já existentes no PBA.</p> <p>Os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos necessários estão sendo realizados em projetos específicos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escolas - estudo de suficiência constante do PBA 4.8.1. - UBS - dimensionamento previsto no PBA 8. - CRAS - dimensionamento previsto no PBA 4.6.2. - Praças e áreas verdes - projetadas em todos os reassentamentos no âmbito do PBA 5.1.7 - Templos Religiosos - em função das negociações com os interessados prevista no PBA 4.8.2 – Projeto de Recomposição de Equipamentos Religiosos. - Estabelecimentos comerciais e de serviços - dimensionamento de lotes mistos e comerciais previstos no projeto desenvolvido no PBA 5.1.7 e o acompanhamento da recomposição no PBA 4.5.1.
<p>Promover ações de reabilitação socioeconômica para as comunidades, gerando oportunidades de desenvolvimento familiar e comunitário.</p>	<p><u>Em atendimento.</u> As ações de organização das demandas dos moradores são iniciadas após um período de seis meses da mudança da família, tempo necessário à adaptação ao novo local de moradia. Até o momento, já foram entregues 278 certificados aos alunos dos 23 (vinte e três) cursos profissionalizantes concluídos nos RUCs Jatobá, Casa Nova, São Joaquim, Laranjeiras e Água Azul. As atividades desenvolvidas estão detalhadas no âmbito dos relatórios dos Projetos 4.4.4 – Projeto de Reparação e 4.6.2 - Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida</p>
<p>Remover e reassentar a população residente na área urbana de Altamira, nas áreas abaixo da cota 100m ao longo dos igarapés Ambé, Altamira, Pannels e na orla do rio Xingu;</p>	<p><u>Atendido.</u> Até o momento, este Projeto acompanhou o remanejamento de 5.136 famílias, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.588 para Reassentamento Urbano Coletivo; - 1.388 indenizados; - 160 aluguel social.
<p>Garantir toda a logística para a mudança e reassentamento das famílias, não representando nenhum custo adicional aos reassentados;</p>	

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Garantir a reabilitação, inserção social e o desenvolvimento comunitário das famílias reassentadas, na fase de pós-ocupação;</p>	<p><u>Em atendimento</u> Em relação às atividades de geração de trabalho e renda, bem como às ações de desenvolvimento social junto à população previstas na etapa de consolidação dos bairros, estas têm por objetivo promover parcerias com órgãos públicos para viabilizar a aplicação de programas e políticas públicas específicas, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Altamira (SEMUTS), garantindo, assim, a continuidade destas ações nas áreas de reassentamento. As atividades desenvolvidas estão detalhadas no âmbito dos relatórios dos Projetos 4.4.4 – Projeto de Reparação e 4.6.2 - Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida</p>
<p>Prover as áreas de reassentamento de equipamentos comunitários e estrutura de serviços adequada à demanda;</p>	<p><u>Em atendimento no que tange aos estabelecimentos comerciais, no âmbito do Projeto 4.5.1, conforme abaixo explicitado. Com relação aos demais itens, os objetivos e metas já foram atendidos.</u> Esta meta foi acrescentada, no 2º RC, às já existentes no PBA.</p> <p>Os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos necessários estão sendo realizados em projetos específicos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escolas - estudo de suficiência constante do PBA 4.8.1. - UBS - dimensionamento previsto no PBA 8. - CRAS - dimensionamento previsto no PBA 4.6.2. - Praças e áreas verdes - projetadas em todos os reassentamentos no âmbito do PBA 5.1.7 - Templos Religiosos - em função das negociações com os interessados previsto no PBA 4.8.2. - Estabelecimentos comerciais e de serviços - dimensionamento de lotes mistos e comerciais previstos no projeto desenvolvido no PBA 5.1.7 e o acompanhamento da recomposição no PBA 4.5.1.
<p>Garantir o acesso à informação, prestando esclarecimentos quanto ao processo de reassentamento em todas as etapas de sua implementação. O acompanhamento social, no âmbito deste Projeto, está previsto pelo prazo de 2 anos.</p>	<p><u>Em atendimento.</u> Para garantir o acesso à informação por parte dos beneficiários do processo de reassentamento e efetivação do processo de acompanhamento social, encontram-se em funcionamento dois Plantões Sociais, um no RUC Jatobá e outro no RUC Laranjeiras, bem como o serviço 0800.</p>

4.4.3.4. ATIVIDADES PREVISTAS

Serão continuadas as ações relacionadas ao processo de consolidação dos novos bairros e o acompanhamento pós-ocupação nos RUCs Jatobá e Laranjeiras por meio dos plantões sociais e pelo 0800 em todos os reassentamentos, bem como, oportunamente, o início destas atividades com as famílias a serem remanejadas para o RUC Pedral.

De maneira geral, as atividades de contato direto com o público beneficiário previstas durante a etapa de consolidação dos reassentamentos serão incorporadas nos demais projetos do PBA que já atuam nos RUCs. As demandas de atendimentos que são realizados nos Plantões Sociais serão conduzidas pelo Programa de Interação Social e Comunicação (PBA 7.2), que já executava parte deste atendimento.

As reuniões de normas de convivência e ações de integração dos moradores vêm sendo realizadas no âmbito do Projeto de Reparação Urbana (PBA 4.4.4), o qual também já atua nos RUCs. Já as ações de Educação Ambiental continuam sendo realizadas pelo Programa de Interação Social e Comunicação (PBA 7.2), por meio de campanhas pontuais e do NUCLEAX – Núcleo de Educação Ambiental do Xingu, sendo voltadas a ações das Campanhas de Preservação dos Recursos Hídricos e de Gestão e Destinação de Resíduos Sólidos. Também se voltam às ações de consolidação do CREAX – Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu e sua interação com as Associações de Moradores de cada RUC.

A continuidade da identificação dos casos de vulnerabilidade social dar-se-á, nos moldes atuais, via Plantão Social e pelo levantamento realizado pelo Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs (PBA 4.6.1), que visita as famílias reassentadas, identificando os casos de agravos sociais, por meio da metodologia de casos notáveis, e de IDF - Índice de Desenvolvimento Familiar - baixos. As famílias ou componentes que se encontrem em tal situação são encaminhados para atendimento pelo Serviço Conveniado entre a Norte Energia e a PMAi, cuja gestão é realizada pelo Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida (PBA 4.6.2) que, complementarmente, assiste à SEMUTS na implantação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Estas últimas ações sociais contam com a participação de moradores dos RUCs em diversas atividades voltadas a camadas como jovens e idosos.

Isto posto, o trabalho de articulação institucional junto ao Poder Público é de fundamental importância para impulsionar estas ações nos RUCs e está estreitamente relacionada ao processo de aceitação destes bairros e do repasse dos equipamentos públicos neles contidos.

Como já relatado em RC anterior, com a obtenção dos CEPs dos RUCs, a Norte Energia iniciará campanha de comunicação com a população, visando à orientação de procedimentos para a utilização do endereço oficial, com a participação de

representante dos Correios em reuniões promovidas com a comissão de representantes dos bairros. As placas com logradouros serão instaladas no próximo semestre.

Para o próximo período está prevista a finalização da análise visando à destinação dos lotes comerciais nos RUCs e início da celebração dos contratos de comodatos como os novos comerciantes.

Com relação ao RUC Pedral, a Norte Energia revisitará as 91 (noventa e uma) famílias optantes, juntamente com o Grupo de Trabalho (GT) Pedral, visando confirmar o interesse na transferência de bairro. Maiores informações a respeito desse RUC constam do 13º RC do Projeto 5.1.7.

4.4.3.5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS

Em função de este PBA 4.4.3 ter interface direta com outros programas e projetos do PBA relacionados com a negociação e indenização na área urbana, implantação dos RUCs (RUC Pedral, especificamente), reparação, Educação Ambiental e Comunicação Social, entre outros, o mesmo não possui um cronograma próprio de atividades, sendo suas ações, na maioria das vezes, dependentes da ocorrência de outras no âmbito dos programas e projetos acima referenciados.

Especificamente com relação ao acompanhamento social da mudança das famílias, para o próximo período o mesmo poderá ainda se fazer necessário em função do andamento de ações judiciais e acordos via Defensoria Pública da União - DPU, não se podendo precisar quando os mesmos se efetivarão. Em relação às mudanças para o RUC Pedral, estas se encontram obviamente vinculadas à conclusão da implantação deste reassentamento, cujo cronograma atualizado encontra-se no Projeto de Reassentamento (5.1.7).

4.4.3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto ao longo deste relatório e anteriores, se pode depreender que os compromissos relativos à Etapa de Implantação do empreendimento foram plenamente atendidos no que se refere ao acompanhamento social adequado às famílias deslocadas, desde a fase de pré mudança, até seu estabelecimento no novo bairro.

As mudanças ocorridas no período de abrangência deste 13º RC, e futuras, estão relacionadas a casos de famílias e/ou imóveis com processos judicializados, bem como acordos via DPU.

Assim, reitera-se que as ações serão voltadas basicamente à consolidação dos RUCs por meio do acompanhamento social dos Plantões Sociais e das demandas específicas acompanhadas pela equipe técnica do Projeto, e em interface com outros projetos atuantes nos reassentamentos, buscando garantir a autonomia dos bairros. Isto posto, o trabalho de articulação institucional junto ao Poder Público é de fundamental importância nesta fase para impulsionar essas ações nos RUCs e está estreitamente relacionado ao processo de aceitação desses bairros e do repasse dos equipamentos públicos neles contidos.

4.4.3.7. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Manuela Degani	Enfermagem	Gerente de Projetos Socioambientais	-	3610496
Denis Cardoso	Agrônomo	Coordenador Projetos – NESA	CREA-MG- 82603	-
Rita de Cássia Martins	Tecnóloga Gestão Ambiental	Tec. Assuntos Fundiários – NESA	CRA-MG-06-000352/D	-
Emanuelle da Silva Almeida	Assistente Social	Analista Assuntos Fundiários– NESA	CRESS/PA-6436	-

4.4.3.8. ANEXOS

Não há anexos.