

SUMÁRIO – 4.4.3. PROJETO REASSENTAMENTO URBANO

DE

4.4.3.	PROJETO DE REASSENTAMENTO URBANO	4.4.3-1
4.4.3.1.	INTRODUÇÃO	4.4.3-1
4.4.3.2.	RESULTADOS CONSOLIDADOS.....	4.4.3-2
4.4.3.3.	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO NA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO	4.4.3-12
4.4.3.4.	ATIVIDADES PREVISTAS	4.4.3-17
4.4.3.5.	CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS	4.4.3-18
4.4.3.6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	4.4.3-18
4.4.3.7.	EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO	4.4.3-19
4.4.3.8.	ANEXOS	4.4.3-19

4.4.3. PROJETO DE REASSENTAMENTO URBANO

4.4.3.1. INTRODUÇÃO

No período que antecedeu este 15º Relatório Consolidado (RC), se deu continuidade ao acompanhamento social no processo de mudança das famílias optantes pelo Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), pela indenização e pelo aluguel social, totalizando, até dezembro de 2017, o remanejamento de 6.693 famílias, sendo 3.588 para RUCs (sendo 3.579 com acompanhamento social); 2.767 indenizados (sendo 1.388 com acompanhamento social) e 338 para aluguel social (sendo 160 com acompanhamento social). Observa-se que é uma opção do interferido o acompanhamento da equipe nas fases pré e durante a mudança.

Neste 15º RC é apresentado o início do processo de relocação das famílias cadastradas na lagoa do Jardim Independente I, para os RUCs Laranjeiras e Jatobá, bem como a oferta, no momento da negociação, do RUC Pedral, às famílias que se declararam indígenas ou pescadoras.

Com relação à implantação dos equipamentos comunitários e estrutura de serviços, os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos também continuaram sendo desenvolvidos em projetos específicos, tais como:

- Escolas – implantação do equipamento prevista no Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação (4.8.1 - PBA);
- Unidade Básica de Saúde (UBS) – implantação do equipamento prevista no Plano de Saúde Pública (8 - PBA);
- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – implantação do equipamento prevista no Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida (4.6.2 - PBA); e
- Estabelecimentos comerciais e de serviços – acompanhamento da recomposição no Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais Urbanas (4.5.1 - PBA).

Ainda, como já informado em RCs anteriores, para atendimento da alínea “d” da condicionante 2.6 da Licença de Operação (LO) nº 1317/2015, foram realizados os cadastros socioeconômico e físico-patrimonial e o levantamento topográfico dos imóveis localizados abaixo da cota 100m na área denominada “baixio” no bairro Jardim Independente II, bem como realizadas as negociações no âmbito do Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas (PBA 4.4.2).

Por fim, insta registrar que este Relatório Temático do Projeto 4.4.3 já leva em consideração as observações e recomendações constantes do Parecer Técnico (PT) nº

140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, emitido pelo IBAMA em 22 de dezembro de 2017, e encaminhado à Norte Energia por meio do Ofício nº 4/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, datado de 09 de janeiro de 2018, e recebido em 10 de janeiro de 2018. Assim como o referido Parecer, este Relatório também incorpora os resultados das apresentações e discussões havidas, sobre o Projeto em tela, no âmbito do 2º Seminário Anual de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, ocorrido em Brasília, junto à equipe do Ibama, no período de 04 a 06 de dezembro de 2017, conforme já destacado quando da emissão do 13º RC, em 31/01/2017.

4.4.3.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Durante o ano de 2018, este projeto deu continuidade às atividades que estavam sendo desenvolvidas, inclusive por meio de prestação de informações à população por atendimento oferecido em dois Plantões Sociais fixos nos reassentamentos Jatobá e Laranjeiras, bem como pelo atendimento via 0800, cumprindo registrar que os resultados auferidos tanto pelos plantões sociais, quanto por meio do serviço 0800 são apresentados, neste 15º RC, pelo relatório específico do Programa 7.2 “Programa de Interação e Comunicação Social”.

Inicialmente, informa-se que, com relação à adesão da população, até o presente momento, foram contabilizadas 3.580 opções pelo Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), 4.755 pela indenização em dinheiro e 440 pelo aluguel social, totalizando o quantitativo de 8.775 famílias nestas opções de tratamento.

Conforme já informado no 13º RC, a relocação das famílias do baixio do bairro Independente II está concluída, sendo que o quantitativo final de relocação dessa área foi de 150 mudanças para os RUCs e 223 mudanças divididas entre indenização em dinheiro (173) e pagamento de aluguel social para o caso de inquilinos (50), totalizando um quantitativo final de 373 famílias remanejadas.

Em 2018, em atendimento à decisão judicial, a Norte Energia realizou a entrega de duas unidades habitacionais no RUC Laranjeiras, relativas a processos UAL (Igarapé Altamira). Dessa forma, atualmente se tem o quantitativo de 3.580 famílias residindo nos RUCs e assistidas pela Norte Energia.

No segundo semestre de 2018, em 16 de outubro, foi celebrado pela Prefeitura Municipal de Altamira (PMA) e Norte Energia, com interveniência do Ibama, Termo de Compromisso (TC), estabelecendo e consolidando as obrigações da PMA e da Norte Energia com relação à realocação da população residente na área da lagoa do bairro Jardim Independente I, em razão do entendimento adotado pelo órgão licenciador em seu Parecer Técnico nº 23/2018-COHID/CGTEF/DILIC. Assim, a partir da formalização do TC, foram iniciadas as tratativas com a comunidade cadastrada dessa região, em cumprimento com base no Plano de Relocação apresentado como anexo do referido Termo, que tem como premissas o Projeto Básico Ambiental – PBA.

Ainda, como já informado, de modo a viabilizar cada vez mais a integração dos reassentamentos construídos como bairros da cidade de Altamira, a Norte Energia disponibilizou, via contrato de comodato, por tempo determinado, algumas unidades habitacionais desocupadas, para famílias de agentes da Polícia Militar, Exército, bem como para integrantes da segurança corporativa que atende nos RUCs, conforme relacionado no **Quadro 4.4.3-1**, a seguir.

Quadro 4.4.3-1 – Relação e destinatários das casas cedidas pela Norte Energia nos RUCs

ORDEM	RUC	CORPORAÇÃO	RUA	Nº
01	JATOBÁ	9ºGBM	M	1120
02	JATOBÁ	9ºGBM	M	1121
03	JATOBÁ	9ºGBM	M	1122
04	JATOBÁ	9ºGBM	M	1124
05	JATOBÁ	9ºGBM	M	1125
06	JATOBÁ	9ºGBM	M	1126
07	JATOBÁ	9ºGBM	M	1128
08	JATOBÁ	9ºGBM	M	1129
09	JATOBÁ	9ºGBM	M	1133
10	JATOBÁ	9ºGBM	M	1135
11	SÃO JOAQUIM	EXÉRCITO	10	922
12	SÃO JOAQUIM	EXÉRCITO	20	879
13	CASA NOVA	EXÉRCITO	D	10
14	JATOBÁ	SEGURANÇA CORPORATIVA	O	917

Fonte: Norte Energia/2018

Com relação ao atendimento às famílias relocadas, continuaram em atividade, no período, os Plantões Sociais dos RUCs Jatobá e Laranjeiras, principalmente por serem os bairros com maior número de casas ainda disponíveis e que receberam as famílias oriundas do “baixio” do bairro Jardim Independente II e, atualmente, da Lagoa do bairro Jardim Independente I.

Relocação das famílias da lagoa do Jardim Independente I

As tratativas, desde o cadastramento, até a assinatura do Termo, que envolveram a relocação das famílias da lagoa do Jardim Independente I, estão detalhadas no âmbito do 4.4.2 Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitoria Urbanas.

Ressalta-se que devido à fortes chuvas no final de dezembro de 2018, a Norte Energia procedeu a relocação provisória de 43 famílias para uma vila residencial. Até a presente data, quatro famílias já foram relocadas definitivamente, via indenização em dinheiro. Os demais casos seguem os trâmites previstos no processo.

Nesse sentido, tratando-se especificamente do processo de relocação das famílias dessa localidade, o quantitativo de relocação no período de 14 de dezembro de 2018 a 29 de janeiro de 2019 é apresentado no **Quadro 4.4.3-2**.

Quadro 4.4.3-2 Quantitativo de Relocação – Jardim Independente I

RELOCAÇÃO DE FAMÍLIAS	
RUC	26
Indenização	124
Auxílio Aluguel	6
TOTAL	156

Fonte: Norte Energia

A relocação de famílias cadastradas do entorno – terra firme- da lagoa, será realizada àqueles imóveis que não apresentarem viabilidade técnica para as obras de saneamento básico.

Ainda sobre esse assunto, em atendimento à cláusula 4.1 do retro mencionado Termo de Compromisso, a Norte Energia encaminhou o primeiro *Relatório de Andamento das Ações Propostas para a Relocação da População Cadastrada da Área da Lagoa do Jardim Independente I*, protocolado nesta autarquia por meio da CE 009/209-SSAI, de 11 de janeiro de 2019, contendo detalhamento de todas as atividades envolvidas.

Destinação de Lotes comerciais – RUCs

Conforme vem sendo destacado nos relatórios anteriores, a Norte Energia iniciou a terceira fase de destinação de lotes comerciais nos RUCs, no período de 20 de novembro a 08 de dezembro de 2017, com ampla divulgação nos meios de comunicação em rádio local e moto som, obtendo a inscrição de 478 interessados. Nesse sentido, as ações relacionadas à atividade comercial nos RUCs, antes detalhadas no âmbito do Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais de Serviços e Industriais (4.5.1), passam a ser informadas neste relatório referente ao Projeto de Reassentamento Urbano. Em 2018, foram celebrados os contratos de comodato da terceira fase de destinação, assim distribuídos:

Quadro 4.4.3-3 – Relação de lotes negociados – 3ª Fase comodatos

NEGOCIAÇÃO - 3ª FASE	
RUC	TOTAL
JATOBÁ	7
SÃO JOAQUIM	14
CASA NOVA	4
ÁGUA AZUL	40
LARANJEIRAS	4
TOTAL	69

As negociações referentes a essa fase foram finalizadas e os contratos de comodato firmados preveem o prazo de seis meses para a atividade comercial proposta ser efetivada no RUC.

Paralelamente, a Norte Energia vem promovendo a notificação aos interessados que celebraram contratos de comodato nas primeira e segunda fases e que ainda não implantaram seus pontos comerciais no período previsto, oferecendo novo prazo de

mais seis meses para a efetivação da atividade comercial. Até o momento foram entregues 19 notificações.

RUC Pedral

No último RC, ainda no âmbito do Projeto 5.1.7, foram repassadas as informações acerca do público do Pedral.

Inicialmente, lembre-se que, para a realização das visitas para confirmação dessa opção, inicialmente, houve reunião com o GT Pedral em 12 de março de 2018, para o detalhamento e programação desta atividade, conforme ilustrado abaixo:



Figura 4.4.3-1 Reunião de alinhamento



Figura 4.4.3-2 Reunião de alinhamento

Por solicitação do GT Pedral, a Norte Energia promoveu, em 24 de março de 2018, uma visita ao RUC Pedral, que se encontra em estágio avançado de implantação, para o público conferir as obras, bem como para dirimir quaisquer dúvidas sobre o processo de relocação.



Figura 4.4.3-3 Visita ao RUC Pedral



Figura 4.4.3-4 Visita ao RUC Pedral

Após as visitas para confirmação das 90 famílias optantes pelo RUC Pedral foram realizadas, pelos representantes do GT Pedral e equipe da Gerência de Assuntos Indígenas da Norte Energia, e resultaram no quadro **4.4.3 – 4 – Revisitas as Famílias Optantes pelo RUC Pedral**, a seguir apresentado:

Quadro 4.4.3-4 - Revisitas as Famílias Optantes pelo RUC Pedral

QUADRO GERAL - REVISITAS	
ACEITE	26
RECUSA	49
CASA VENDIDA	12
OUTROS	3
TOTAL	90

Em relação aos 3 casos classificados como Outros, tratam-se de situações peculiares, a saber: (i) imóvel relacionado a espólio no qual há seis herdeiros que precisam ser consultados, porém alguns moram em outros estados de modo que ainda não foi possível o contato; (ii) imóvel de uma proprietária que vinculou sua ida somente se sua filha aceitasse, porém esta manifestou-se negativamente, de modo que não se tem certeza da opção da família; e (iii) um imóvel com placa de vende-se, mas sobre o qual não se tem informações acerca do proprietário nem em contato por telefone, nem por vizinhos.

A **Figuras 4.4.3-5 e 4.4.3-6** apresentam algumas das visitas ao público optante pelo RUC Pedral para confirmação do interesse da transferência para este reassentamento:



Figura 4.4.3-5 Visita para reoferta



Figura 4.4.3-6 Visita para reoferta

Durante as discussões acerca da questão da reoferta do RUC Pedral, após reunião do GT Pedral, o IBAMA emitiu o ofício nº 211/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, de 29 de maio de 2018, no qual solicita que a Norte Energia reoferte o RUC Pedral a todos os atingidos na área urbana que se enquadrem como público-alvo (pescadores, indígenas e ribeirinhos). Esclarece, ainda, que a proposta de compensação também deveria ser estendida às famílias que estariam aguardando a mudança para o RUC Pedral.

Na sequência, por meio da CE 582/2018-SSAI, de 30 de julho de 2018, a Norte Energia apresentou sua resposta ao ofício nº 211/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, reiterando, seu compromisso para com as 90 famílias inicialmente optantes pelo RUC Pedral, mas apresentando seu posicionamento contrário à determinação de reoferta a todos os interferidos da área urbana de Altamira, assim como à extensão da proposta de compensação para novos optantes do reassentamento.

Em 31 de julho de 2018, o IBAMA, em função do recebimento da ata de reunião do GT Pedral, realizada em 19 de julho de 2018 no Ministério Público Federal, e sem considerar os argumentos apresentados na CE 582/2018-SSAI, encaminhou o ofício nº 386/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, por meio do qual reitera os termos apresentados no Ofício 211/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA.

Posteriormente, após análise do quanto exposto pela CE 582/2018-SSAI, o IBAMA enviou o ofício nº 430/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, de 23 de agosto de 2018, que encaminha o Parecer Técnico 111/2018-COHID/CGTEF/DILIC, o qual, em resumo, solicita: (i) a reoferta do RUC Pedral a todos os atingidos da área urbana que se enquadrem no perfil e que já tenham optado pelo reassentamento urbano coletivo como tratamento; e (ii) apresente a proposta de compensação a esse público que já esteja morando em outro RUC, independentemente, da opção inicial de morar no RUC Pedral.

Em resposta aos dois últimos ofícios acima mencionados deste órgão licenciador, por meio da CE 700/2018-SSAI, de 19 de setembro de 2018, a Norte Energia solicita que sejam finalizados os entendimentos acerca do Jardim Independente I para que se possa evoluir na discussão. Isso porque, em tal localidade há público que pode vir a ser reassentado no RUC Pedral, de modo que seria necessária a finalização do processo de elegibilidade daquele público.

Por fim, em atenção a última correspondência referenciada, o IBAMA em 14 de dezembro de 2018, encaminhou o ofício nº 615/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, que mantém seu posicionamento acerca da reoferta ao público alvo do RUC Pedral, e demais determinações apresentadas no Parecer Técnico 111/2018-COHID/CGTEF/DILIC, porém pondera: “Não há como precisar se serão todas as casas do RUC Pedral que terão que ter os muros e varandas, mas a intenção é que toda família que se enquadre nestas características receba casa com muro e varanda se desejar ir para o único RUC com acesso direto do Rio Xingu”; e complementa: “Por fim, quanto as famílias, mesmo de origem indígena, pescadora ou ribeirinha, que residem na área da Lagoa do Jardim Independente I entende-se que não são elegíveis para a compensação pelo atraso na implantação/conclusão do RUC Pedral”.

Assim, conforme já apresentado no RC do Projeto 4.4.2, no que tange as ações de relocação do Jardim Independente I, a Norte Energia vem dando prosseguimento nas discussões sobre o tema.

Conforme será apresentado no RC do Projeto 5.1.7, está em processo de contratação a construção das compensações para 31 casas, referente ao número de famílias que inicialmente optaram pelo RUC Pedral. Nesse momento, as famílias já optantes serão chamadas para definir seu lote, para posterior implantação das compensações. Com o término de sua implantação em junho de 2019 as mudanças deverão ser realizadas a partir de julho de 2019.

Importante destacar que, a pedido do GT Pedral, será implantada uma casa modelo com as compensações para visita.

Por fim, informa-se que as famílias que residem temporariamente nos reassentamentos urbanos coletivos, mas que optaram pelo RUC Pedral, receberam os mesmos tratamentos que as demais e contarão com o mesmo acompanhamento quando de sua mudança definitiva para o referido RUC.

CEP-Correios

Com relação à numeração oficial das residências dos reassentamentos, esta foi fornecida pela Secretaria de Saúde (SESMA)/Divisão de Zoonoses e os nomes das ruas foram definidos em conjunto com os moradores em reuniões de integração dos bairros, ocorridas em 2015. Conforme já informado nos RCs anteriores, foi dada continuidade na articulação junto a esse órgão para obtenção da validação da numeração para as casas dos reassentamentos.

A Norte Energia encaminhou os mapas de todos os RUCs ao Departamento Municipal de Transporte/Secretaria Municipal de Planejamento (DEMUTRAN/SEPLAN) para que esse Departamento indicasse os locais de fixação das placas com os logradouros. No mesmo sentido, também encaminhou os mapas ao Posto de Vigilância Sanitária de Altamira, por meio da CE 092/2018-SSAI, datada de 30 de agosto de 2018.

Finalmente, no segundo semestre de 2018, a Norte Energia executou a fixação da numeração oficial das casas dos RUCs, bem como as placas com os logradouros das vias. O início da execução foi precedido de reuniões em cada reassentamento, agendadas previamente e envolvendo os presidentes das associações de moradores. Nessas reuniões, a Norte Energia coletava o termo de autorização para fixação dos números nas casas e, nos dias seguintes, o proprietário procurava tanto a Norte Energia como diretamente a empresa executora para a devida autorização.



Figura 4.4.3-7 Fixação da numeração



Figura 4.4.3-8 Fixação da numeração

Importante ressaltar que a CELPA foi convidada e compareceu em todas as reuniões, no intuito de aproveitar a oportunidade para apresentar assuntos da concessionária junto a esse público. Essa participação foi fundamental também para a definição de uma agenda positiva junto aos presidentes das associações de moradores de cada RUC.

Interação com o Público Reassentado

Cabe ressaltar que a Norte Energia vem mantendo as interações e acompanhamento junto ao público reassentado. Para tanto, foi dada continuidade nas atividades do Plantão Social e dos demais canais de comunicação.

Somada ao Plantão Social, a estratégia adotada para o atendimento desses bairros, sem prejuízo de acesso rápido à informação, foi o reforço junto à população por meio de uma divulgação intensiva do 0800. Reitera-se que os resultados dessas ações relativas ao Plantão Social e ao atendimento 0800, são apresentados no 15º RC do Projeto de Interação e Comunicação Social (7.2).

Além disso, cabe registrar, que o papel dos canais de comunicação social junto aos reassentados é o de intermediação da solução das demandas registradas pelos moradores dos RUCs e seu encaminhamento às instâncias competentes para solução dessas demandas.

Equipamentos Sociais

O **Quadro 4.4.3-5** a seguir, apresenta a situação atual da infraestrutura de apoio à população prevista nos RUCs. Destaca-se que todos os equipamentos já foram devidamente repassados aos seus gestores competentes, não cabendo à Norte Energia responsabilidade quanto aos serviços prestados nestas estruturas.

Quadro 4.4.3-5 – Situação dos equipamentos sociais previstos nos reassentamentos

REASSENTAMENTO	EQUIPAMENTO	IMPLANTAÇÃO	FUNCIONAMENTO
Jatobá	1 creche	Obra concluída	Doada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
	1 EMEF com 12 (doze) salas	Obra concluída	Doada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
	1 EEEM com seis salas	Obra concluída	Doada para a Secretaria de Estado de Educação por meio de Termo de Doação de Edificação
	UBS (p/ atendimento dos moradores do Jatobá e Água Azul)	Obra concluída	Atendimento iniciado em 2015
	CRAS II – Benedito Maciel (para atendimento dos moradores dos RUCs Jatobá e Água Azul)	Equipamento já existente transferido para edificação cedida pela Norte Energia	Atendimento iniciado em 14/04/2016
Água Azul	1 EMEIF com 10 (dez) salas (três para EMEI e sete para EMEF)	Obra concluída	Doada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
São Joaquim	1 EMEIF com 10 (dez) salas (três para EMEI e sete para EMEF)	Obra concluída	Doada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
	UBS (para atendimento dos moradores dos RUCs São Joaquim e Casa Nova)	Obra concluída	Atendimento iniciado em 2015

	CRAS III São Joaquim (para atendimento dos moradores dos RUCs São Joaquim e Casa Nova)	Obra concluída	Atendimento iniciado em 04/04/2016
Casa Nova	1 EMEIF com oito salas (três para EMEI e cinco para EMEF)	Obra concluída	Doada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
Laranjeiras	1 EMEIF com seis salas (uma para EMEI e cinco para EMEF)	Obra concluída	Doada para a PMA por meio de Termo de Doação de Edificação
	UBS	Obra concluída	Atendimento iniciado em 2016
	CRAS I – Vovó Dolores	Equipamento existente – reorganização da área de abrangência	Abril/2016

Legenda:

EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental
 EMEIF – Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental
 EEEM – Escola Estadual de Ensino Médio
 CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
 CREAX – Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu
 UBS – Unidade Básica de Saúde

Ainda em relação aos cinco reassentamentos urbanos coletivos construídos pela Norte Energia, em interface com o Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida, será doada uma casa em cada reassentamento que será utilizada para atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, previsto no âmbito do Convênio de Atendimento Social e Psicológico de Altamira, firmado com a municipalidade – Secretaria Municipal de Integração Social – SEMIS. No mesmo sentido, uma unidade habitacional localizada no RUC Pedral também será doada para este fim, em consonância com o previsto nos demais reassentamentos.

No que tange aos equipamentos sociais para o RUC Pedral, foram implantadas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, Creche e Unidade Básica de Saúde (UBS). Os detalhes sobre avanços e prazos na execução dessas obras estão descritos no Projeto de Reassentamento Urbano (5.1.7) deste 15º RC.

Outras informações relativas aos avanços do processo de implantação do RUC Pedral também constam do Projeto 5.1.7 acima referenciado.

4.4.3.3. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO/PROGRAMA/PROJETO NA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

A planilha de atendimento aos objetivos e metas é apresentada a seguir. Destaca-se neste item que todos os objetivos e metas relacionados a este Projeto serão também aplicados ao RUC Pedral no tempo em que se iniciarem suas atividades.

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Promover o acompanhamento social das famílias atingidas, em todas as etapas do processo de reassentamento visando à desocupação integral das áreas urbanas afetadas em função da construção da UHE Belo Monte;</p>	<p><u>Em atendimento.</u> Para o cumprimento deste objetivo já foram realizadas e continuarão a serem desenvolvidas as seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização de 37 (trinta e sete) reuniões setoriais; - 17 (dezesete) Reuniões do Comitê de Acompanhamento do Reassentamento Urbano; - 2.151 visitas às casas modelo no Bairro Jatobá; - Acompanhamento das mudanças - 3.580 famílias para os RUCs; 1.388 de indenizados e 160 família de aluguel social. - Realização de 31 (trinta e uma) reuniões de pós-ocupação; - Realização de ações de pós-ocupação relacionadas aos serviços de energia, oficialização do CEP, tarifa social e realização de cursos profissionalizantes e outras descritas desde a implantação do empreendimento. - Revisita do público optante ao RUC Pedral; atividade realizada com o acompanhamento do GT Pedral; - Início da relocação das famílias cadastradas da lagoa do Jardim Independente I, com 10 mudanças para o RUC e 35 via indenização.
<p>Propiciar o entendimento das opções de reassentamento oferecidas e atuar como facilitador na seleção da alternativa de atendimento habitacional;</p>	<p><u>Atendido.</u> Para garantir o acesso à informação por parte dos beneficiários do processo de reassentamento e efetivação do processo de acompanhamento social, encontram-se em funcionamento dois Plantões Sociais, um no RUC Jatobá e outro no RUC Laranjeiras. Esses espaços atenderão as famílias oriundas da lagoa do Jd Independente I. Também há previsão de um Plantão Social no RUC Pedral</p>
<p>Proporcionar soluções habitacionais definitivas e regularizadas, socialmente adequadas e compatíveis com o perfil socioeconômico da população atendida;</p>	<p><u>Atendido.</u> Este objetivo foi atendido no Projeto de Reassentamento (PBA 5.1.7) quando da consolidação dos projetos executivos das tipologias habitacionais. Este PBA 4.4.3 atuou de maneira conjunta na definição, subsidiando o PBA 5.1.7 com os resultados de levantamentos de campo das famílias que constituem o</p>

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Proporcionar condições para a melhoria da qualidade de vida e de convivência social dessa população, em comparação com o antigo local de residência;</p>	<p>público alvo dos RUCs e na atuação direta da divulgação das informações nos Plantões Sociais e Reuniões Setoriais.</p>
<p>Acompanhar o processo de transferência das famílias para as novas moradias, apoiando-as para que se apropriem dos novos espaços, serviços e equipamentos públicos que atenderão às novas áreas de reassentamento;</p>	<p><u>Em atendimento.</u> Esta meta foi acrescentada, no 2º RC, às já existentes no PBA.</p> <p>Os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos necessários estão sendo realizados em projetos específicos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escolas - estudo de suficiência constante do PBA 4.8.1. - UBS - dimensionamento previsto no PBA 8. - CRAS - dimensionamento previsto no PBA 4.6.2. - Praças e áreas verdes - projetadas em todos os reassentamentos no âmbito do PBA 5.1.7 - Templos Religiosos - em função das negociações com os interessados prevista no PBA 4.8.2 – Projeto de Recomposição de Equipamentos Religiosos. - Estabelecimentos comerciais e de serviços - dimensionamento de lotes mistos e comerciais previstos no projeto desenvolvido no PBA 5.1.7 e o acompanhamento da recomposição no PBA 4.5.1.
<p>Promover ações de reabilitação socioeconômica para as comunidades, gerando oportunidades de desenvolvimento familiar e comunitário.</p>	<p><u>Em atendimento.</u> As ações de organização das demandas dos moradores são iniciadas após um período de seis meses da mudança da família, tempo necessário à adaptação ao novo local de moradia. Até o momento, já foram entregues 278 certificados aos alunos dos 23 (vinte e três) cursos profissionalizantes concluídos nos RUCs Jatobá, Casa Nova, São Joaquim, Laranjeiras e Água Azul. As atividades desenvolvidas estão detalhadas no âmbito dos relatórios dos Projetos 4.4.4 – Projeto de Reparação e 4.6.2 - Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida</p>

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
Remover e reassentar a população residente na área urbana de Altamira, nas áreas abaixo da cota 100m ao longo dos igarapés Ambé, Altamira, Panelas e na orla do rio Xingu;	<p><u>Atendido.</u> O Projeto acompanhou o remanejamento de 5.136 famílias, considerando os três igarapés interferidos, abaixo da cota 100m, somado o Jardim Independente II, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.588 para Reassentamento Urbano Coletivo; - 1.388 indenizados; - 160 aluguel social. <p>Com relação ao Jardim Independente I, os números parciais são:</p> <ul style="list-style-type: none"> -10 para Reassentamento Urbano Coletivo; - 35 indenizados;
Garantir toda a logística para a mudança e reassentamento das famílias, não representando nenhum custo adicional aos reassentados;	
Garantir a reabilitação, inserção social e o desenvolvimento comunitário das famílias reassentadas, na fase de pós-ocupação;	<p><u>Em atendimento</u> Em relação às atividades de geração de trabalho e renda, bem como às ações de desenvolvimento social junto à população previstas na etapa de consolidação dos bairros, estas têm por objetivo promover parcerias com órgãos públicos para viabilizar a aplicação de programas e políticas públicas específicas, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Altamira (SEMUTS), garantindo, assim, a continuidade destas ações nas áreas de reassentamento. As atividades desenvolvidas estão detalhadas no âmbito dos relatórios dos Projetos 4.4.4 – Projeto de Reparação e 4.6.2 - Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida</p>

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
<p>Prover as áreas de reassentamento de equipamentos comunitários e estrutura de serviços adequada à demanda;</p>	<p><u>Concluído</u> Esta meta foi acrescentada, no 2º RC, às já existentes no PBA.</p> <p>Os trabalhos de identificação da demanda e atendimento dos quesitos necessários estão sendo realizados em projetos específicos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escolas - estudo de suficiência constante do PBA 4.8.1. - UBS - dimensionamento previsto no PBA 8. - CRAS - dimensionamento previsto no PBA 4.6.2. - Praças e áreas verdes - projetadas em todos os reassentamentos no âmbito do PBA 5.1.7 - Templos Religiosos - em função das negociações com os interessados previsto no PBA 4.8.2. - Estabelecimentos comerciais e de serviços - dimensionamento de lotes mistos e comerciais previstos no projeto desenvolvido no PBA 5.1.7 e o acompanhamento da recomposição no PBA 4.5.1 .
<p>Garantir o acesso à informação, prestando esclarecimentos quanto ao processo de reassentamento em todas as etapas de sua implementação. O acompanhamento social, no âmbito deste Projeto, está previsto pelo prazo de 2 anos.</p>	<p><u>Em atendimento.</u> Para garantir o acesso à informação por parte dos beneficiários do processo de reassentamento e efetivação do processo de acompanhamento social, encontram-se em funcionamento dois Plantões Sociais, um no RUC Jatobá e outro no RUC Laranjeiras, bem como o serviço 0800.</p>

4.4.3.4. ATIVIDADES PREVISTAS

Serão continuadas as ações relacionadas de consolidação dos novos bairros e o acompanhamento pós-ocupação nos RUCs Jatobá e Laranjeiras, especialmente por meio dos plantões sociais e pelo 0800, as quais também serão implementadas, oportunamente, com relação às famílias a serem remanejadas para o RUC Pedral.

Em relação às das famílias da lagoa do Independente I, as ações deste Projeto, no próximo período, deverão estar voltadas para efetivar a sua relocação para os RUCs e o seu devido acompanhamento social.

Com relação ao RUC Pedral, a Norte Energia promoveu a revisita para as 90 famílias indígenas e/ou pescadoras optantes, que já haviam feito esta opção, juntamente com o Grupo de Trabalho (GT) Pedral, visando confirmar o interesse na transferência de bairro. Assim, paralelamente, com a finalização de todas as obras previstas para o RUC Pedral, outra importante ação desse Projeto será a transferência das famílias, que manifestaram interesse e que são provisoriamente residentes em um dos cinco demais RUCs. Demais ações desse tema, serão discutidas posteriormente a conclusão das mudanças.

De maneira geral, as atividades de contato direto com o público beneficiário, previstas durante a etapa de consolidação dos reassentamentos, serão incorporadas nos demais projetos do PBA que já atuam nos RUCs. As demandas de atendimentos que são realizados nos Plantões Sociais serão conduzidas pelo Programa de Interação Social e Comunicação (7.2), que já executava parte deste atendimento.

Com a ocupação do RUCs praticamente finalizada, o Projeto de Reparação Urbana (PBA 4.4.4), juntamente com a Educação Ambiental (PBA 7.3), promovem reuniões mensais com os presidentes das associações de moradores de cada reassentamento. AA partir da relocação das famílias para o RUC Pedral, serão retomadas as reuniões de normas de convivência e ações de integração dos moradores no âmbito do Projeto de Reparação Urbana, bem como o planejamento de ações do Projeto de Educação Ambiental.

A continuidade da identificação dos casos de vulnerabilidade social dar-se-á, nos moldes atuais, via Plantão Social e pelo levantamento realizado pelo Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs (4.6.1), que visita as famílias reassentadas, identificando os casos de agravos sociais, por meio da metodologia de casos notáveis, e de IDF - Índice de Desenvolvimento Familiar - baixos. As famílias ou componentes que se encontrem em tal situação são encaminhados para atendimento pelo Serviço Conveniado entre a Norte Energia e a PMA, cuja gestão é realizada pelo Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida (4.6.2) que, complementarmente, assiste à SEMUTS na implantação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Estas últimas ações sociais contam com a participação de moradores dos RUCs em diversas atividades voltadas a camadas como jovens e idosos.

Isto posto, o trabalho de articulação institucional junto ao Poder Público é de fundamental importância para impulsionar estas ações nos RUCs e está estreitamente relacionada ao processo de aceitação destes bairros e do repasse dos equipamentos públicos neles contidos.

4.4.3.5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS

Em função deste Projeto possuir interface direta com outros programas e projetos do PBA relacionados com a negociação e indenização na área urbana, implantação dos RUCs (RUC Pedral, especificamente), Reparação, Educação Ambiental e Comunicação Social, entre outros, o mesmo não possui um cronograma próprio de atividades, sendo suas ações, na maioria das vezes, dependentes da ocorrência de outras no âmbito dos programas e projetos acima referenciados.

Para as ações atuais envolvendo a relocação de famílias, tem-se

- Relocação das famílias residentes na lagoa do Jardim Independente I - a ação iniciou-se em dezembro/2018, como demonstrado neste 15º RC; o prazo de finalização é fevereiro/2019.
- Transferência das famílias indígenas e/ou pescadoras, relocadas provisoriamente em um dos RUCs implantados, para o RUC Pedral – julho/2019.

4.4.3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto ao longo deste relatório e anteriores, se pode depreender que os compromissos relativos à Etapa de Implantação do empreendimento foram plenamente atendidos no que se refere ao acompanhamento social adequado às famílias relocadas, desde a fase de pré-mudança, até seu estabelecimento no novo bairro.

As mudanças ocorridas no período de abrangência deste 15º RC, e futuras, estão relacionadas com a relocação de famílias da área da lagoa do Jardim Independente I, a transferência de famílias optantes pelo Pedral que se encontram atualmente residindo em um dos cinco RUCs, além de casos de famílias e/ou imóveis com processos judicializados, que podem originar decisões judiciais ou acordos via DPU.

Assim, reitera-se que além desses novos processos de relocação, será dada continuidade às ações para a consolidação dos RUCs por meio do acompanhamento social dos Plantões Sociais e das demandas específicas acompanhadas pela equipe técnica do Projeto, e em interface com outros projetos atuantes nos reassentamentos, buscando garantir a autonomia dos bairros. Isto posto, nota-se que o trabalho de articulação institucional junto ao Poder Público é de fundamental importância nesta fase para impulsionar essas ações nos RUCs e está estreitamente relacionado ao processo de aceitação desses bairros e do repasse dos equipamentos públicos neles contidos.

4.4.3.7. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Manuela de Souza Degani	Enfermagem	Gerente de Projetos Socioambientais	-	3610496
Denis Cardoso	Agrônomo	Coordenador de Projetos	CREA-MG- 82603	-

4.4.3.8. ANEXOS

Não há anexos.