

PACOTE DE TRABALHO: 11.1.1 Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força
 Início geração comercial da 1ª UG CF
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2010	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

11. PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

11.1 Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico

11.1.1 Projeto de Monitor. Hidrossedimentológico

1	Instalação de estações fluviométricas																											
1	Instalação de estações fluviométricas																											
2	Medições de descarga líquida/sólida																											
2	Medições de descarga líquida/sólida																											
3	Levantamentos batimétricos																											
3.1	Igarapés de Altamira																											
3.2	Rio Xingu Jusante da Casa de Força Principal																											

LEGENDA
 PREVISTO NO PBA
 REALIZADO
 PREVISTO