


PACOTE DE TRABALHO: 14.1.1 Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira



Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) ▼
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼
 Entrada operação última UG da CF Complementar ▼
 Início geração comercial CF Principal ▼

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
14	14. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU																								
14.1	14.1 Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias																								
14.1.1	14.1.1 Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira																								
1	Levantamento das frentes de garimpo ativas e inativas																								
1	Levantamento das frentes de garimpo ativas e inativas																								
2	Cadastramento dos trabalhadores envolvidos com a atividade garimpeira																								
2	Cadastramento dos trabalhadores envolvidos com a atividade garimpeira																								
3	Prestação de Informações e Esclarecimentos sobre a Regularização das Atividades Garimpeiras e Procedime																								
3	Prestação de Informações e Esclarecimentos sobre a Regularização das Atividades Garimpeiras e Procedime																								
4	Acompanhamento da evolução dos processos minerários na região da Volta Grande																								
4	Acompanhamento da evolução dos processos minerários na região da Volta Grande																								
5	Monitoramento da atividade garimpeira na região da Volta Grande																								
5	Monitoramento da atividade garimpeira na região da Volta Grande																								
6	Elaboração e emissão de relatório consolidado para o IBAMA																								
6	Elaboração e emissão de relatório consolidado para o IBAMA																								

LEGENDA

	Linha de Base - Alteração do PBA
	Realizado/Andamento
	Previsto até o fim do produto