

PACOTE DE TRABALHO - 5.3.19 Projeto de Saneamento - Belo Monte e Belo Monte do Pontal

Atividades Produtos		Cadastro Igarapés Alamira Reservat. Intermediário Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar Início geração comercial da 1ª US CF Complementar Enchimento Reserv. Inerm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação última US da CF Complementar Início geração comercial CF Principal																							
Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
5	PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA																								
5.3	Programa de Intervenção em Belo Monte e Belo Monte do Pontal																								
5.3.19	Projeto de Saneamento																								
1	Sistema de Abastecimento de Água e ETA																								
1.1	Projetos Executivos																								
1.2	Implantação																								
2	Sistema de Esgotamento Sanitário e ETE																								
2.1	Projetos Executivos																								
2.2	Implantação																								
3	Aterro Sanitário																								
3.1	Projetos Executivo																								
3.2	Implantação																								
4	Avaliação e Monitoramento																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto