

PACOTE DE TRABALHO - 4.4.1 Projeto de Regularização Fundiária Urbana

Atividades Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> ▼ Cadastro Igarapés Altamira ▼ Reservat. Intermediário ▼ Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) ▼ Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼ Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação ultima UG da CF Complementar ▼ Início geração comercial CF Principal </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
ETAPAS		IMPLANTAÇÃO																							
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	PLANO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ATINGIDA																								
4.4	Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana																								
4.4.1	Projeto de Regularização Fundiária Urbana																								
1	Pesquisa Fundiária																								
2	Levantamento de Ações Judiciais																								
3	Pesquisa Social da População Atingida																								
4	Sistematização em banco de dados georreferenciado																								
5	Reunião com a população e órgãos públicos																								
6	Formulação de propostas de parceria com o poder público																								
7	Firmar convênio com instituições públicas e privadas																								
8	Montar plano de monitoramento																								
9	Solicitação de título de posse																								
10	Reconhecimento de posse pelo poder público																								
11	Apoio jurídico para os atingidos																								
12	Monitoramento e avaliação																								

LEGENDA
 Linha de Base - Alteração do PBA
 Realizado/Andamento
 Previsto até o fim do produto