

PACOTE DE TRABALHO: 13.1.1. Projeto de Monitoramento das Florestas Aluviais

Item	Descrição	Cronograma																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
13	13. Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos																								
13.1.1	13.1.1. Projeto de Monitoramento das Florestas Aluviais																								
1	Equipe Técnica																								
1.1	Capacitação das equipes de trabalho																								
1.1	Capacitação das equipes de trabalho																								
1.2	Planejamento das atividades junto às equipes de desmatamento																								
1.2	Planejamento das atividades junto às equipes de desmatamento																								
1.3	Planejamento das atividades junto às equipes de Salvamento da Flora e Banco de Germoplasma																								
1.3	Planejamento das atividades junto às equipes de Salvamento da Flora e Banco de Germoplasma																								
2	Módulos RAPELD																								
2.1	Implantação dos módulos de monitoramento RAPELD																								
2.1	Implantação dos módulos de monitoramento RAPELD																								
3	Parcerias Institucionais																								
3.1	Contato e Formação de Parcerias com instituições de interesse																								
3.1	Contato e Formação de Parcerias com instituições de interesse																								
4	Monitoramento																								
4.1	Avaliação estrutural da comunidade vegetal nas parcelas permanentes																								
4.1	Avaliação estrutural da comunidade vegetal nas parcelas permanentes																								
5	Relatórios																								
5.1	Relatórios Parciais																								
5.1	Relatórios Parciais																								
5.2	Relatórios Consolidados																								
5.2	Relatórios Consolidados																								

LEGENDA Informação do PBA Realizado Previsto até fim do produto

Desvio do rio pelo vertedouro (Sítio Pimental)

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar

Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)

Entrada operação última UG da CF Complementar

Início geração comercial CF Principal