

6º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.2 - 3 – Quantitativo de Hidrossemeadura
Executada nas Unidades Construtivas**

MÊS DE REFERENCIA	UNIDADE CONSTRUTIVA	QUANTIFICAÇÃO EXECUTADA (m²)
dez/13	Bela Vista	1.012,00
	Pimental	42.325,14
	Infraestrutura e Acessos (Vila Residencial)	47.120,41
jan/14	Bela Vista	35.183,00
	Canais e Diques	131.637,90
	Belo Monte	92.140,00
	Infraestrutura e Acessos (Vila Residencial)	70.342,02
fev/14	Bela Vista	0,00
	Canais e Diques	76.362,10
	Belo Monte	84.000,00
	Vila Residencial	43.321,96
mar/14	Bela Vista	5.158,65
	Canais e Diques	56.066,10
	Belo Monte	163.681,43
	Infraestrutura e Acessos (Vila Residencial)	61.688,00
abr/14	Infraestrutura e Acessos (Vila Residencial)	31.413,61
mai/14	Belo Monte	32.227,00
	Infraestrutura e Acessos (Vila Residencial)	12.632,60
Junho	Belo Monte	12.595,00
	Infraestrutura e Acessos (Vila Residencial)	16.108,00

Unidade Construtiva	Quantificação Acumulada Executada (m²)
Canais e Diques	305.419,75
Pimental	42.325,14
Belo Monte	384.643,43
Infraestrutura e Acessos	282.626,60
TOTAL	1.015.014,92