

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sito Pimental) ▼

Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼

Enchimento Reserv. Interim. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼

Entrada operação última UG da CF Complementar ▼

Início geração comercial CF Principal ▼

ETAPAS	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
IMPLANTAÇÃO																								
3. PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO																								
3.6 Programa de Desmobilização de Mão de Obra																								
1	Elaborar Plano Conceitual de Desmobilização de Mão de Obra																							
1	Elaborar Plano Conceitual de Desmobilização de Mão de Obra																							
2	Compilação de Dados (Histograma, Outros PBAs, Formulários de Acompanhamento)																							
2	Compilação de Dados (Histograma, Outros PBAs, Formulários de Acompanhamento)																							
3	Estabelecimento de Parcerias																							
3	Estabelecimento de Parcerias																							
4	Estabelecimento da melhor formato de desmobilização e reaproveitamento das estruturas e equipamentos																							
4	Estabelecimento da melhor formato de desmobilização e reaproveitamento das estruturas e equipamentos																							
5	Monitoramento das ações do Programa																							
5	Monitoramento das ações do Programa																							
6	Relatórios Consolidados																							
6	Relatórios Consolidados																							

	Linha de Base - Alteração Proposta neste 6o RC
	Realizado/Andamento
	Previsto até o fim do produto