

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Construção de Sede do DSEI-Altamira (Contemplando Núcleo de Vigilância e a Farmácia Verde)	Não iniciada	Não se aplica	A construção da sede do DSEI-Altamira depende de indicação de terreno por parte do mesmo, para que a NE proceda à elaboração dos projetos básico e executivo e a construção. O prazo determinado pelo PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta é 2017
Construção/reforma/ampliação de 34 Postos de Saúde;	Em andamento	Não se aplica	Os projetos executivos foram finalizados em dezembro/2014, as obras das 34 UBSIs foram todas contratadas no 1º semestre de 2015. Considerando que o prazo estipulado pelo PO PBA-CI é que esta meta fosse atingida em 2017, considera-se que a mesma encontra-se encaminhada e será atingida com significativa antecedência
Construção de 1 Pólo Base de Saúde	Cancelada	Alteração de escopo	A SESAI/MS, por meio do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI de Altamira/PA, emitiu a resolução nº 021/2014, de 12 de março de 2014, que determinou os modelos de UBSI (tipos I e II) que deverão ser construídos em cada uma das 34 aldeias da área de influência da UHE BM, descartando a necessidade de construção de polo base de saúde.
Estabelecimentos de Saúde adequadamente equipados (1 pólo base, 34 postos de saúde, Sede do DSEI e CASAI);	Em andamento	Alteração de escopo em relação exclusivamente ao pólo base	Conforme explicitado neste relatório, os equipamentos e insumos serão adquiridos de forma a serem entregues quando da conclusão das UBSI. A aquisição dos equipamentos para a sede do DSEI não foram iniciadas devido à indefinição do local, porém já foram entregues os equipamentos para o funcionamento da CASAI temporária.
Aquisição de uma unidade móvel especializada em odontologia	Cancelada	Alteração de escopo	Conforme explicitado no 4º RCS.
Melhorar os acessos da população indígena aos serviços de saúde	Em andamento	Não se aplica	No âmbito do Programa de Infraestrutura (PIE) do PO PBA-CI, acessos aos serviços de saúde estão sendo garantidos, através da recuperação/construção de pistas de pouso e recuperação de acessos terrestres. Considerando o prazo determinado pelo PO PBA-CI, ou seja, 2017, considera-se que esta meta está bem encaminhada para que seja plenamente atingida antes do referido prazo
Permitir o deslocamento das equipes de saúde às Aldeias	Em andamento		