

PACOTE DE TRABALHO - 4.3.2 Projeto de Recomposição da Infraestrutura de Saneamento

Atividades Produtos	Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) Início enchimento Reservatório Xingu - emissão Enchimento Reservatório Intermediário Início geração comercial CF Principal Finalização obras civis e início geração comercial da 1ª UG CF Principal																																			
	2011					2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019		
Item	Descrição																																			

4	4. PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																			
4.3	4.3 Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural																			
4.3.2	4.3.2 Projeto de Recomposição da Infraestrutura de Saneamento																			
CRONOGRAMA PROPOSTO NO 2º RELATÓRIO CONSOLIDADO PARA IBAMA																				
1.1	Levantamento cadastral das comunidades e residências isoladas																			
1.2	Definição das soluções integradas e individuais																			
1.3	Detalhamento dos projetos																			
1.4	Educação em saneamento																			
1.5	Implantação dos sistemas projetados																			
1.5.1	Povoado de Ressaca																			
1.5.2	Povoado de Ilha da Fazenda																			
1.5.3	Povoado de Garimpo do Galo																			
1.5.6	Unidades individuais isoladas																			
1.6	Monitoramento e Avaliação do projeto																			

LEGENDA Realizado e/ou Andamento Previsto até o fim do produto