

PACOTE DE TRABALHO - 5.1.6 Diretrizes para o Planejamento Integrado

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019							
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div style="width: 20%;"> <p>Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)</p> <p>Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO Intermediário</p> <p>Início geração comercial CF Principal</p> </div> <div style="width: 20%; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> <p>Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal</p> </div> </div>																																							
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																									
5 PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA																																									
5.1 Programa de Intervenção em Altamira																																									
5.1.6 Diretrizes para o Planejamento Integrado																																									
Diretrizes de Planejamento Integrado																																									
1	Elaboração de Diretrizes Gerais de Planejamento Integrado - PBA																																								
2	Apresentação e Discussão com a Prefeitura Municipal - PBA																																								
Drenagem Urbana																																									
3	Estudo de Macrodrenagem - PBA																																								
4	Projeto Básico de Drenagem Urbana - PBA <i>(incorporado nos cronogramas dos Projetos 5.1.7 e 5.1.8)</i>																																								
5	Projeto Executivo de Drenagem Urbana - PBA <i>(incorporado nos cronogramas dos Projetos 5.1.7 e 5.1.8)</i>																																								
6	Drenagem Urbana - Implantação - PBA <i>(incorporado nos cronogramas dos Projetos 5.1.7 e 5.1.8)</i>																																								
Vila Residencial																																									
7	Desenvolvimento dos Projetos para Implantação das Residências (CCBM) - PBA																																								
8	Implantação das Residências (CCBM) - PBA																																								
9	Avaliação e Monitoramento - PBA																																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto
- Retificação abrangendo cronogramas do Parques e Orla e RUCS (Verificar envio de resposta para OF 02001.013482/2013-14 DILIC/IBAMA, minutado pelo CNEC WorleyParsons)