

12.1.3 PROJETO DE DEMOLIÇÃO E DESINFECÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
1) Delimitar a área no entorno dos reservatórios do Xingu e Intermediário onde haverá necessidade de atuação do projeto.	1) Sem alterações de escopo ou prazo.	<ul style="list-style-type: none"> Produção de material de apoio de planejamento e de campo contendo os quantitativos e a distribuição espacial das propriedades rurais cadastradas para o presente Projeto, delimitando assim a área no entorno dos reservatórios do Xingu e Intermediário que estão sujeitas a ação das atividades de demolição e desinfecção inerentes ao Projeto 12.1.3. 	<p>Zona Urbana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada em atividades de demolição e desinfecção para a zona urbana do empreendimento (igarapés Altamira, Ambé e Pannels) contendo neste documento: o mapa com a distribuição espacial das propriedades, o planejamento e metodologia a serem utilizados, assim como o levantamento dos quantitativos inerentes ao total de propriedades cadastradas e levantadas pela Norte Energia. <p>Zona Rural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada em atividades de demolição e desinfecção para a zona rural do empreendimento contendo neste documento: o mapa com a distribuição espacial das propriedades, o planejamento e metodologia a serem utilizados, assim como o levantamento dos quantitativos inerentes ao total de propriedades cadastradas e levantadas pela Norte Energia. 	1) Atendida.	<p>Zona Urbana:</p> <p>No conteúdo do 5º e 6º RCs (janeiro e julho de 2014, respectivamente) foram apresentados os mapas contendo as propriedades cadastradas ao longos dos igarapés Altamira, Pannels e Ambé situados na zona urbana de Altamira, assim o organograma das atividades a serem executadas pelo PBA 12.1.3 e o próprio Termo de Referência citado ao lado.</p> <p>Zona Rural:</p> <p>No âmbito do 6º RC (julho de 2014) e do Relatório Consolidado Final (fevereiro de 2015) foi apresentado o mapa com a localização espacial das propriedades a serem demolidas, limpas e desinfecadas na região do empreendimento considerada como zona rural, assim como o conteúdo do Termo de Referência mencionado ao lado.</p>
2) Promover o cadastramento das edificações a serem demolidas bem como seus ocupantes/proprietários.			<p>Zona Urbana:</p> <ul style="list-style-type: none"> As atividades de demolição e desinfecção de estruturas e edificações na zona urbana de Altamira continuaram a se desenvolver continuamente durante o período compreendido entre fevereiro a junho de 2015. Desde o início das atividades até o presente momento, 3.719 propriedades tiveram as atividades de demolição e desinfecção concluídas de um total de 5.141 propriedades cadastradas, perfazendo uma porcentagem geral de 72,34%. Portanto, o prazo previsto para conclusão das atividades para o final de junho de 2015 (final do T2 de 2015) não poderá ser cumprido, sendo que o novo prazo de conclusão das atividades foi estabelecido para o final de agosto de 2015, abrangendo toda a zona urbana de Altamira, tanto abaixo quanto acima da cota 97,00 m. Mais especificamente para a região abaixo da cota 97,00 m, informa-se que as atividades de demolição, limpeza e desinfecção das propriedades estão com 86,25% das referidas atividades concluídas. 	2) Em atendimento.	
3) Acompanhar e registrar o avanço das demolições e desinfecções das estruturas e edificações cadastradas.	2) e 3) Revisão do prazo de conclusão das atividades de demolição e desinfecção das edificações na zona urbana de Altamira para o final de agosto de 2015, tanto para a região abaixo da cota 97,00 m quanto para a região acima da cota 97,00 m.	<ul style="list-style-type: none"> Conforme informado nos últimos Relatórios Consolidados (5º, 6º e Relatório Final Consolidado), devido a sua grande abrangência espacial e dos quantitativos elevados de imóveis e famílias afetadas pela implantação da UHE Belo Monte, as atividades executadas para este Projeto continuam sendo desenvolvidas e tratadas em dois grandes domínios: zona urbana e zona rural. Esta divisão visa o melhor ordenamento, desenvolvimento e caracterização de todo o processo de planejamento e de execução inerentes ao Projeto. As atividades de campo de demolição e desinfecção das estruturas e edificações, tanto na zona rural quanto na zona urbana, estão ocorrendo diariamente, sendo que as mesmas continuarão a se desenvolver até o final do T3 de 2015. 	<p>Zona Urbana:</p> <ul style="list-style-type: none"> O Quadro 12.1.3 – 1 a seguir ilustra os quantitativos de propriedades demolidas, mensalmente, desde o início das atividades até o final de junho de 2015 para a zona urbana de Altamira. 	3) Em atendimento.	<p>O Anexo 12.1.3 – 1 deste relatório apresenta a planilha de controle das demolições já executadas, bem como a situação das propriedades, sendo atualizada semanalmente pela Leme Engenharia e enviada para a Norte Energia até junho de 2015.</p> <p>O Anexo 12.1.3 – 2 apresenta um registro fotográfico das atividades desenvolvidas na zona urbana de Altamira no período de fevereiro a junho de 2015. Neste mesmo anexo, são apresentadas fotos referentes às atividades de demolição realizadas na zona rural, a partir de junho de 2015.</p> <p>O Anexo 12.1.3 – 3 apresenta o mapa de áreas liberadas dos igarapés Ambé e Altamira onde se observam as propriedades já demolidas no âmbito do PBA 12.1.3. Já os Anexos 12.1.3 – 4 e 12.1.3 – 5 mostram, respectivamente, os mapas da Orla de Altamira e do igarapé Pannels também ilustrando as propriedades demolidas.</p>

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas																																																
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo																																																				
			<p>Quadro 12.1.3 – 1 – Quadro Resumo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Quantitativos de Propriedades Demolidas Mensalmente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OUTUBRO/13</td> <td>3</td> <td>SETEMBRO/14</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>NOVEMBRO/13</td> <td>2</td> <td>OUTUBRO/14</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>DEZEMBRO/13</td> <td>1</td> <td>NOVEMBRO/14</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>JANEIRO/14</td> <td>34</td> <td>DEZEMBRO/14</td> <td>292</td> </tr> <tr> <td>FEVEREIRO/14</td> <td>41</td> <td>JANEIRO/15</td> <td>443</td> </tr> <tr> <td>MARÇO/14</td> <td>29</td> <td>FEVEREIRO/15</td> <td>279</td> </tr> <tr> <td>ABRIL/14</td> <td>42</td> <td>MARÇO/15</td> <td>394</td> </tr> <tr> <td>MAIO/14</td> <td>58</td> <td>ABRIL/15</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>JUNHO/14</td> <td>32</td> <td>MAIO/15</td> <td>520</td> </tr> <tr> <td>JULHO/14</td> <td>65</td> <td>JUNHO/15</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO/14</td> <td>87</td> <td>TOTAL</td> <td>3719</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Dentro do novo prazo, a Norte Energia tem desenvolvido um novo planejamento interno de trabalho para solucionar com maior rapidez os assuntos burocráticos pendentes de pagamento, mudança e liberação de propriedades para agilização das atividades de demolição e desinfecção na zona urbana, assim como a disponibilização em campo de um maior número de mão de obra e equipamento. <p>Zona Rural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Com relação a zona rural da área de influência do empreendimento a empresa NATURASUL (mesma empresa responsável pelas mudanças rurais) foi contratada pela Norte Energia para iniciar as atividades de demolição e desinfecção levando-se em consideração os quantitativos apresentados no âmbito do 6º Relatório Consolidado. As atividades estão previstas para serem concluídas no final do terceiro trimestre de 2015 conforme apresentado no gráfico do cronograma deste Projeto no contexto do Relatório Consolidado Final, entregue em fevereiro de 2015. O planejamento levado a efeito pela Norte Energia considera a priorização de demolições em ilhas, margem direita, margem esquerda e reservatório intermediário, de forma a liberar as áreas concordantes com as necessidades da formação do reservatório do rio Xingu e do reservatório intermediário. Informa-se que o planejamento para início das atividades na zona rural foi desenvolvido ao longo do mês de maio de 2015 e sua execução teve início em junho de 2015, sendo que até o dia 25/06/2015 foram executadas demolições em 72 propriedades. Integram o referido planejamento, a articulação entre os processos de pagamento, mudança, demolição e o Plano de Enchimento do Reservatório. 	Quantitativos de Propriedades Demolidas Mensalmente				OUTUBRO/13	3	SETEMBRO/14	177	NOVEMBRO/13	2	OUTUBRO/14	181	DEZEMBRO/13	1	NOVEMBRO/14	275	JANEIRO/14	34	DEZEMBRO/14	292	FEVEREIRO/14	41	JANEIRO/15	443	MARÇO/14	29	FEVEREIRO/15	279	ABRIL/14	42	MARÇO/15	394	MAIO/14	58	ABRIL/15	480	JUNHO/14	32	MAIO/15	520	JULHO/14	65	JUNHO/15	293	AGOSTO/14	87	TOTAL	3719		
Quantitativos de Propriedades Demolidas Mensalmente																																																					
OUTUBRO/13	3	SETEMBRO/14	177																																																		
NOVEMBRO/13	2	OUTUBRO/14	181																																																		
DEZEMBRO/13	1	NOVEMBRO/14	275																																																		
JANEIRO/14	34	DEZEMBRO/14	292																																																		
FEVEREIRO/14	41	JANEIRO/15	443																																																		
MARÇO/14	29	FEVEREIRO/15	279																																																		
ABRIL/14	42	MARÇO/15	394																																																		
MAIO/14	58	ABRIL/15	480																																																		
JUNHO/14	32	MAIO/15	520																																																		
JULHO/14	65	JUNHO/15	293																																																		
AGOSTO/14	87	TOTAL	3719																																																		

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
			<ul style="list-style-type: none"> Esta integração é garantida pelo monitoramento em campo para certificação da liberação total das áreas interferidas que, a partir daí, são devidamente identificadas com placas. Estas incursões objetivam também, identificar eventuais reocupações em áreas já liberadas pela Norte Energia, bem como para identificação de estruturas que se revelam com a diminuição dos níveis do rio Xingu e podem representar um atrativo para que elas ocorram. 		
<p>4) Apresentar relatório mensal aos órgãos envolvidos (prefeituras, empreendedor e IBAMA), onde constará o avanço do cronograma dos serviços e possíveis modificações no plano de ação do projeto, a fim de atender todos os objetivos no prazo determinado.</p>	<p>4) Sem alterações de escopo o prazo</p>	<ul style="list-style-type: none"> As informações referentes ao desenvolvimento das atividades do Projeto são atualizadas diariamente e relatadas mensalmente em relatórios gerenciais internos da Norte Energia. Para o pleno desenvolvimento das atividades é necessário um contato contínuo junto a Prefeitura de Altamira (atividades de integração). Destaca-se ainda que a dinâmica e complexidade das atividades relacionadas a este Projeto estarem estreitamente relacionadas aos serviços de campo propriamente dito, definiu-se que não se justificava a apresentação de relatórios mensais conforme preconizado, sendo que estão sendo realizados contatos contínuos junto a Prefeitura de Altamira para o bom andamento das atividades do Projeto. Além disso, ao IBAMA são apresentados relatórios mensais da situação atual das áreas demolidas, no âmbito do Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias. 	<ul style="list-style-type: none"> Os dados e resultados oriundos das atividades deste projeto são apresentados de forma consolidada ao IBAMA durante a elaboração e encaminhamento dos relatórios consolidados semestrais 	<p>4) Em atendimento.</p>	<p>Relatórios gerenciais internos da Norte Energia referente ao andamento e desenvolvimento das atividades do Projeto 12.1.3.</p>

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Cristiane Peixoto Vieira	Engenheira Civil Sênior, MSc	Gerente de Meio Ambiente	CREA/MG 57.945 D	2010648
Luis Augusto da Silva Vasconcellos	Biólogo Sênior, MSc	Coordenador de Campo	CRBio 20.598/01 D	1.772.130
João Bosco Martins	Engenheiro Civil	Análise e avaliação de dados	CREA/MG 50.314 D	-
Alexandre Luiz Canhoto de Azeredo	Geólogo Senior	Coordenador Meio Físico	CREA/RJ-100075 D	567.608
Bernardo Gontijo G. Guedes	Engenheiro de Meio Ambiente	Levantamento e coleta de dados	CREA/MG 99.226 D	-
Carlos Chicarelli	Geógrafo Junior	Levantamento e coleta de dados	CREA/MG 120.924 D	4.963.386
Luciano Ferraz Andrade	Geógrafo	Geoprocessamento e design gráfico	CREA/MG 164.360/D	5.552.542
Gabriel Santos de Oliveira	Técnico em Meio Ambiente	Levantamento e coleta de dados	-	-
Francisco Ribeiro	Técnico em Informática	Montagem e alimentação do banco de dados	-	-

ANEXOS

Anexo 12.1.3 – 1 – Planilha de Controle de Demolições da Zona Urbana de Altamira até Junho de 2015

Anexo 12.1.3 – 2 – Registro Fotográfico das Atividades de Demolição e Desinfecção – Zona Urbana e Zona Rural

Anexo 12.1.3 - 3 – Mapa 01 – Igarapés Ambé e Altamira

Anexo 12.1.3 - 4 – Mapa 02 – Orla de Altamira

Anexo 12.1.3 – 5 - Mapa 03 – Igarapé Panelas