

## 5.1.8 PROJETO DE PARQUES E REURBANIZAÇÃO DA ORLA

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
1 - Elaboração de um plano mestre para a recuperação dos igarapés de Altamira.	1 - Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	1 - A elaboração do plano mestre para a recuperação dos Igarapés de Altamira foi realizada em conjunto com apresentações à sociedade e à Prefeitura, de modo a garantir um processo participativo. Os planos mestres dos igarapés de Altamira foram reunidos no Caderno de Diretrizes do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla, que, inclusive, serviu de base para a vistoria da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT em Fevereiro de 2014. Nele estão contidas as diretrizes de projeto para as áreas destinadas a intervenção – Igarapés e Orla do rio Xingu. Identificando não só perímetros para a recuperação, reurbanização e criação de parques, como também as intervenções viárias necessárias para adequar de maneira lógica e confortável toda a mudança que ocorrerá em virtude da formação de novos espaços.	1 – O Caderno de Diretrizes do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla foi protocolado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altamira – SEMAT em Fevereiro de 2014 por meio da CE 132/2014-DS-SSE.	1 - Atendida	No 4º Relatório Consolidado enviado ao IBAMA, foram anexados os documentos que configuram o material apresentado à Prefeitura Municipal de Altamira, a CE 0300/2013-DS de apresentação e aprovação do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla e os Planos Mestres Conceituais de cada Parque e da Orla.
2 - Elaboração do projeto conceitual do atracadouro.	2 - Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	2 - A elaboração do projeto conceitual do atracadouro contou com a participação da população em reuniões realizadas em Agosto de 2013, cujo método aplicado foi o Metaplan, que possibilitou um diálogo de forma colaborativa com os grupos ligados às demandas de infraestrutura náutica, resultando em diretrizes concretas para o seguimento do processo de desenvolvimento de projeto. Assim, foram projetados 3 locais distintos de atracação ao longo da Orla - Portos do Mercado, Porto Seis e Porto do Pepino. Adicionalmente, no Igarapé Panelas, será construído um ponto de atracação à jusante da Ponte da Av. Tancredo Neves.	2 – Os projetos foram encaminhados ao MPA por meio da CE 117/2014-DS, em abril de 2014; ao IBAMA por meio das CEs 161/2014-DS e 165/2014-DS, em maio de 2014; à Capitania dos Portos por meio da CE512/2014-DS-SSE em meio de 2014; à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altamira – SEMAT e à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEOVI por meio das CEs 0600/2014-DS-SSE e 0601/2014-DS-SSE, ambas em julho de 2014.  A Agência Nacional de Águas – ANA recebeu, em Junho de 2014, por meio da CE 043/2014-PR, os estudos de otimização dos estudos de remanso, caderno de desenhos do Projeto Parques e Reurbanização da Orla e caderno de desenhos das estruturas e drenagem.	2 - Atendida	No 6º Relatório Consolidado enviado ao IBAMA foi descrito o processo de desenvolvimento dos projetos dos pontos de atracação na Orla e no Igarapé Panelas.
3 - Elaboração de programa de atividades para a requalificação da orla fluvial.	3 - Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	3 - A elaboração do programa de atividade para o projeto na Orla do Xingu considerou a manutenção de atividades existentes e a implantação de melhorias específicas associadas às questões econômica, de lazer, de cultura e de recreação.	3 - Os projetos foram encaminhados ao MPA por meio da CE 117/2014-DS, em abril de 2014; ao IBAMA por meio das CEs 161/2014-DS e 165/2014-DS, em maio de 2014; à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altamira – SEMAT e à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEOVI por meio das CEs 0600/2014-DS-SSE e 0601/2014-DS-SSE, ambas em julho de 2014.	3 - Atendida	As reuniões e apresentações dos projetos vinculados à requalificação da Orla do rio Xingu foram registradas no 5º e 6º Relatórios Consolidados enviados ao IBAMA

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas																																
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo																																				
4 - Apresentação dos projetos para poder público, sociedade civil e demais entidades interessadas.	4 - Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	4 - As apresentações à população, ao poder público e aos grupos de interesse aconteciam na medida em que as metas acima eram alcançadas. Para tanto, atas de reunião, listas de presença e registros fotográficos elaborados durante a realização dessa meta comprovam que o item foi concluído. No decorrer do processo as evidências das atividades foram sendo apresentadas nos relatório consolidados, tendo no 7º RC sido apresentada consolidação de todo o conteúdo relacionado às apresentações para poder público, sociedade civil e outras entidades.	<p>Quadro do histórico de apresentações do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla – extraído do 7º Relatório Consolidado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>APRESENTAÇÕES</th> <th>DATAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ministério das Cidades, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão</td> <td>Abr / 2013</td> </tr> <tr> <td>Ministério de Pesca e Aquicultura</td> <td>Abr / 2013</td> </tr> <tr> <td>Comitê da Pesca</td> <td>Jun / 2013</td> </tr> <tr> <td>Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte</td> <td>Jun / 2013</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Obras e Viação - SEOVI</td> <td>Jun / 2013</td> </tr> <tr> <td>Prefeito Municipal</td> <td>Jun / 2013</td> </tr> <tr> <td>Metaplan com grupos específicos (barqueiros, aquaristas e carpinteiros navais)</td> <td>Ago / 2013</td> </tr> <tr> <td>Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte</td> <td>Set / 2013</td> </tr> <tr> <td>Secretarias Municipais: SEMAT, SEOVI, SEFIN, SEPLAN</td> <td>Dez / 2013</td> </tr> <tr> <td>Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT</td> <td>Dez / 2013</td> </tr> <tr> <td>Vistoria Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT</td> <td>Fev / 2014</td> </tr> <tr> <td>Apresentação do Projeto da Sede da Colônia de Pescadoes Z-57</td> <td>Fev / 2014</td> </tr> <tr> <td>Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte</td> <td>Mar / 2014</td> </tr> <tr> <td>Seminário com Secretarias Municipais: SEMAT, SEOVI, SEFIN, SEPLAN</td> <td>Mar / 2014</td> </tr> <tr> <td>Devolutivas e apresentações dos projetos a grupos específicos (barqueiros, aquaristas e carpinteiros navais)</td> <td>Mar / 2014</td> </tr> </tbody> </table>	APRESENTAÇÕES	DATAS	Ministério das Cidades, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão	Abr / 2013	Ministério de Pesca e Aquicultura	Abr / 2013	Comitê da Pesca	Jun / 2013	Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte	Jun / 2013	Secretaria de Obras e Viação - SEOVI	Jun / 2013	Prefeito Municipal	Jun / 2013	Metaplan com grupos específicos (barqueiros, aquaristas e carpinteiros navais)	Ago / 2013	Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte	Set / 2013	Secretarias Municipais: SEMAT, SEOVI, SEFIN, SEPLAN	Dez / 2013	Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT	Dez / 2013	Vistoria Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT	Fev / 2014	Apresentação do Projeto da Sede da Colônia de Pescadoes Z-57	Fev / 2014	Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte	Mar / 2014	Seminário com Secretarias Municipais: SEMAT, SEOVI, SEFIN, SEPLAN	Mar / 2014	Devolutivas e apresentações dos projetos a grupos específicos (barqueiros, aquaristas e carpinteiros navais)	Mar / 2014	4 - Atendida	As reuniões e apresentações dos projetos vinculados à requalificação da Orla do rio Xingu foram registradas no 5º e 6º Relatórios Consolidados enviados ao IBAMA.
APRESENTAÇÕES	DATAS																																				
Ministério das Cidades, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão	Abr / 2013																																				
Ministério de Pesca e Aquicultura	Abr / 2013																																				
Comitê da Pesca	Jun / 2013																																				
Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte	Jun / 2013																																				
Secretaria de Obras e Viação - SEOVI	Jun / 2013																																				
Prefeito Municipal	Jun / 2013																																				
Metaplan com grupos específicos (barqueiros, aquaristas e carpinteiros navais)	Ago / 2013																																				
Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte	Set / 2013																																				
Secretarias Municipais: SEMAT, SEOVI, SEFIN, SEPLAN	Dez / 2013																																				
Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT	Dez / 2013																																				
Vistoria Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT	Fev / 2014																																				
Apresentação do Projeto da Sede da Colônia de Pescadoes Z-57	Fev / 2014																																				
Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte	Mar / 2014																																				
Seminário com Secretarias Municipais: SEMAT, SEOVI, SEFIN, SEPLAN	Mar / 2014																																				
Devolutivas e apresentações dos projetos a grupos específicos (barqueiros, aquaristas e carpinteiros navais)	Mar / 2014																																				

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
5 - Implementação das ações propostas após a liberação e desocupação das áreas.	5 - Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA	<p>Está em andamento a implantação das obras. Este conjunto de obras corresponde a um complexo de atividades que demandam estratégias de modo a compatibilizar os usos das áreas que passarão por intervenção com as dinâmicas socioespaciais da cidade.</p> <p>A lógica de implantação segue um esquema dividido em nove pacotes de trabalho, priorizados segundo critérios urbanísticos e de engenharia, levando em consideração as questões de viabilidade construtiva em relação à formação do reservatório, bem como as necessidades socioeconômicas da população atingida.</p> <p>Os pacotes de trabalho e os seus prazos para conclusão estão organizados da seguinte forma:</p> <p>(1) Pontes – Agosto/2015;</p> <p><b>(2) Sistema viário – Março/2016;</b></p> <p><b>(3) Requalificação da Orla (infraestrutura e paisagismo) – Março/2016;</b></p> <p>(4) Atracadouros – Setembro/2015;</p> <p><b>(5) Iluminação e interferências – março/2016;</b></p> <p><b>(6) CIPAR (Centro Integrado de Pesca Artesanal), Colônia de Pescadores, casa de Memória e Aquários – Março/2016;</b></p> <p>(7) Praias (projeto cujo acompanhamento da implantação é executado pelo projeto 4.7.1) – Setembro/2015;</p> <p><b>(8) Parques (urbanismo e paisagismo) – Março/2016; e</b></p> <p><b>(9) Áreas de contemplação e Centro de Informações Turísticas - CIT (estruturas previstas pelo projeto do 4.7.2 com implantação realizada pelo 5.1.8) – Março/2016.</b></p>	<p>5 – Avanço de implantação dos pacotes:</p> <p>(1) Pontes:</p> <p>a. Goldim Lins – 89%</p> <p>b. João Coelho – 86%</p> <p>c. José Porfírio – 88%</p> <p>d. Transamazônica (Altamira) – 90%</p> <p>e. Passarela 1 – 89%</p> <p>f. Passarela 2 – 88%</p> <p>g. Tancredo Neves – 83%</p> <p>h. Ernesto Acioly – 85%</p> <p>i. Transamazônica 1 (Ambé) – 73%</p> <p>j. Transamazônica 1 (Ambé) – 78%</p> <p>(2) Viário: Ordem de serviço prevista para primeira semana de julho de 2015. Conclusão da drenagem e da movimentação de terras prevista para setembro de 2015;</p> <p>(3) Requalificação da Orla: Em contratação;</p> <p>(4) Atracadouros: Empresa mobilizada; Ordem de serviço provisória prevista para primeira semana de julho de 2015 e início efetivo das obras vinculado ao nível do rio Xingu na cota 94m;</p> <p>(5) Iluminação e interferências Avanço registrado de 12%</p> <p>(6) CIPAR: Parte I – As obras de terraplenagem encontram-se concluídas. Parte II - Ordem de serviço provisória prevista para primeira quinzena de julho de 2015;</p> <p>(7) Praias: Ordem de serviço provisória prevista para primeira quinzena de julho de 2015;</p> <p>(8) Parques: Parte I – Conformação das áreas: em sua fase inicial está vinculada a readequação das calhas dos respectivos igarapés, bem como à implantação do viário. Conclusão prevista para setembro de 2015; Parte II – Parques: Implantação dos equipamentos e urbanismo está vinculada a um processo amplo de mobilização das populações beneficiárias, o qual se dará de forma contínua e participativa observada a tramitação legal da criação do parque.</p> <p>(9) CIT: Ordem de serviço provisória prevista para primeira semana de julho de 2015.</p>	5 - Em atendimento	Anexo 1 – Registro Fotográfico da implantação das pontes e da área com terraplanagem concluída (Parte I – CIPAR)

Legenda:

**Atendida** (Status de Atendimento das Metas)

**Denominação da Ação em Letras zuis e Negrito** (Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

## EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Vladimir Navazinas	Arquiteto Urbanista	Coordenação Temática	CAU – A33225-9	5945848
Marcela Zanni Siqueira	Arquiteta Urbanista	Equipe Técnica	CAU – 136309-3	5782811
Carlos Marcelo Félix Guimarães	Arquiteto Urbanista	Equipe Técnica	CAU – 68955-6	3767814
Rosimeire Morita	Arquiteta Urbanista	Equipe Técnica	CAU – A12962-3	5551802
Rossana Livramento	Arquiteta Urbanista	Equipe Técnica	CAU – 416748-7	5064183
Viviane Arizono	Arquiteta Urbanista	Equipe Técnica	CAU – A44863-0	5064184
Cyro Pacheco de Angelo	Engenheiro Civil	Equipe Técnica	CREA – 5061376725	5514664
Madalena Ré	Arquiteta Paisagista	Equipe Técnica	CAU – 123165-0	315257
Jacomo Chiaratto	Economista	Equipe Técnica	CORECON - 27.415-1	1633441

## ANEXOS

**Anexo 1 – Registro Fotográfico da implantação das pontes e da área com terraplanagem concluída (Parte I – CIPAR).**