

SUMÁRIO – 10.1 – PROJETO DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO FÍSICA: EDIFICAÇÕES, ACESSOS E EQUIPAMENTOS À SAÚDE INDÍGENA

10.	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE INDÍGENA	1
10.1.	PROJETO DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO FÍSICA: EDIFICAÇÕES, ACESSOS E EQUIPAMENTOS À SAÚDE INDÍGENA.	1
10.1.1.	INTRODUÇÃO	1
10.1.1.1.	OBJETIVO GERAL.....	3
10.1.1.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
10.1.2.	RESULTADOS CONSOLIDADOS	3
10.1.2.1.	REESTRUTURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES.....	7
10.1.2.2.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	15
10.1.2.3.	MELHORAR O ACESSO DAS POPULAÇÕES AO SERVIÇO DE SAÚDE	25
10.1.3.	ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA	26
10.1.4.	ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROGRAMA	28
10.1.5.	ATIVIDADES PREVISTAS.....	30
10.1.5.1.	REESTRUTURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES.....	30
10.1.5.2.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	30
10.1.5.3.	MELHORAR O ACESSO DAS POPULAÇÕES AO SERVIÇO DE SAÚDE	30
10.1.6.	ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA.....	31
10.1.7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
10.1.8.	EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO POR TI.	35
10.1.9.	ANEXOS.....	35

10. PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE INDÍGENA

10.1. PROJETO DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO FÍSICA: EDIFICAÇÕES, ACESSOS E EQUIPAMENTOS À SAÚDE INDÍGENA.

10.1.1. INTRODUÇÃO

A Atenção Primária em Saúde prestada aos povos indígenas no Brasil é de responsabilidade direta do Governo Federal. A população indígena residente nas Terras Indígenas (TIs) localizadas na área de influência da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE BM) recebe o atendimento de atenção básica do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/Altamira), órgão vinculado à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), Secretaria pertencente ao Ministério da Saúde (MS). As ações do DSEI/Altamira têm apoio das Secretarias Municipais de Saúde da região.

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e relatos dos profissionais do DSEI-Altamira, de dezembro de 2010, os postos de saúde existentes nas aldeias para a promoção das ações básicas de atenção à saúde realizadas nas TIs, pelas equipes de saúde do DSEI/Altamira, não dispunham de equipamentos mínimos para atendimento à saúde.

Observa-se que gradativamente este cenário vem mudando com a substituição das antigas UBSIs pelas novas unidades básicas de saúde. Conforme previsto no 7º Relatório Consolidado, a Norte Energia finalizou a construção das obras de 12 UBSIs, que foram devidamente equipadas e vistoriadas pela equipe de engenharia do DSEI/Altamira e, após a realização do *checklist* da estrutura da obra e conferência dos equipamentos, as mesmas foram entregues ao DSEI/Altamira para organização dos serviços a serem implantadas e disponibilizadas para o atendimento às populações indígenas nas aldeias.

As 12 UBSIs entregues estão localizadas nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e São Felix do Xingu, pertencentes à região do Médio Xingu. As Unidades Básicas de Saúde entregues ao DSEI/Altamira pertencem as TIs e AI Paquiçamba, Arara da Volta Grande do Xingu, Koatinemo, Araweté Igarapé Ipixuna, Apyterewa e Juruna do Km 17.

Vale ressaltar que as UBSIs foram construídas conforme padrão do Ministério da Saúde e de acordo com a Política Nacional de Assistência aos Povos Indígenas. As UBSIs disponibilizadas às populações indígenas representam o cumprimento do objetivo deste projeto que é de contribuir para a reestruturação física da rede de serviços de saúde aos povos indígenas da área de Influência da UHE BM. Além disso, aumentam a resolutividade da assistência à saúde nas aldeias, melhoram o acesso das populações a serviços de saúde de qualidade e as condições de trabalho dos profissionais de saúde que têm a oportunidade de realizar procedimentos e

atendimentos de acordo com as normas técnicas estabelecidas por cada categoria profissional.

Como se pode imaginar, com o início das atividades de atenção à saúde básica, aos indígenas, no segundo semestre de 2016, nestas 12 novas UBSIs, a assistência prestada nestas aldeias não é mais a mesma. Os equipamentos instalados e disponibilizados, bem como a estrutura dos prédios, em si, modificarão o tipo da assistência prestada nas aldeias, inclusive em relação aos atendimentos odontológicos.

Quando há necessidade de referência para média e alta complexidade, estes casos são encaminhados para o Hospital Municipal São Rafael, Hospital Regional Público da transamazônica do município de Altamira ou, até mesmo, para a capital do Estado do Pará, Belém. Além disso, o DSEI/Altamira possui uma Casa de Saúde do Índio (CASAI) que oferece suporte aos pacientes das TIs encaminhados para tratamento nos centros de referência. Vale lembrar, que o empreendedor reformou, ampliou e equipou as instalações atuais da CASAI, inaugurada em setembro de 2015, além de doar um veículo utilitário para uso da instituição.

Cabe aqui mencionar a construção do hospital geral de Altamira, localizado no bairro do Mutirão que é uma obra com uma estrutura moderna e com equipamentos diversos que já possibilita a melhoria da assistência hospitalar oferecida à população indígena no município de Altamira e região do médio Xingu.

Outro fator importante neste semestre foi o apoio da Norte Energia em relação à realização da 32ª Reunião do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI, realizada no período de 26 a 30 de setembro de 2016, no Centro de Convenções Betânia em Altamira, que contou com a participação de representantes indígenas de 43 aldeias, contribuindo assim com o fortalecimento do controle social indígena na região do Médio Xingu.

Vale mencionar, ainda, a aquisição do segundo Veículo Modelo VAN DUCATO destinado ao transporte dos indígenas do DSEI/CASAI/Altamira e que contribuirá para apoiar a assistência à saúde dos indígenas em tratamento ou que aguardam atendimento em Altamira.

O Programa (PISI) possui um caráter de apoio às ações de responsabilidade do governo e, este projeto, (de incentivo à estruturação física: edificações, acessos e equipamentos à saúde indígena), está voltado para a aquisição de insumos, equipamentos e por obras estruturantes que, nesta etapa do projeto estão sendo gradativamente entregues aos órgãos de governo responsáveis por sua operacionalização e manutenção.

10.1.1.1. OBJETIVO GERAL

Contribuir para a reestruturação física da rede de serviços de saúde para os povos indígenas da Área de Influência da UHE BM.

10.1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aumentar a resolutividade da assistência à saúde nas aldeias;
- Reestruturar a infraestrutura física de atenção à saúde dos povos indígenas;
- Melhorar o acesso das populações aos serviços de saúde;
- Melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde;
- Garantir equipamentos básicos para atenção à saúde;
- Garantir recursos financeiros para as reformas das instalações e aquisição de equipamentos de saúde.

10.1.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS

O Projeto de Incentivo à Reestruturação Física: Edificações, acessos e equipamentos à saúde indígena é constituído de três (03) etapas de desenvolvimento (ações), que são:

- Reestruturação das edificações;
- Aquisição de equipamentos e insumos;
- Melhorar o acesso das populações ao serviço de saúde.

Entretanto, as ações ocorrem de forma homogênea para todas as TIs e, por esse motivo, serão apresentadas de forma unificada. Ou seja, o detalhamento dos resultados consolidados deste projeto, apresentados a seguir, não será apresentado por TI.

Conforme informado no 7º relatório consolidado, várias UBSIs estavam sendo finalizadas e, no início do segundo semestre de 2016, foram iniciadas as suas entregas ao DSEI/Altamira.

O processo de entrega das UBSIs é composto de três etapas: (i) realização de *checklist* conjunto da estrutura da obra (DSEI Altamira e Norte Energia) com seu devido preenchimento e assinatura, (ii) a montagem, instalação, conferência e entrega dos equipamentos ao DSEI Altamira, com assinatura de termo de entrega de

equipamentos, e (iii) envio do termo de doação e edificação à SESAI/Brasília para assinatura concretizando o repasse da obra. A NE concluiu as duas primeiras etapas para as 12 UBSIs entregues no segundo semestre de 2016, entretanto até a elaboração deste 8º Relatório Consolidado, a SESAI/Brasília e o DSEI/Altamira ainda não haviam se posicionado em relação à assinatura dos termos de doação e edificação de cada UBSI entregue e sob responsabilidade do DSEI/Altamira.

O *checklist* da estrutura da obra corresponde à verificação do cumprimento do projeto executivo das UBSIs e todos os *checklists* das UBSIs entregues foram devidamente assinados pela equipe de engenharia do DSEI/Altamira. Os termos de entrega de equipamentos contemplam a listagem dos equipamentos adquiridos para cada uma das UBSIs, que foram conferidos pela equipe técnica de saúde do DSEI/Altamira, com a devida assinatura nos respectivos documentos.

Vale ressaltar que as UBSIs entregues estão localizadas nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e São Felix do Xingu do Médio Xingu. Ao todo foram concluídas e entregues ao DSEI/Altamira, 12 Unidades Básicas de Saúde Indígena no ano de 2016, sendo: três na TI Paquiçamba, uma na AI Juruna do Km 17, uma na TI Arara da Volta Grande do Xingu, duas na TI Koatinemo, uma na TI Araweté Igarapé Ipixuna, e 4 na TI Apyterewa.

Na **Figura 10.1.2-1**, pode-se observar a antiga UBSI e o alojamento da Aldeia Kwatinemu – TI Koatinemo, e ao centro a nova UBSI Tipo II e Alojamento construída pela Norte Energia de acordo com os padrões do Ministério da Saúde, entregue ao DSEI/Altamira e disponibilizada para o atendimento a população indígena da aldeia Kwatinemu.



Figura 10.1.2-1 - Antiga UBSI/alojamento a direita e atual UBSI/alojamento - Aldeia Kwatinemu - TI Koatinemo.

Do quadro abaixo constam as UBSIs entregues ao DSEI /Altamira no ano de 2016.

Quadro 10.1.2-1 – Relação das UBSIs entregues ao DSEI /Altamira no ano de 2016

UBSI ENTREGUES AO DSEI/ALTAMIRA / 2016				
TERRA INDÍGENA/ÁREA INDÍGENA	UBSI/ALDEIA	MUNICÍPIO	STATUS - UBSI - ALDEIA	STATUS - UBSI - TI /AI
Paquiçamba	Miratu	Vitória do Xingu	Julho - finalizado	Finalizado - 100%
	Paquiçamba	Vitória do Xingu	Julho - finalizado	
	Furo Seco	Vitória do Xingu	Julho - finalizado	
Juruna do Km 17	Boa Vista	Vitória do Xingu	Agosto - finalizado	Finalizado - 100%
Arara da Volta Grande do Xingu	Terrawangã	Senador José Porfírio	Agosto - finalizado	Uma UBSI Finalizada - 50%
Koatinemo	Kwatinemu	Altamira	Outubro - finalizado	Finalizado - 100%
	Ita-aka	Altamira	Outubro - finalizado	
Araweté Igarapé Ipixuna	Araditi	Altamira	Outubro - finalizado	Finalizado 16,6% - uma UBSI
Apyterewa	Apyterewa	São Felix do Xingu	Outubro - finalizado	Finalizado - 100%
	Paranopiona	São Felix do Xingu	Outubro - finalizado	
	Xingu	São Felix do Xingu	Outubro - finalizado	
	Raio do Sol	São Felix do Xingu	Outubro - finalizado	
TOTAL				12

No Plano Operativo do PBA-CI a finalização das obras das 34 aldeias esta prevista para dezembro de 2017.

Atendendo a orientação do Termo de Cooperação DS-C0317/2015 entre a Fundação Nacional do Índio/FUNAI e Norte Energia S.A. Cláusula Quinta que trata do Recebimento obras oriundas deste Termo de Cooperação, itens I, II, III, e IV, as entregas das Unidades básicas de saúde indígena foram comunicadas e acordadas previamente com a SESAI/Brasília e DSEI/Altamira, seguindo os prazos estabelecidos para a realização da primeira vistoria e vistoria complementar, conforme o caso.

A Norte Energia acordou previamente com o DSEI/Altamira que nas UBSIs que, por ocasião da realização da vistoria da estrutura da obra (*checklist*), fossem identificadas pendências na sua estrutura, seriam providenciados os ajustes, pelas empresas contratadas. E, posteriormente seriam vistoriadas pela equipe de acompanhamento das obras da NE para o agendamento de uma segunda vistoria para verificação in loco, pela equipe de engenharia do DSEI/Altamira, para conclusão do *checklist* da UBSI.

A Norte Energia encaminhou ao DSEI/Altamira todos os documentos (*Checklist* da estrutura da obra inicial e complementar, conforme o caso, termo de entrega de equipamentos inicial e complementar, conforme o caso, e o manual do motor gerador de energia elétrica da UBSI), que foram conferidos e assinados pelos representantes do DSEI/Altamira ao longo das entregas das 12 UBSIs, conforme CEs encaminhadas a SESAI/DSEI/Altamira com a documentação das entregas das 12 UBSIs, contidas no **Anexo 10.1.2-1**.

Nas (**Figura 10.1.2-2 e 10.1.2-3**), observam-se a antiga UBSI e o alojamento da Aldeia Araditi – TI Araweté Igarapé Ipixuna à esquerda, e a nova UBSI Tipo I construída pela Norte Energia de acordo com os padrões do Ministério da Saúde. A mesma foi entregue ao DSEI/Altamira e disponibilizada para o atendimento a população indígena da aldeia Araditi.



Figura 10.1.2-2 – Antiga UBSI da Aldeia Araditi – TI Araweté Igarapé Ipixuna.



Figura 10.1.2-3 - Nova UBSI Tipo I da Aldeia Araditi - TI Araweté Igarapé Ipixuna. Dia 05/10/2016.

Outro fator importante a ser destacado neste segundo semestre de 2016 foi o apoio da Norte Energia em relação à realização da 32ª Reunião do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI, realizada no período de 26 a 30 de setembro de 2016, no Centro de Convenções Betânia em Altamira, que contou com a participação de representantes indígenas de 43 aldeias, contribuindo com o fortalecimento do controle social indígena na região do Médio Xingu, conforme documentação referente à Solicitação e Apoio à Reunião do CONDISI 2016, contida no **Anexo 10.1.2-2**.

Além disso, cumpre destacar a aquisição do segundo veículo Modelo VAN DUCATO, destinado ao transporte dos indígenas do DSEI/CASAI/Altamira, para apoiar a assistência à saúde dos indígenas em tratamento ou que aguardam atendimento em Altamira. A mesma encontra-se no escritório da Norte Energia em processo de transferência da documentação do veículo para o DSEI/Altamira junto ao DETRAN/Pará, conforme Notas Fiscais referentes à aquisição de dois Veículos Modelo VAN DUCATO, contidas no **Anexo 10.1.2-3**.

10.1.2.1. REESTRUTURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Esta ação está sendo executada por meio do Programa de Infraestrutura nas aldeias – PIE, conforme pode ser verificado nos demais Relatórios Consolidados elaborados e apresentados sobre o andamento das obras de infraestrutura e condicionantes do PBA-CI.

Os projetos executivos das Unidades Básicas de Saúde - UBSIs definidos em junho de 2014, contemplando as 34 aldeias da área de influência da UHE Belo Monte, continuam sendo implementados pelas empresas contratadas pela NE sob o acompanhamento da Superintendência de Assuntos Indígenas/SAI/PIE/Obras e o Programa Integrado de Saúde Indígena – PISI/NE.

Conforme apresentado no 7ºRCS consolidado, a Norte Energia estava finalizando a construção de várias Unidades Básicas de Saúde Indígenas – UBSIs, com previsão para iniciar as entregas das mesmas para a SESAI/Brasília e DSEI/Altamira, no segundo semestre de 2016.

Com o início das conclusões das primeiras obras das UBSIs no mês de julho de 2016, a Norte Energia iniciou o processo de entrega ao DSEI/Altamira. As primeiras obras a serem vistoriadas pelo DSEI/Altamira foram às obras das UBSIs da TI Paquiçamba, aldeias: Miratu, Paquiçamba e Furo Seco, pertencentes ao município de Vitória do Xingu.

A primeira UBSI a ser vistoriada e entregue ao DSEI/Altamira foi a UBSI Tipo I da Aldeia Miratu na TI Paquiçamba, em 12 de julho de 2016, onde a Norte Energia/PISI/SOE e o representante da empresa construtora da obra Gomes e Sales, juntamente com a equipe do DSEI/Altamira, participaram da realização do *checklist* da obra da UBSI.

O *checklist* consiste na verificação da implementação de todos os itens que constam no projeto executivo da obra, neste caso contemplando UBSI e Alojamento, na (**Figura 10.1.2.1-1**), observa-se a verificação do motor gerador pela equipe de engenharia do DSEI/Altamira.



Figura 10.1.2.1-1 - Checklist UBSI Aldeia Miratu – TI Paquiçamba..

O DSEI/Altamira, através da equipe de saneamento, representado pelo engenheiro senhor Wilson Nicolau Martins Souza, realizou o *checklist* da obra e fez considerações quanto aos itens do mesmo. Na (**Figura 10.1.2.1-2**), observa-se a verificação do quadro elétrico pelo engenheiro do DSEI/Altamira, sob o acompanhamento da equipe de fiscalização de obra da NE, conforme *Checklist* Socioeconômico da Estrutura da UBSI Miratu – TI Paquiçamba contido no **Anexo 10.1.2.1-1**.



Figura 10.1.2.1-2 - Checklist UBSI Aldeia Miratu - TI Paquiçamba.

Após o período necessário para sanar as pendências e considerações indicadas pela equipe de engenharia do DSEI/Altamira, a NE/PISI/SOE, e o representante da construtora da obra da empresa Gomes e Sales, retornaram em 25 de julho de 2016, à UBSI Miratu, para verificar as adequações conforme consta do *Checklist* Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Miratu - TI Paquiçamba, contido no **Anexo 10.1.2.1-2**. As pendências referentes a esta UBSI foram concluídas.

Em 18 de julho de 2016, na segunda UBSI a ser vistoriada, a NE/PISI/SOE e a empresa construtora da obra, Gomes e Sales, juntamente com a equipe de saneamento e engenharia do DSEI/Altamira, realizaram o *checklist* da obra da UBSI Tipo I da Aldeia Furo Seco conforme, (**Figuras 10.1.2.1-3 e 10.1.2.1-4**). Na oportunidade foram indicados os pontos a serem revisados ou complementados pela equipe responsável pela construção da obra da empresa Gomes e Sales, conforme *Checklist* Socioeconômico da Estrutura da UBSI Furo Seco – TI Paquiçamba, contido no **Anexo 10.1.2.1-3**.



Figura 10.1.2.1-3 - Checklist UBSI Aldeia Furo Seco - TI Paquiçamba. Verificação da saída de água na torneira.



Figura 10.1.2.1-4 - Checklist UBSI Aldeia Furo Seco. Verificação da pintura das paredes e tubulação para centrais de ar.

Em 09 de agosto de 2016, a equipe responsável pela realização do *checklist* conjunto da obra, representantes da NE e da empresa Gomes e Sales, retornaram à UBSI da Aldeia Furo Seco para realizar o *checklist* complementar, conforme *Checklist* Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Furo Seco – TI Paquiçamba contido no **Anexo 10.1.2.1-4** e, na oportunidade, foram concluídas as pendências da obra da referida UBSI.

No dia 25 de julho de 2016, as equipes responsáveis pela realização do *checklist* das obras das UBSI's estiveram na aldeia Paquiçamba para realizar o *checklist* da UBSI Tipo II Paquiçamba – TI Paquiçamba, (**Figuras 10.1.2.1-5 e 10.1.2.1-6**), a 3ª UBSI a ser vistoriada. O processo da realização do *checklist* segue as mesmas regras para as UBSI Tipo I e II. Todos os itens do projeto executivo da obra da UBSI Paquiçamba foram verificados, e a equipe do DSEI orientou as adequações necessárias conforme, *Checklist* Socioeconômico da Vistoria da Estrutura da UBSI Paquiçamba-TI Paquiçamba, contido no **Anexo 10.1.2.1-5**.



Figura 10.1.2.1-5 - Checklist UBSI Aldeia Paquiçamba - TI Paquiçamba. Verificação da parte elétrica, hidráulica e esgoto do consultório odontológico.



Figura 10.1.2.1-6 - Checklist UBSI Tipo II Aldeia Paquiçamba – TI Paquiçamba.

O *checklist* complementar da UBSI Tipo II da Aldeia Paquiçamba foi realizado no dia 09 de agosto de 2016, com a participação da empresa construtora, NE, equipe do DSEI/Altamira e do representante da construtora da obra Empresa Gomes e Sales conforme, conforme *Checklist* Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Paquiçamba -TI Paquiçamba, contido no **Anexo 10.1.2.1-6**.

No dia 5 de agosto de 2016, foi realizado o *checklist* da UBSI Tipo I da Aldeia Boa Vista da AI do Km 17 Juruna, a 4ª UBSI a ser vistoriada, pertencente ao município de Vitória do Xingu, na (**Figura 10.1.2.1-7**), observa-se o Engenheiro e o coordenador do DSEI/Altamira, verificando os itens do projeto executivo bem como o detalhamento do *checklist*, após a verificação a obra foi considerada aprovada pela equipe de vistoria do DSEI/Altamira, conforme *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Boa Vista – AI Juruna do Km 17, contido no **Anexo 10.1.2.1-7**. Participaram da vistoria da estrutura da obra representantes da empresa construtora da obra Gomes e Sales, da Norte Energia e a equipe do DSEI/Altamira.



Figura 10.1.2.1-7 - Assinatura do checklist da UBSI Aldeia Boa Vista AI Juruna do Km 17.

No dia 24 de agosto de 2016, foi realizado o *checklist* da UBSI Tipo I da Aldeia Terrawangã - TI Arara da Volta Grande do Xingu, pertencente ao município de Senador José Porfírio. Na **(Figura 10.1.2.1-8)**, observa-se a verificação da carga de energia elétrica pelo engenheiro do DSEI/Altamira. A equipe do DSEI/Altamira realizou a vistoria da UBSI e fez as considerações sobre as adequações necessárias, conforme *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Terrawangã – TI Arara da Volta Grande do Xingu contido no **Anexo 10.1.2.1-8**. Participaram da realização do *checklist* da obra representantes da NE e da empresa Gomes e Sales.



Figura 10.1.2.1-8 – Checklist UBSI Aldeia Terrawangã – TI Arara da Volta Grande do Xingu.

No dia 12 de setembro de 2016, foi realizado o *checklist* complementar da USI Terrawangã, pela equipe do DSEI/Altamira, representante da Empresa Construtora Gomes e Sales e da Norte Energia, conforme *Checklist* Complementar Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Terrawangã – TI Arara da Volta Grande do Xingu, contido no **Anexo 10.1.2.1-9**. As pendências foram devidamente corrigidas pela equipe da empresa construtora da obra Gomes e Sales.

Em seguida, em setembro de 2016, foram montados três UBSIs sendo duas na TI Koatinemo (Aldeias Kwatinemu e Ita-aka), e uma na TI Araweté Igarapé Ipixuna (Aldeia Araditi), pertencentes ao município de Altamira. A realização do *checklist* e entrega das três UBSIs ocorreu em outubro de 2016.

O *Checklist* da UBSI Tipo II da Aldeia Kwatinemu, **(Figura 10.1.2.1-9)** foi realizada no dia 04 de outubro de 2016, pela equipe do DSEI/Altamira, representante da construtora Tontini e Tontini Engenharia, da NE, com a participação de representantes dos programas PISI e PIE/Obras. Nesta obra não foi encontrada pendência pela equipe do DSEI/Altamira, conforme consta do *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo II Aldeia Kwatinemu – TI Koatinemo, contido no **Anexo 10.1.2.1-10**.



Figura 10.1.2.1-9 - Checklist da UBSI Tipo II Aldeia Kwatinemu – TI Koatinemo.

A UBSI Tipo I da Aldeia Araditi TI Araweté Igarapé Ipixuna, foi vistoriada pela equipe do DSEI/Altamira e Liderança Indígena (**Figura 10.1.2.1-10**), em 05 de outubro de 2016, na presença do representante da empresa construtora Tontini e Tontini Engenharia, da NE, com a participação de representantes dos programas PISI e PIE/Obras, que na oportunidade realizaram o *checklist* da UBSI. A obra foi considerada sem pendência pela equipe de engenharia do DSEI/Altamira, conforme evidenciado nos *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Araditi– TI Araweté Igarapé Ipixuna e Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz – Aldeia Araditi – TI Araweté Igarapé Ipixuna contidos nos **Anexos 10.1.2.1-11 e 10.1.2.1-12**. Os indígenas da aldeia Araditi estavam ansiosos pela entrega da UBSI à comunidade e acompanharam ativamente tanto a vistoria como a entrega da UBSI ao DSE/Altamira, conforme (**Figura 10.1.2.1-11**).



Figura 10.1.2.1-10 - Liderança e indígena observando a realização do *checklist* da UBSI Tipo I Aldeia Araditi – TI Araweté Igarapé Ipixuna.



Figura 10.1.2.1-11 - Comunidade Indígena da Aldeia Araditi acompanhando o *checklist* da UBSI Tipo I Aldeia Araditi – TI Araweté Igarapé Ipixuna

Em 06 de outubro de 2016 a NE juntamente com o DSEI/Altamira e representante da empresa construtora Tontini e Tontini Engenharia realizaram a vistoria e *checklist* da UBSI Ita-aka, (**Figura 10.1.2.1-12**). A obra foi considerada sem pendência pela equipe do DSEI/Altamira, conforme evidencia o *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Ita-aka– TI Koatinemo contido no **Anexo 10.1.2.1-13**.



Figura 10.1.2.1-12 - Checklist da UBSI Tipo I Aldeia Ita-aka – TI Koatinemo.

A Norte Energia entregou ao DSEI/Altamira no mês de outubro de 2016, três UBSIs (Aldeias: Kwatinemu, Ita-aka e Aradti), que foram vistoriadas e equipadas e estão à disposição do DSEI/Altamira para que organize as ações e serviços de saúde de acordo com a tipologia destas UBSIs.

Por último, no período de 20 a 24 de outubro de 2016, a Norte Energia equipou as UBSIs da TI Apyterewa Aldeias: Apyterewa (21/10/16), Paranopiona (22/10/16), Raio de Sol (23/10/16) e Xingu (24/10/16).

As UBSIs da TI Apyterewa, Aldeias: Raio de Sol, Xingu, Apyterewa e Paranopiona foram vistoriadas pela equipe do DSEI/Altamira, lideranças Indígenas, representante da empresa construtora Agroservice Ltda e pela NE com a participação do representante PIE/Obras, em 26 e 27 de outubro de 2016 e, na oportunidade realizou-se o *checklist* inicial das referidas UBSIs. Nas (**Figuras 10.1.2.1-13 e 10.1.2.1-14**) podem ser observados o alojamento da UBSI Tipo II da Aldeia Xingu, e a UBSI Tipo I da Aldeia Apyterewa).

O *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Raio de Sol consta do **Anexo 10.1.2.1-14**. O *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo II Xingu, do **Anexo 10.1.2.1-15**, o *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo Apyterewa do **Anexo 10.1.2.1-16** e o *Checklist* Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Paranopiona, do **Anexo 10.1.2.1-17**.



Figura 10.1.2.1-13 - Checklist da UBSI Tipo II Aldeia Xingu – TI Apyterewa - Alojamento da UBSI.



Figura 10.1.2.1-14 - Checklist da UBSI Tipo I Aldeia Apyterewa – TI Apyterewa.

Assim, em 16 de dezembro de 2016, a NE e a equipe de engenharia do DSEI/Altamira, verificaram a conclusão das pendências nas obras identificadas por ocasião da realização dos *checklist* inicial realizados nas quatro UBSIs das aldeias da TI Apyterewa e constataram que as referidas pendências foram devidamente corrigidas, conforme apresentados nos *checklist* complementares: *Checklist* Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Raio de Sol n contido no **Anexo 10.1.2.1-18**, *Checklist* Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo II Xingu, contido no **Anexo 10.1.2.1-19**, *Checklist* Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo Apyterewa, contido no **Anexo 10.1.2.1-20** e *Checklist* Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Paranopiona, contido no **Anexo 10.1.2.1-21**.

O Programa de Infraestrutura nas aldeias (PIE) está dando andamento às obras e, para não tornar-se repetitivo, maiores detalhes e fotos das obras em execução e finalizadas, podem ser visualizados por Terra Indígena, no capítulo 12 deste 8º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI, no âmbito do PIE.

10.1.2.2. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Conforme informado no 7ºRCS consolidado, a Norte Energia adquiriu equipamentos para iniciar a montagem/equipagem das Unidades Básicas de Saúde Indígenas – UBSI´s, cujas obras estavam concluídas.

Todas as providências necessárias foram tomadas para o início das montagens tais como: transporte dos equipamentos até as aldeias, logística para transporte das equipes de montadores e carregadores, alimentação das equipes, providências documentais para entrega dos equipamentos, além da pactuação do cronograma de montagem e entrega das UBSIs junto ao DSEI/Altamira.

A NE contratou uma equipe composta por montadores, apoiadores e carregadores, para montar as unidades básicas. Em geral foi necessário um período de três dias, para a realização do *checklist* da vistoria da estrutura da obra, transporte e montagem dos equipamentos das UBSIs que tem acesso via terrestre. Já as UBSIs cujo acesso é via fluvial, é necessário um período maior devido à distância, e em geral, foi necessário até uma semana para fazer a montagem dos equipamentos e a entrega ao DSEI/Altamira. As montagens compreendem os equipamentos referentes às UBSIs e os alojamentos.

Os equipamentos foram adquiridos de acordo com o tipo da UBSIs (I ou II) e, conforme informado no 7º Relatório Consolidado, a Norte Energia adquiriu inicialmente um lote de equipamentos para 20 UBSIs e, no segundo semestre de 2016, deu início à aquisição dos equipamentos para as 14 UBSIs restantes, os quais estão previstos para serem entregues, pelos fornecedores, no primeiro trimestre de 2017.

A gerência de estudos indígenas, por intermédio do programa de saúde indígena – PISI iniciou a equipagem das unidades no mês de julho de 2016, sendo a primeira UBSI a ser equipada, a UBSI Tipo I da Aldeia Miratu na TI Paquiçamba.

No dia 13 de julho de 2016, a Norte Energia/PISI/SOE, juntamente com a equipe do DSEI/Altamira, lideranças indígenas e demais indígenas da aldeia Miratu, acompanharam a montagem da UBSI Tipo I da Aldeia Miratu - TI Paquiçamba, **(Figuras 10.1.2.2-1 e 10.1.2.2-2).**



Figura 10.1.2.2-1 – Equipamentos da sala do Aisan UBSI Tipo I Aldeia Miratu - TI Paquiçamba.



Figura 10.1.2.2-2 - Equipamentos da sala de curativo UBSI Tipo I Aldeia Miratu – TI Paquiçamba.

Após a montagem dos equipamentos da UBSI Tipo I Miratu a equipe do DSEI/Altamira e liderança Indígena realizaram a conferência dos mesmos e assinaram o termo de entrega de equipamentos, conforme Termo de entrega de Equipamentos UBSI Tipo I Aldeia Miratu – TI Paquiçamba contido no **Anexo 10.1.2.2-1**.

Como alguns equipamentos não foram entregues pelos fornecedores em tempo hábil para serem entregue no período de montagem da UBSI, a Norte Energia retornou à UBSI da Aldeia Miratu, juntamente com o representante do DSEI/Altamira no dia 18 de outubro de 2016, para realizar a entrega complementar dos equipamentos, conforme, **(Figura 10.1.2.2-3)** e Termo de entrega de Equipamento Complementar UBSI Aldeia Miratu – TI Paquiçamba **Anexo 10.1.2.2-2**.



Figura 10.1.2.2-3 – Entrega de equipamentos UBSI Tipo I Aldeia Miratu - TI Paquiçamba.

No dia 19 de julho de 2016, foram montados os equipamentos da UBSI Tipo I da Aldeia Furo Seco – TI Paquiçamba que contou com a participação dos representantes do DSEI/Altamira, NE, lideranças e indígenas da comunidade. É importante ressaltar que os indígenas esperavam com muita ansiedade o momento da finalização da obra e equipagem, já que a partir deste momento a UBSI seria entregue ao DSEI/Altamira.

para organização dos serviços a serem ofertados e abertura para o atendimento à população.

Todos os alojamentos das UBSIs possuem duas suítes equipadas com dois beliches e armadores de redes, para atender a equipe de profissionais de saúde do DSEI, por ocasião de atendimento de rotina e atendimento pelas equipes volantes, **(Figura 10.1.2.2-4)**. Observa-se ainda na **(Figura 10.1.2.2-5)**, a sala de espera da UBSI Tipo I da Aldeia Furo Seco – TI Paquiçamba.



Figura 10.1.2.2-4 – Suíte do alojamento da UBSI Tipo I Aldeia Furo Seco - TI Paquiçamba.



Figura 10.1.2.2-5 – Sala de espera da UBSI Tipo I Aldeia Furo Seco - TI Paquiçamba.

Os equipamentos foram devidamente conferidos pelos representantes do DSEI/Altamira e a primeira liderança da aldeia Furo Seco. Após a conferência e confirmação dos itens relacionados no termo de entrega de equipamentos, o representante do DSEI/Altamira e a Liderança indígena assinaram confirmando o recebimento, conforme, **(Figura 10.1.2.2-6)**, Termo de entrega de Equipamentos UBSI Tipo I Aldeia Furo Seco - TI Paquiçamba **(Anexo 10.1.2.2-3)** e Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz TI Paquiçamba, Al Juruna do Km 17**(Anexo 10.1.2.2-4)**.



Figura 10.1.2.2-6 - Assinatura do Termo de entrega de equipamentos - Liderança da Aldeia Furo Seco TI Paquiçamba.

A Norte Energia adquiriu equipamentos para complementar a entrega realizada por ocasião da montagem/equipagem da UBSI da Aldeia Furo Seco e no dia 18 de outubro de 2016, a representante do PISI da NE e a equipe do DSEI/Altamira retornaram a UBSI da Aldeia Furo Seco para realizar a entrega complementar dos equipamentos, conforme, **(Figura 10.1.2.2-7)** e Termo de entrega de Equipamento Complementar UBSI Aldeia Furo Seco – TI Paquiçamba **(Anexo 10.1.2.2-5)**.



Figura 10.1.2.2-7 – Entrega de equipamento UBSI da Aldeia Furo Seco TI Paquiçamba.

Em 26 de Julho de 2016, a Norte Energia juntamente com a equipe do DSEI/Altamira, participaram da montagem da UBSI Tipo II da Aldeia Paquiçamba – TI Paquiçamba que necessitou de vários profissionais para montar os diversos equipamentos da UBSI, haja vista a complexidade da mesma.

Havia uma grande expectativa por parte do DSEI/Altamira e representantes da Norte Energia em relação à montagem/equipagem da primeira UBSI Tipo II, pelo quantitativo de equipamentos a serem montados e pela estrutura física da UBSI Paquiçamba – TI Paquiçamba.

Os equipamentos destinados à UBSI Tipo II da Aldeia Paquiçamba TI Paquiçamba foram montados/instalados e entregues ao DSEI/Altamira que, após a conferência detalhada dos equipamentos assinou o termo de entrega de equipamentos juntamente com as lideranças da aldeia e representantes da NE, conforme, Termo de entrega de Equipamentos UBSI Tipo II Aldeia Paquiçamba – TI Paquiçamba **(Anexo 10.1.2.2-6)**.

Vale destacar, ainda, que a NE contratou mão de obra especializada para a montagem do consultório odontológico completo, **(Figura 10.1.2.2-8)**. A UBSI Tipo II possui uma sala ampla para espera de atendimento, com capacidade para atender aos diversos ambientes da unidade de forma confortável conforme, **(Figura 10.1.2.2-9)**.



Figura 10.1.2.2-8 – Consultório odontológico da UBSI Tipo II Aldeia Paquiçamba - TI Paquiçamba.



Figura 10.1.2.2-9 – Sala de espera da UBSI Tipo II Aldeia Paquiçamba - TI Paquiçamba.

No dia 17 de agosto de 2016 foi realizado, pelo DSEI/Altamira, a solenidade de inauguração da UBSI Tipo II da aldeia Paquiçamba que contou com a participação de várias autoridades do município de Vitória do Xingu e órgãos de saúde da região. Na ocasião a Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu foi representada pelo Secretário Municipal de Saúde Senhor Joel Shiqueru Yamanaca, acompanhado da equipe técnica da Secretária Municipal de Saúde do município.

O CONDISI esteve presente e foi representando pelo Presidente em exercício, Senhor Joaquim Ferreira Lima. Representando a Secretaria de Estado de Saúde Pública, esteve presente a enfermeira Sonia Elísia Penha, representando o DSEI/Altamira, o Coordenador Distrital, Senhor Renato Rodrigues da Silva e equipe técnica. Representando a Norte Energia, a Senhora Eliana Augusto da Silva, Coordenadora do Programa Integrado de Saúde Indígena – PISI. Participaram ainda da solenidade lideranças das aldeias Miratu e Furo Seco da TI Paquiçamba.

A solenidade de inauguração da UBSI Tipo II da Aldeia Paquiçamba, foi estendida às outras duas aldeias que compõem a TI Paquiçamba, e, a partir desta data, o DSEI/Altamira considerou que as UBSIs da TI Paquiçamba estavam aptas a prestar assistência às comunidades indígenas, sendo consideradas entregues nesta ocasião. **(Figuras 10.1.2.2-10 e 10.1.2.2-11).** Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz TI Paquiçamba e Al Juruna do Km 17 **(Anexo 101.2.2-4).**



Figura 10.1.2.2-10 – Representantes do CONDISI, DSEI, NE e lideranças das aldeias da TI Paquiçamba.



Figura 10.1.2.2-11 – Inauguração da UBSI Tipo II Aldeia Paquiçamba – TI Paquiçamba.

Como alguns equipamentos não foram entregues pelos fornecedores em tempo hábil para serem entregues no período de montagem da UBSI, a Norte Energia retornou à UBSI da Aldeia Paquiçamba, juntamente com o representante do DSEI/Altamira, no dia 18 de outubro de 2016, para realizar a entrega complementar dos equipamentos, conforme Termo de entrega de Equipamento Complementar UBSI Aldeia Paquiçamba – TI Paquiçamba, **(Anexo 10.1.2.2-7)**.

À Norte Energia acordou junto ao DSEI/Altamira, que no mês de agosto de 2016, seriam entregues as unidades básicas de saúde indígenas das aldeias: Boa Vista da Al Juruna do Km 17 e Terrawangã, da TI Arara da Volta Grande do Xingu.

No dia 05 de agosto de 2016, foram montados/instalados os equipamentos da UBSI Tipo I da Aldeia Boa Vista, Al Juruna do Km 17, localizada no município de Vitória do Xingu. A montagem dos equipamentos foi acompanhada pela equipe técnica e coordenador do DSEI/Altamira, Termo de entrega de Equipamento da UBSI Aldeia Boa Vista – Al Juruna do Km 17 **(Anexo 10.1.2.2-8)**.

As lideranças presentes participaram observando a montagem de cada equipamento e relatavam a satisfação de estar recebendo uma UBS com todos os equipamentos necessários para a prestação da assistência a saúde da comunidade, **(Figura 10.1.2.2-12)**.



Figura 10.1.2.2-12 - Montagem de equipamento UBSI Tipo I da Aldeia Boa Vista AI Juruna do Km 17.

No dia 12 de agosto de 2016, a UBSI Tipo I da Aldeia Boa Vista, da AI Juruna do Km 17, foi inaugurada pela liderança da aldeia e contou com a participação do representante do DSEI/Altamira, Coordenador Renato Rodrigues da Silva e equipe técnica, além de representante da Norte Energia - Gerência de Estudos Indígenas e PISI, **(Figura 10.1.2.2-13)** e Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz TI Paquiçamba e AI Juruna do KM 17 **(Anexo 10.1.2.2-4)**.



Figura 10.1.2.2-13 - Solenidade de inauguração UBSI Tipo I da Aldeia Boa Vista AI Juruna do Km 17.

Como alguns equipamentos não foram entregues pelos fornecedores em tempo hábil para serem entregues no período de montagem/equipagem da UBSI, a Norte Energia retornou a UBSI da Aldeia Boa Vista, juntamente com o representante do DSEI/Altamira, no dia 18 de outubro de 2016, para realizar a entrega complementar dos equipamentos. Na **(Figura 10.1.2.2-14)** observa-se o técnico de enfermagem do DSEI/Altamira conferindo os equipamentos. Os mesmos podem ser conferidos no Termo de entrega de Equipamento Complementar UBSI Aldeia Boa Vista AI Juruna do Km 17 **(Anexo 10.1.2.2-9)**.



Figura 10.1.2.2-14 - Equipamento da UBSI Tipo I da Aldeia Boa Vista Al Juruna do Km 17

Em 24 de agosto de 2016, a NE realizou a montagem e equipagem da UBSI da aldeia Terrawangã, na TI Arara da Volta Grande do Xingu, localizada no município de Senador José Porfírio. Participaram da equipagem da UBSI representantes do DSEI/Altamira, NE e lideranças indígenas, Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Terrawangã (**Anexo 10.1.2.2-10**). Na (**Figura 10.1.2.2-15**), observa-se o cilindro de oxigênio destinado à UBSI Terrawangã, para atendimento de emergência na aldeia.



Figura 10.1.2.2-15 – Equipamento da UBSI Terrawangã – TI Arara da Volta Grande do Xingu.

No período de 19 a 23 de setembro de 2016, foram montadas e equipadas as UBSIs das aldeias Kwatinemu e Ita-aka, da TI Koatinemo, e Araditi, da TI Araweté Igarapé Ipixuna. Os representantes do DSEI/Altamira e NE estiveram nas três UBSIs acima mencionadas para realizar a conferência dos equipamentos, no período de 04 a 06 de outubro de 2016.

Foram adquiridos consultórios odontológicos completos para as UBSIs Tipo II, e equipamentos/acessórios, entre estes, balança infantil, ostoscópio, aparelho

glicosímetro, para atendimento médico e de enfermagem, conforme (**Figuras 10.1.2.2-16 e 10.2.2-17**).



Figura 10.1.2.2-16 – Consultório odontológico da UBSI Tipo II - Aldeia Kwatinemu – TI Koatinemo. Dia 04/10/2016.



Figura 10.1.2.2-17 – Acessórios de apoio ao atendimento médico e de enfermagem da UBSI Tipo II – Aldeia Kwatinemu – TI Koatinemo. Dia 04/10/2016.

As UBSIs Tipo I foram equipadas para a realização de procedimentos/atendimentos básicos de saúde como a realização de controle de peso de adultos e crianças, procedimento de inalação sendo adquiridos três aparelhos com quatro saídas, conforme solicitação do DSEI/Altamira e, ainda, autoclave para realização de esterilização dos instrumentais das UBSIs, conforme (**Figuras 10.1.2.2-18 e 10.1.2.2-19**).



Figura 10.1.2.2-18 – Equipamentos da UBSI Tipo I - Aldeia Ita-aka – TI Koatinemo. Dia 06/10/2016.



Figura 10.1.2.2-19 – Equipamentos da UBSI Tipo I - Aldeia Araditi – TI Araweté Igarapé Ipiranga. Dia 05/10/2016.

Os termos de entrega dos equipamentos das UBSIs das TIs Koatinemo (Kwatinemu e Ita-aka) e Araweté Igarapé Ipixuna (Araditi) foram devidamente assinados pela equipe do DSEI/Altamira, lideranças e Norte Energia conforme, Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Kwatinemu (**Anexo 10.1.2.2-11**), Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Ita-aka (**Anexo 10.1.2.2-12**) e Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Araditi (**Anexo 10.1.2.2-13**).

As UBSIs da TI Apyterewa foram devidamente equipadas e entregues ao DSEI/Altamira em outubro de 2016, para serem disponibilizadas às comunidades indígenas. A equipe técnica do DSEI/Altamira acompanhou a montagem/instalação dos equipamentos e realizaram a conferência dos equipamentos de acordo com os termos de entrega apresentados.

Assim, em 26 de outubro de 2016 a Norte Energia entregou ao DSEI/Altamira os equipamentos das UBSIs da TI Apyterewa das Aldeias Raio de Sol e Xingu, conforme, Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Raio de Sol (**Anexo 10.1.2.2-14**) e Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Xingu (**Anexo 10.1.2.2-15**).

Conforme acordado com o DSEI/Altamira foram adquiridos bebedouros para as UBSIs Tipo I e II sendo que as UBSIs tipo II foram contempladas com dois bebedouros e a tipo I com um bebedouro. Observa-se nas (**Figuras 10.1.2.2-20 e 10.1.2.2-21**) os bebedouros devidamente instalados nas UBSIs das aldeias Raio de Sol e Xingu. Por solicitação verbal do DSEI/Altamira, em todas as UBSI tipo II, só foi instalado um bebedouro, ficando o segundo, para ser utilizado posteriormente de acordo com a necessidade.



Figura 10.1.2.2-20 – Equipamentos da UBSI Tipo I - Aldeia Raio de Sol – TI Apyterewa.



Figura 10.1.2.2-21 – Equipamentos da UBSI Tipo II - Aldeia Xingu – TI Apyterewa.

No dia 27 de outubro de 2016 foram conferidos os equipamentos das UBSIs das aldeias TI Apyterewa e Paranopiona conforme Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Apyterewa (**Anexo 10.1.2.2-16**), e Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Paranopiona (**Anexo 10.1.2.2-17**).

Os equipamentos adquiridos para as Unidades são destinados ao atendimento das ações pertencentes ao grupo da atenção básica a saúde, como atendimento pré-natal para gestantes, procedimentos de curativos, pequenos procedimentos cirúrgicos, inalação, atendimento a pacientes portadores de doenças crônicas degenerativas como diabetes e hipertensão arterial, atendimento aos programas de atenção à saúde da criança, do idoso, e portadores de hanseníase e tuberculose, entre outros programas que compreendem as ações básicas de saúde do SUS. Além destes foram adquiridos equipamentos para o atendimento odontológico para as Unidades tipo II e para os alojamentos destinados as equipes de saúde do DSEI/Altamira.

10.1.2.3. MELHORAR O ACESSO DAS POPULAÇÕES AO SERVIÇO DE SAÚDE

As obras de melhoria e manutenção das estradas de acesso terrestre e também das pistas de pouso têm o intuito de permitir aos indígenas, acesso rápido e eficiente aos serviços de saúde de maior complexidade. Devido ao fato de que estas obras são executadas por meio do Programa de Infraestrutura nas aldeias (PIE) e, com o intuito de não tornar-se repetitivo, maiores detalhes, evidências e registro fotográfico das obras em execução podem ser visualizados, por Terra Indígena, no capítulo 12 deste 8º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI, no âmbito do Programa de Infraestrutura (PIE).

10.1.3. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA

A planilha de atendimento aos objetivos do projeto é apresentada na sequência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Aumentar a resolutividade da assistência à saúde nas aldeias	Em andamento	Não se aplica.	No segundo semestre de 2016, foram entregues 12 UBSIs ao DSEI/Altamira nas TIs e AI Paquiçamba (Aldeias: Miratu, Paquiçamba e Furo Seco), Arara da volta Grande do Xingu, (Aldeia Terrawangã), AI Juruna do Km 17 (Aldeia - Boa Vista), Araweté Igarapé
Reestruturar a infraestrutura física de atenção à saúde dos povos indígenas; Melhorar o acesso das populações aos serviços de saúde	Em andamento	Não se aplica.	Ipixuna (Aldeia Araditi), Koatinemo (Aldeias: Kwatinemu e Ita-aka), Apyterewa (Aldeias: Xingu, Raio de Sol, Paranopiona e Apyterewa). As obras das UBSIs das TIs Apyterewa (Aldeias Juruãti, Ipixuna, Paratitim, Pakaña e Ta-akati), Cachoeira Seca (Aldeia Cojubim), Xipaya (Aldeia Tukayá), Trincheira Bacajá (Kamok-tiko e Pukayakó) estão previstas para serem finalizadas no primeiro semestre de 2017. As demais UBSI's e obras de acesso aos serviços estão em andamento conforme apresentado no 8º RCS consolidado, capítulo 12.
Melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde	Em andamento	Não se aplica.	Este objetivo esta sendo atendido pela Norte Energia gradativamente com a locação, reforma e ampliação do espaço da CASAI e nesta etapa, com a entrega de 12 UBSIs ao DSEI/Altamira. As UBSI entregues pertencem as TIS e AI Paquiçamba (Aldeias: Miratu, Paquiçamba e Furo Seco), Arara da volta Grande do Xingu, (Aldeia Terrawangã), AI Juruna do Km 17 (Aldeia - Boa Vista), Araweté Igarapé Ipixuna (Aldeia Araditi), Koatinemo (Aldeias: Kwatinemu e Ita-aka), Apyterewa (Aldeias: Xingu, Raio de Sol, Paranopiona e Apyterewa). Este objetivo será concluído com finalização da construção das demais UBSIs previstas.
Garantir equipamentos básicos para atenção à saúde	Em andamento	Não se aplica.	Os equipamentos da CASAI temporária foram entregues em 11/09/2015. A NE adquiriu os equipamentos para as 34 UBSIs previstas para construção.O primeiro lote contemplou 20 UBSIs e o segundo lote 14 UBSIs. O primeiro lote dos equipamentos já foi entregue, A entrega dos equipamentos referente ao segundo lote esta prevista para o primeiro trimestre de 2017. Adquiriu ainda dois veículos modelo VAN DUCATO para apoio na assistência aos pacientes no DSEI/CASAI. O primeiro veículo foi entregue e o segundo esta aguardando transferência para o nome do DSEI/Altamira junto ao DETRAN/PA.
Garantir recursos financeiros para reformas das instalações e aquisição de equipamentos de saúde.	Concluído	Não se aplica.	Os recursos estão garantidos pela Norte Energia e as obras das UBSIs foram contratadas, algumas estão sendo finalizadas e as demais em andamento

10.1.4. ATENDIMENTO ÀS METAS DO PROGRAMA

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Construção/reforma/ampliação de 34 Postos de Saúde;	Em andamento	Não se aplica	O prazo estipulado pelo PO PBA-CI é que esta meta seja atingida em 2017. No segundo semestre de 2016, foram entregues 12 UBSIs ao DSEI/Altamira nas TIs e AI Paquiçamba (Aldeias: Miratu, Paquiçamba e Furo Seco), Arara da volta Grande do Xingu, (Aldeia Terrawangã), AI Juruna do Km 17 (Aldeia - Boa Vista), Araweté Igarapé Ipixuna (Aldeia Araditi), Koatinemo (Aldeias: Kwatinemo e Ita-aka), Apyterewa (Aldeias: Xingu, Raio de Sol, Paranopiona e Apyterewa). As obras das UBSIs das TIs Apyterewa (Aldeias Juruãti, Ipixuna, Paratitim, Pakaña e Ta-akati), Cachoeira Seca (Aldeia Cojubim), Xipaya (Aldeia Tukayá), Trincheira Bacajá (Kamok-tiko e Pukayakó) estão previstas para serem finalizadas no primeiro semestre de 2017. As demais UBSI's e obras de acesso aos serviços estão em andamento conforme apresentado no 8º RCS consolidado, capítulo 12.
Construção de 1 Pólo Base de Saúde	Cancelada	Alteração de escopo	A SESAI/MS, por meio do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI de Altamira/PA, emitiu a resolução nº 021/2014, de 12 de março de 2014, que determinou os modelos de UBSI (tipos I e II) que deverão ser construídos em cada uma das 34 aldeias da área de influência da UHE BM, descartando a necessidade de construção de polo base de saúde.
Estabelecimentos de Saúde adequadamente equipados (1 pólo base, 34 postos de saúde, Sede do DSEI e CASAI);	Em andamento	Alteração de escopo em relação exclusivamente ao pólo base	A aquisição dos equipamentos para a CASAI temporária, já foram entregues, conforme apresentado no 6º RCS consolidado. A NE adquiriu os equipamentos para as 34 UBSIs previstas para construção. O primeiro lote contemplou 20 UBSIs e o segundo lote 14 UBSIs. O primeiro lote dos equipamentos já foi entregue, a entrega do segundo lote esta prevista para o primeiro trimestre de 2017. Adquiriu ainda dois veículos modelo VAN DUCATO para apoio na assistência aos pacientes no DSEI/CASAI. O primeiro veículo foi entregue e o segundo esta aguardando transferência para o nome do DSEI/Altamira junto ao DETRAN/PA.
Aquisição de uma unidade móvel especializada em odontologia	Cancelada	Alteração de escopo	Conforme explicitado no 4º RCS.
Melhorar os acessos da população indígena aos serviços de saúde	Em andamento	Não se aplica	No âmbito do Programa de Infraestrutura (PIE) do PO PBA-CI, acessos aos serviços de saúde estão sendo garantidos, através da recuperação/construção de pistas de pouso e recuperação de acessos terrestres. Considerando o prazo determinado pelo PO PBA-CI, ou seja, 2017. Detalhes sobre o andamento, constam do capítulo 12 deste 8º RCS consolidado.
Permitir o deslocamento das equipes de saúde às Aldeias	Em andamento		

10.1.5. ATIVIDADES PREVISTAS

Conforme apresentado no item de Resultados Consolidados, as ações: I) Reestruturação das edificações e II) Melhoria de equipamentos e insumos, também fazem parte do Programa de Infraestrutura nas aldeias – PIE. Assim, as Ações Previstas são apresentadas por Terra Indígena, no Capítulo 12 - PIE deste 8º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI, com o intuito de evitar a repetição.

10.1.5.1. REESTRUTURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

De acordo com apresentado no item 10.1.2.1 deste 8º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI, o empreendedor dará continuidade às obras referentes à implantação das Unidades Básicas de Saúde indígena – UBSI. Maiores detalhes ver capítulo 12 deste Relatório.

10.1.5.2. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS

De acordo com apresentado no item 10.1.2.2 do 8º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI, o empreendedor finalizou o processo de aquisição de equipamentos para o lote de 14 Unidades Básicas de Saúde Indígena – UBSIs, cuja entrega está prevista para o primeiro trimestre de 2017.

10.1.5.3. MELHORAR O ACESSO DAS POPULAÇÕES AO SERVIÇO DE SAÚDE

As obras de melhoria e manutenção das estradas de acesso terrestre e também das pistas de pouso tem o intuito de permitir aos indígenas, acesso rápido e eficiente aos serviços de saúde de maior complexidade.

Nesse sentido, as obras de melhoria dos acessos continuam em 2017. Entretanto, de acordo com apresentado no item 10.1.2.3 deste 8º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI, maiores detalhes das atividades previstas constam do texto relativo ao PIE.

10.1.6. ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA

O cronograma gráfico é apresentado na sequência.

10.1.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto de Incentivo à Reestruturação Física: Edificações, acessos e equipamentos à saúde indígena é constituído de três (03) etapas de desenvolvimento (ações), que são:

- Reestruturação das edificações
- Aquisição de equipamentos e insumos
- Melhorar o acesso das populações ao serviço de saúde

Como consequência de constantes interações com as comunidades indígenas, com as coordenações de gestão, edificação, saneamento e de saúde da SESAI/DSEI, e da participação do controle social, por meio do CONDISI, o Programa Integrado de Saúde Indígena - PISI do PBA-CI consolidou, em meados de 2014, a concepção dos projetos referentes à construção das UBSIs, em atendimento à legislação e aos padrões técnicos aplicáveis.

O acompanhamento contínuo das ações pelas equipes técnicas da Norte Energia tem permitido efetivar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos e a construção das 34 UBSIs nas aldeias. Conforme previsto no 7º Relatório Consolidado as obras das UBSIs concluídas foram entregues ao DSEI/Altamira para que possa organizar os serviços a serem implantados e disponibilizá-las às comunidades indígenas das 12 aldeias cujas obras foram concluídas.

As 12 UBSIs entregues ao DSEI/Altamira pela Norte Energia estão localizadas nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e São Félix do Xingu. As referidas UBSIs pertencem as TIs e AI Paquiçamba (Aldeias: Miratu, Paquiçamba e Furo Seco), Arara da Volta Grande do Xingu, (Aldeia Terrawangã), AI Juruna do Km 17 (Aldeia Boa Vista), Koatinemo (Aldeias: Kwatinemu e Ita-aka), Apyterewa (Aldeias: Raio de Sol, Xingu, Apyterewa e Paranopiona) e Araweté Igarapé Ipixuna (Aldeia Araditi).

No primeiro semestre de 2017 está prevista a conclusão das obras das UBSIs das Tis Araweté Igarapé Ipixuna (Aldeias: Juruãti, Ipixuna, Paratitim, Pakaña, Ta-aakati), Cachoeira Seca (Aldeia Cojubim), Xipaya (Aldeia Tukayá), Trincheira Bacajá (Kamoktiko e Pukayakó).

O status do andamento das obras de melhoria dos acessos terrestres das comunidades indígenas está efetivamente resultando em menor tempo de deslocamento, possibilitando acesso mais rápido aos serviços de saúde, pelas comunidades indígenas, com ganhos significativos na assistência à saúde indígena, conforme apresentado no capítulo 12 deste 8º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI.

Continua alugada, desde 11 de setembro de 2015, (pelo período de 02 anos) conforme acordado entre NE, FUNAI, DSEI, CONDISI e as comunidades indígenas, a área para funcionamento temporário da CASAI, que passou por reforma, equipagem e ampliação, enquanto a FUNASA finaliza as obras da nova sede da CASAI em Altamira.

Outro destaque do período foi o apoio da Norte Energia em relação à realização da 32ª Reunião do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI, realizada no período de 26 a 30 de setembro de 2016, no Centro de Convenções Betânia em Altamira, que contou com a participação de representantes indígenas de 43 aldeias, contribuindo com o fortalecimento do controle social indígena na região do Médio Xingu.

Destaca-se, ainda, a aquisição do segundo Veículo Modelo VAN DUCATO destinado ao transporte dos indígenas do DSEI/CASAI/Altamira, para apoiar a assistência à saúde dos indígenas em tratamento ou que aguardam atendimento em Altamira. O veículo encontra-se no escritório da Norte Energia, em processo de transferência da documentação do veículo para o DSEI/Altamira, junto ao DETRAN/Pará.

A NE ressalta que encaminhou à SESAI/DSEI/Altamira todos os documentos (*Checklist* da estrutura da obra inicial e complementar, conforme o caso, termo de entrega de equipamentos inicial e complementar, também conforme o caso, e o manual dos motores geradores de energia elétrica das UBSIs), que foram conferidos e assinados pelos representantes do DSEI/Altamira ao longo das entregas das 12 UBSIs. Cabe aqui ressaltar que, em relação ao atendimento ao TC cláusula 5ª, as três etapas para a entrega e equipagem das UBSIs foram cumpridas pela NE, restando apenas à assinatura da SESAI/DSEI/Altamira nos termos de doação e edificação para a finalização.

Portanto, as ações relatadas ao longo deste relatório permitem evidenciar o comprometimento do empreendedor, a concretização das diretrizes estabelecidas no PBA-CI e o atendimento às demandas e acordos firmados no âmbito do processo de licenciamento, que já resultam no efetivo fortalecimento da rede de assistência à saúde atuante nas aldeias, com o início da equipagem das UBSI's e sua entrega ao DSEI/Altamira.

Diante do exposto, pode-se afirmar que os objetivos e metas estão sendo atingidos e a Norte Energia está, efetivamente, promovendo o aumento da resolutividade da assistência à saúde aos povos indígenas tanto nas aldeias, com a entrega e equipagem das 12 primeiras UBSIs agora sob a coordenação e responsabilidade do DSEI/Altamira, bem como em Altamira, com a melhoria da estruturação da CASAI e da abertura do Hospital Geral do Mutirão em Altamira, previsto para ser inaugurado em 05 de janeiro de 2017.

O acesso aos serviços de saúde por intermédio das construções de estradas e pistas de pouso, a garantia da disponibilização de equipamentos à população, e a melhoria nas condições de trabalho dos profissionais de saúde que prestam assistência aos

povos indígenas na região do Médio Xingu, já trás ganhos expressivos e duradouros à saúde indígena nesta região.

10.1.8. EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO POR TI.

TI	PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
TODAS	Eliana Augusto da Silva	Enfermeira/Especialista em Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde.	Analista de Saúde Pública	COREN 84677/PA	5.555.902

10.1.9. ANEXOS

Anexo 10.1.2-1 - CEs encaminhadas a SESAI/Brasília e DSEI/Altamira a documentação das entregas das 12 UBSIs

Anexo 10.1.2-2 - Documentação Referente à Solicitação e Apoio a Reunião do CONDISI 2016

Anexo 10.1.2-3 - Notas Fiscais Referentes à Aquisição de dois Veículos Modelo VAN DUCATO

Anexo 10.1.2.1-1 - Checklist Socioeconômico da Estrutura da UBSI Miratu – TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.1-2 - Checklist Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Miratu - TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.1-3 - Checklist Socioeconômico da Estrutura da UBSI Furo Seco – TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.1-4 - Checklist Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Furo Seco – TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.1-5 - Checklist Socioeconômico da Vistoria da Estrutura da UBSI Paquiçamba-TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.1-6 - Checklist Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Paquiçamba -TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.1-7 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Boa Vista – AI Juruna do Km 17

Anexo 10.1.2.1-8 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Terrawangã – TI Arara da Volta Grande do Xingu

Anexo 10.1.2.1-9 - Checklist Complementar Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Terrawangã – TI Arara da Volta Grande do Xingu

Anexo 10.1.2.1-10 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo II Aldeia Kwatinemu – TI Koatinemo;

Anexo 10.1.2.1-11 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Araditi– TI Araweté Igarapé Ipixuna

Anexo 10.1.2.1-12 - Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz – Aldeia Araditi – TI Araweté Igarapé Ipixuna

Anexo 10.1.2.1-13 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Ita-aka– TI Koatinemo

Anexo 10.1.2.1-14 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Raio de Sol

Anexo 10.1.1-15 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo II Xingu;

Anexo 10.1.2.1-16 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo Apyterewa;

Anexo 10.1.2.1-17 - Checklist Socioambiental da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Paranopiona).

Anexo 10.1.2.1-18 - Checklist Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Raio de Sol

Anexo 10.1.2.1-19 - Checklist Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo II Xingu

Anexo 10.1.2.1-20 - Checklist Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo Apyterewa

Anexo 10.1.2.1-21 - Checklist Complementar da Vistoria da Estrutura da UBSI Tipo I Paranopiona

Anexo 10.1.2.2-1 - Termo de entrega de Equipamentos UBSI Tipo I Aldeia Miratu – TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.2-2 - Termo de entrega de Equipamento Complementar UBSI Aldeia Miratu – TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.2-3 - Termo de entrega de Equipamentos UBSI Tipo I Aldeia Furo Seco – TI Paquiçamba

Anexo 101.2.2-4 - Termo de Autorização de Uso de Imagem TI PAquiçamba e Al Juruna do KMm 17

Anexo 10.1.2.2-5 - Termo de entrega de Equipamento Complementar UBSI Aldeia Furo Seco – TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.2-6 - Termo de entrega de Equipamentos UBSI Tipo II Aldeia Paquiçamba – TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.2-7 - Termo de entrega de Equipamento Complementar UBSI Aldeia Paquiçamba TI Paquiçamba

Anexo 10.1.2.2-8 - Termo de entrega de Equipamento da UBSI Aldeia Boa Vista – Al Juruna do Km 17

Anexo 10.1.2.2-9 - Termo de entrega de Equipamento Complementar UBSI Aldeia Boa Vista Al Juruna do Km 17

Anexo 10.1.2.2-10 - Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Terrawangã

Anexo 10.1.2.2-11 - Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Kwatinemu

Anexo 10.1.2.2-12 - Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Ita-aka

Anexo 10.1.2.2-13 - Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Araditi)

Anexo 10.1.2.2-14 - Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Raio de Sol

Anexo 10.1.2.2-15 - Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Xingu

Anexo 10.1.2.2-16 - Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Apyterewa

Anexo 10.1.2.2-17 - Termo de entrega de Equipamento UBSI Aldeia Paranopiona

Anexo 10.2.1 - Resolução do CONDISI/Altamira nº 021/2014, de 12 de março de 2014.