



CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDÍGENA

Anexo 11.3.3.2 – 4 – Espaço de Memória do Kwatnemu - Relatório da Ação

Programa: PPC Coordenador (a): Alberto Ampuero
 Projeto: Reestruturação do Museu do Índio
 Atividade: Exposição Permanente
 Ação: Espaço de Memória
 TI: Watinemo Aldeia: Watinemo
 Período: 29 | 08 | 2016 a 10 | 09 | 2016

RELATÓRIO DA AÇÃO

Objetivos:

- Adaptações, reformas e revitalizações no antigo posto da FUNAI para instalação do Espaço de Memória da Aldeia Watinemo.
- Aproveitamento e customização dos espaços para instalação das áreas que serão destinadas à reuniões e propícios, estudos e pesquisas, mostra de produções artesanais, e o lugar dos conselhos.
- Inauguração do Espaço de Memória do Watinemo no mês de outubro durante a Festa do Guerreiro.

Metas (produtos):

- Relatório completo do trabalho
- Retirada para troca de garb e portas

- Recuperação do Piso
- Retirada de duas paredes que duplicam de espacos
- Pintura geral
- Pintura de gesso
- Colocação de janelas, quadros, gratulais e tetos.

Resultados alcançados:

- Recuperação do telhado
- Pintura geral interna
- Abertura de vão interno
- Acabamentos dos vãos abertos
- Recuperação de pisos e paredes.

Etapas da ação:

- Limpeza e desocupação de espacos
- Recuperação e reparação dos espacos
- Pintura geral e gesso

Programa: PPC Coordenador (a): Alberto Ampuero

Projeto: Reestruturação do Museu do Índio

Atividade: Exposições Permanentes

Ação: Espaço de Memória

TI: Kwatinemo Aldeia: Kwatinemo

Período: 29 / 08 / 2016 a 10 / 09 / 2016.

RELATÓRIO DA AÇÃO

Objetivos:

Adaptações, reformas e revitalizações no antigo posto da FUNAI para instalação do Espaço de Memória da Aldeia Kwatinemo.

Aproveitamento e customização dos espaços para instalação das áreas que serão destinadas à pesquisas, mostra de produções materiais e o lugar dos campeões.

Inauguração do Espaço de Memória do Kwatinemo no mês de outubro durante a Festa do Guerreiro.

Metas (produtos):

Reforma completa do telhado;

Retirada para troca de janelas e portas;

Recuperação do piso;

Retirada de duas paredes para ampliação do espaço;

Pintura geral;

Pintura de grafismo;

Colocação de painéis, quadros, prateleiras e totens.

Resultados alcançados:

Recuperação do telhado;

Pintura geral interna;

Abertura de vãos internos;

Acabamentos dos vãos abertos;

Recuperação de pisos e paredes.

Etapas da ação:

- Limpeza e desocupação do espaço;
- Recuperação e revitalização dos espaços;
- Pintura geral e grafismos

Assinaturas: Alberto Ampuero
Facilitador

Coordenador

Participantes: _____
