



**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO
COMPONENTE INDÍGENA**

**ANEXO 6.5-8 - PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS EM
ANDAMENTO – ATUALIZADA EM 30/12/2016**

Local da execução do serviço - Terra Indígena(s)/aldeia (s)	Tipo de obra e quantidade	Empresa	Total de trabalhadores em campo. Atualizado em 30/12/2016	N.º Máximo de Trabalhadores permitido pela FUNAI/Aldeias	Nº de trabalhadores que podem entrar em campo
TI Paquiçamba Aldeia Furo Seco	Construção de 07 casas e reforma/ ampliação de 05 casas existentes	Valecam	14	15	1
TI Arara VGX Aldeia Terrawangã	Construção de 25 banheiros	Construcenter	26	20	Trabalhadores em sistema de rotação nas aldeias.
TI Arara VGX Aldeia Guary-duãn	Construção de 6 banheiros		Ainda não entraram em campo - previsão de entrada para 1ª semana de janeiro 2017	30	
TI Koatinemo Aldeia Kwatinemu	Construção de 34 casas de Alvenaria e 01 UBS	Tontini Engenharia	20	30	10
TI Koatinemo Aldeia Ita-aka	Construção de 01 UBS		4	30	26
TI Xipayá Aldeia Tukamã	Construção de 01 UBS	LGS	10	16	6
TI Curuaya Aldeia Irinapane	Construção de 01 UBS		9	13	4
TI Cachoeira Seca Aldeia Cojubim	Reforma de 10 Casas Residenciais e Construção de UBS Tipo 01	Gomes e Sales	7	13	6
TI Cachoeira Seca Aldeia Iriri	Construção de Escola, UBS/Alojamento		0		
TI Kararao Aldeia Kararao	Construção de Escola, UBS Tipo 01		7	11	4
TI Xipayá Aldeia Tukayá	Construção de Escola, UBS Tipo 02		0	16	16
TI Kuruaya Aldeia Curuá	Construção de Escola, UBS Tipo 02		0	23	23
TI Kuruaya Aldeia Curuatxe	Reforma de 12 Casas Residenciais e Construção de UBS Tipo 01		4	15	11
TI Arara Aldeia Laranjal	Construção de Escola, UBS Tipo 02/Alojamento		4	20	16
Todas a TI's/Aldeias	(fiscalização / orientação /segurança do trabalho nas aldeias)		5		
TI Araweté Aldeia Ta akati	Construção de 01 UBS Tipo 01 e 01 Escola		5	20	15
TI Araweté Aldeia Pakaña	Construção de 01 UBS Tipo 01 e 01 Escola		0	19	19
TI Araweté Aldeia Paratatim	Construção de 01 UBS Tipo 01 e 01 Escola	3	13	10	

TI Araweté Aldeia Ipixuna	Construção de 01 UBS Tipo 01 e 01 Escola		3	13	10	
TI Araweté Aldeia Juruãti	Construção de 04 UBS TIPO 1	Gomes e Sales	10	30	20	
TI Araweté Aldeia Araditi	Construção de Escola, UBS e Alojamento	Tontini Engenharia	6	13	7	
TI Apyterewa Aldeia Xingu	Construção de UBS e Escola	Agroservice	5	30	25	
TI Apyterewa Aldeia Raio de Sol			4	30	26	
TI Apyterewa Aldeia Apyterewa			4	30	26	
TI Apyterewa Aldeia Paranopiona			3	30	27	
TI Trincheira Bacajá Aldeia Rapkô	Construção de Casa de Farinha	MCC Construções	0	50	50	
TI Trincheira Bacajá Aldeia Mrotidjan	Construção de Escola e UBS	W Brasil	2	60	Trabalhadores em sistema de rotação nas aldeias	
TI Trincheira Bacajá Aldeia Bacajá	Construção de Escola e UBS		0	60		
TI Trincheira Bacajá Aldeia Kranh	Construção de Escola e UBS			40	Trabalhadores em sistema de rotação nas aldeias	
TI Trincheira Bacajá Aldeia Kenkudjoy			0	20		
TI Trincheira Bacajá Aldeia Pat-krô			50			
TI Trincheira Bacajá Aldeia Kamok-tiko	Construção de UBS e Escola			20	30	Trabalhadores em sistema de rotação nas aldeias
TI Trincheira Bacajá Aldeia Pukayako	Construção de UBS e Escola				40	
TI Trincheira Bacajá Aldeia Kamok-tiko	Construção de 13 casas de moradia		Tontini Engenharia	41	30	Trabalhadores em sistema de rotação nas aldeias
TI Trincheira Bacajá Aldeia Pukayako	Construção de 32 casas de moradia	40				
Todas as aldeias da Trincheira Bacajá	Serviços de Limpeza das estradas das aldeias da TI Trincheira Bacajá	RM Bortolotto	0		Trabalhadores em sistema de rotação nas aldeias	
Quantitativo Geral de trabalhadores em campo 30/12/2016			190			