

9.2 - ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Realizar diagnóstico em cada rota	Concluída	Não se aplica	Meta atingida em 2011
Produzir relatórios e documentos com a participação indígena a serem protocolados junto ao MEC, SEDUC-PA e Secretaria Municipal de Altamira sobre a Infraestrutura Escolar	Concluída	Não se aplica	Meta atingida em 2011
Promover a troca de experiências com outras regiões e motivar os Professores	Em andamento	Alteração de escopo e prazo.	A pedido dos indígenas para esta experiência de intercâmbio as comunidades irão receber professor do povo Yudjá, falante nativo da língua Juruna. Realização do intercâmbio para experiência indígena em magistério superior que será realizada em janeiro de 2017.
Produzir Relatórios e documentos para protocolo nos órgãos afetos	Em andamento	Não se aplica.	Os documentos encontram-se em preparação por parte do Programa de Infraestrutura.
Disponibilizar elementos projetuais para a elaboração do projeto executivo para as duas rotas e para a cidade	Concluída	ALTERAÇÕES DE PRAZO, conforme informado no 4ºRCS.	Todos os projetos básicos e executivos das 34 escolas/aldeias foram finalizados em 2014, sendo as 34 obras contratadas no 1º semestre de 2015 e iniciadas ainda no 1º semestre, de acordo com o apresentado no 5º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI. Apesar do atraso no início das obras em função de questões burocráticas e sazonais foram entregues 02 escolas nas aldeias da TI Paquiçamba (Furo Seco e Paquiçamba), 01 escola na Al Juruna do Km 17 (aldeia Boa Vista) e 01 escola na TI Arara da Volta Grande do Xingu (aldeia Terrawangã) foram entregues equipadas para as comunidades e para a prefeitura de Vitória do Xingu no início do segundo semestre de 2016.
Projeto Executivo estruturado conforme as especificidades individuais	Concluída	ALTERAÇÕES DE PRAZO, conforme informado no 4ºRCS.	Todos os projetos básicos e executivos das 34 escolas/aldeias foram finalizados em 2014, sendo as 34 obras contratadas no 1º semestre de 2015 e iniciadas ainda no 1º semestre, de acordo com o apresentado no 5º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI.
Aquisição de equipamentos para as escolas; aquisição de materiais para as escolas	Em andamento	Não se aplica	O processo de aquisição de equipamentos iniciou no 2º semestre de 2015, conforme apresentado no 6º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI. A aquisição dos equipamentos ocorre em consonância ao cronograma de entrega das edificações escolares.