

1ª FASE – 1ª ETAPA


LEGENDA DAS ATIVIDADES:

- ① – CONSTRUÇÃO DAS ENSECADIAS DE 1ª FASE MONTANTE NA EL.71,50 E JUSANTE NA EL.67,30 (TR 50 ANOS)–PERÍODO CHUVOSO;
- ② – ESCAVAÇÃO COMUM E INÍCIO DAS ESCAVAÇÕES EM ROCHA DO CIRCUITO DE GERAÇÃO, DESCARREGADOR DE FUNDO E 1ª ETAPA DAS BARRAGENS DE TERRA–PERÍODO SECO;
- ③ – LIMPEZA E TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E DAS BARRAGENS DE TERRA DO LEITO DO RIO E MARGEM ESQUERDA – PERÍODO SECO;

1ª FASE – 2ª ETAPA

LEGENDA DAS ATIVIDADES:

- ④ – EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO: TOMADA DE ÁGUA, CASA DE FORÇA, DESCARREGADOR DE FUNDO, MURO DE LIGAÇÃO E MURO DE APOIO DA ENSECADIA DE MONTANTE DA CASA DE FORÇA – PERÍODO SECO/CHUVOSO;
- ⑤ – CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA BARRAGEM DE TERRA NO LEITO DO RIO, E CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DA MARGEM ESQUERDA–PERÍODO SECO.



NOTAS:

1 – TODAS AS DIMENSÕES E ELEVÇÕES ESTÃO EM METRO.

0 EMISSÃO FINAL		LFM	MKT	MAJ/16
Nº	DESCRIÇÃO	PREP.	APROV.	DATA

V L B E N G E N H A R I A



ELABORADO: FRN	VERIFICADO: JZS	APROVADO: MKT	DATA: MAJ/16
GERENTE DE PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO: <i>JHL</i>	
ENG. CIVIL: MARCELO KONRATH TURQUETI CREA: 11.3119/D-PR		ENG. CIVIL: JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES LOPES CREA: 12.545/D-MG	



UHE ITAOCARA I

TÍTULO: **PROJETO BÁSICO GERAL**
SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA – 1ª FASE
ARRANJO

ESCALA: INDICADA	DOC. Nº 1530-IT	REV. 0
FOLHA: 1 DE 4	B-DE-G11-0004 NÚMERO DO CLIENTE	REV.