



**1ª ETAPA (1ª ESTAGEM E 1ª CHEIA)**

- MES 7 ANO 1 A MES 7 ANO 2
- RIO PELO LETO NATURAL NA MARGEM ESQUERDA
- \*MOBILIZAÇÃO PARA OBRAS CIVIS E MONTAGEM
- \*CONSTRUÇÃO DAS ENSECADERAS DE 1ª ETAPA PARA PERIODO DE CHEIA TR50-5,656M/S
  - ENSECADEIRA "A" ATE EL. 24,00
  - ENSECADEIRA "B" ATE EL. 26,00
  - ENSECADEIRA "C" ATE EL. 26,00
  - ENSECADEIRA "E" ATE EL. 10,00
- \*CONSTRUÇÃO DA GALERIA DE DESVIO, OBRAS CIVIS E MONTAGEM.
- \*CONSTRUÇÃO DO MURO ALA ESQUERDO.
- \*CONSTRUÇÃO DO MACIÇO DA BARRAGEM DE TERRA M.E ATE EL. 24,00.
- \*INICIO DAS ESCAVAÇÕES NA BARRAGEM DE CCR M.D.
- \*CONSTRUÇÃO DO VERTEDOURO DE SOLEIRA LIVRE M.E TRAMO DE 40M ANEXO A GALERIA DE DESVIO.
- \*EXECUÇÃO DAS ESCAVAÇÕES DO CIRCUITO HIDRAULICO.
- \*TRATAMENTO E PREPARO DAS FUNDÇÕES PARA ESTRUTURAS DO CIRCUITO HIDRAULICO.
- \*CONCRETAGEM DE PARTE DAS UNIDADES 1 E 2 DO CIRCUITO HIDRAULICO.

**NOTAS**

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



Nº	Revisão	Aprov.	Data

Projeto	Data	Verificado	Data
PLUNJIOR	07/06/10	PCO	07/06/10
Aprov. Coord.	Data	RES. TÉCNICO	
PCO	07/06/10	Mary Edin M. Kamel	
Ciente		CHEIA Nº	43894-D
Aprovação			

UHE SANTO ANTONIO DO JARI  
PROJETO BÁSICO

SEQUENCIA CONSTRUTIVA  
1ª ETAPA