


Id	Nome da tarefa	Início	Término	2016												2017											
				Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev			
1	UHE Santo Antônio do Jari - Casa de Força Secundária	01/07/15	30/12/16																								
2	Mobilização	01/07/15	31/07/15																								
3	Ensecadeira de proteção	01/08/15	15/08/15																								
4	Escavação do reaterro	16/08/15	30/08/15																								
5	Limpeza da fundação e tratamentos	31/08/15	22/09/15																								
6	Concretagem Casa de força	23/09/15	04/04/16																								
7	Montagem equipamentos Casa de Força	05/04/16	31/10/16																								
8	Montagem equipamentos Tomada D'água	05/04/16	03/07/16																								
9	Montagem Auxiliares	05/04/16	01/09/16																								
10	Acabamentos	05/05/16	02/08/16																								
11	Comissionamento	01/11/16	30/12/16																								
12	Geração comercial	30/12/16	30/12/16																								

Projeto: CF Secundária
Data: 03/03/11

Tarefa



Etapa



Resumo

