

UHE SANTO ANTONIO ENERGIA - CRONOGRAMA OBRAS COMPLEMENTARES PARA PMPVH

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pred.	%exec.	Observação	2009				2010				2011	
								Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1
1	<b>OBRAS COMPLEMENTARES UHE SANTO ANTONIO</b>	769 dias	28/02/09	28/03/11		89%											
2																	
3	<b>PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO SOCIAL</b>	769 dias	28/02/09	28/03/11		90%											
4																	
5	Aquisição de Equipamentos escolares	133 dias	10/03/09	20/07/09		100%											
8																	
9	ESCOLA Joaquim Vicente Rondon - Porto Velho	337 dias	01/03/09	31/01/10		100%											
13																	
14	ESCOLA - Santo Antonlo - demolição e construção de 3 salas	143 dias	28/02/09	20/07/09		100%											
17																	
18	ESCOLA - Cohab Floresta - 6 salas aula - (Moranquinho) - Tucumã	388 dias	28/02/09	22/03/10		100%											
23																	
24	ESCOLA - APONIÃ - 9 salas de aula - (Pá de Murici)	289 dias	29/05/09	13/03/10		100%											
29																	
30	ESCOLA - SÃO FRANCISCO - 9 salas de aula ( Flamboyant) -	334 dias	01/05/09	30/03/10		100%											
31	Disponibilidade do terreno	20 dias	05/09/09	24/09/09		100%	PMPVH										
32	Projetos executivos	46 dias	01/05/09	15/06/09		100%	PMPVH										
33	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	112 dias	16/06/09	05/10/09	32	100%	Pascoal										
34	Construção da obra (entrega somente das salas de aula dia 01/03)	176 dias	06/10/09	30/03/10	33	100%	Pascoal										
35																	
36	ESCOLA - MANOEL APARÍCIO - reforma e ampliação 6 salas de aula	356 dias	10/03/09	28/02/10		100%											
40																	
41	ESCOLA - ENGENHO VELHO 2 salas de aula	212 dias	10/03/09	11/11/09		100%											
46																	
47	GALPÃO 2 FERROVIA MADEIRA MAMORÉ	267 dias	28/02/09	24/12/09		100%											
50																	
51	ATERRO SANITÁRIO	300 dias	02/06/10	28/03/11		0%											
52	Projeto do aterro sanitário	45 dias	02/06/10	16/07/10		0%	PMPVH										
53	Processo de consulta e contratação	45 dias	17/07/10	30/08/10	52	0%	Pascoal										
54	Execução do aterro sanitário	210 dias	31/08/10	28/03/11	53	0%	Pascoal										
55																	
56	<b>APOIO AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO</b>	441 dias	28/02/09	14/05/10		94%											
57																	
58	ASFALTO e DRENAGEM DE 2 KM de ruas em Jacy Paraná	252 dias	28/02/09	08/11/09		100%											
61																	
62	POÇOS PROFUNDOS SEMI-ARTESIANOS	303,6 dias	01/05/09	28/02/10		93%											
70																	
71	ESCOLA CORA CORALINA - ampliação de 6 salas de aula	210 dias	02/03/09	27/09/09		100%											
75																	
76	QUADRA POLIESPORTIVA - Jacy - Escola Cora Coralina	210 dias	02/03/09	27/09/09		100%											
78																	
79	ESCOLA - JOAQUIM VICENTE RONDON de Jacy - reforma e ampl. 9 salas	316 dias	28/02/09	09/01/10		100%											
82																	
83	CENTRO ADMINISTRATIVO e Sede do Conselho Tutelar - Jacy	301 dias	19/06/09	15/04/10		91%											
84	Projeto executivo	10 dias	19/06/09	30/06/09		100%	Pascoal										
85	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	83 dias	02/09/09	23/11/09	84	100%	Pascoal										
86	Construção do centro administrativo	143 dias	24/11/09	15/04/10	85	65%	Pascoal										
87																	
88	CEMITÉRIO DE JACY PARANÁ	266 dias	02/08/09	14/05/10		82%											
89	Projeto do acesso ao cemitério (580 m + cerca de arrame 12 fios)	30 dias	02/08/09	31/08/09		100%	Pascoal										
90	Elaboração do PC e Contratação - cerca / limpeza e capela	30 dias	01/09/09	30/09/09	89	100%	Pascoal										
91	Execução da cerca / limpeza e Capela	150 dias	01/10/09	27/02/10	90	100%	Pascoal										
92	Elaboração do PC e Contratação - acesso ao cemitério	60 dias	15/01/10	15/03/10		100%	Pascoal										
93	Execução do acesso ao cemitério	60 dias	16/03/10	14/05/10	92	1%	Pascoal										

Projeto: Obras Complementares rev0  
Data: 25/03/10

Tarefa Andamento   
Divisão Etapa

Resumo   
Resumo do projeto

Tarefas externas Etapa externa

Data limite

UHE SANTO ANTONIO ENERGIA - CRONOGRAMA OBRAS COMPLEMENTARES PARA PMPVH

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pred.	%exec.	Observação	2009				2010				2011	
								Trí 4	Trí 1	Trí 2	Trí 3	Trí 4	Trí 1	Trí 2	Trí 3	Trí 4	Trí 1
94																	
95	<b>RUAS DE JACY PARANÁ</b>	70 dias	12/09/09	20/11/09		100%											
98																	
99	<b>PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA</b>	688 dias	28/02/09	08/10/10		85%											
100																	
101	<b>POLICLINICA HAMILTON GONDIN</b>	1 dia	28/02/09	28/02/09		100%											
103																	
104	<b>POSTO DE SAÚDE - ENGENHO VELHO / VILA SÃO SEBASTIÃO</b>	262 dias	10/03/09	28/11/09		100%											
109																	
110	<b>POSTO DE SAÚDE - Bairro VILA MARIANA</b>	123 dias	28/02/09	30/08/09		100%											
116																	
117	<b>POSTO SAÚDE - Bairro SANTO ANTONIO - Pioneiro</b>	1 dia	28/02/09	01/03/09		100%											
119																	
120	<b>UPA - ANA ADELAIDE - Bairro Pedrinhas</b>	273 dias	03/03/09	30/11/09		100%											
125																	
126	<b>POSTOS DE SAÚDE - 11 unidades - Revitalização dos prédios</b>	45 dias	28/02/09	13/04/09		100%											
141																	
142	<b>POSTO DE SAÚDE - ALFREDO SILVA - CENTRO DE REFERENCIA</b>	585 dias	28/02/09	05/10/10		61%											
143	Disponibilidade do terreno	1 dia	28/02/09	28/02/09		100%	PMPVH										
144	Elaboração dos projetos executivos	270 dias	01/05/09	25/01/10		100%	PMPVH										
145	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	22 dias	01/03/10	22/03/10	144	90%	Pascoal										
146	OS + Construção da obra	184 dias	05/04/10	05/10/10	145T1+13 dias	0%	Pascoal										
147																	
148	<b>POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA - execucao da varanda</b>	130 dias	01/02/10	10/06/10		24%											
149	Elaboração dos projetos executivos	28 dias	01/02/10	28/02/10		100%	PMPVH										
150	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	30 dias	01/03/10	30/03/10	149	0%	Pascoal										
151	Construção da obra	60 dias	12/04/10	10/06/10	150T1+12 dias	0%	Pascoal										
152																	
153	<b>POSTO DE SAÚDE - Bairro NACIONAL ( TIPO II ) - Ronaldo Aragão</b>	526 dias	01/05/09	08/10/10		51%											
154	Disponibilidade do terreno (terreno Eltronorte)	147 dias	01/05/09	24/09/09		100%	PMPVH										
155	Elaboração dos projetos executivos	46 dias	01/05/09	15/06/09		100%	PMPVH										
156	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	62 dias	09/02/10	11/04/10		50%	Pascoal										
157	Construção da obra	180 dias	12/04/10	08/10/10	156	0%	Pascoal										
158																	
159	<b>POSTO DE SAÚDE - Distrito SÃO CARLOS ( TIPO I )</b>	392 dias	28/02/09	26/03/10		95%											
160	Disponibilidade do terreno	62 dias	28/02/09	30/04/09		100%	PMPVH										
161	Elaboração dos projetos executivos	123 dias	01/05/09	31/08/09		100%	PMPVH										
162	Elaboração do Processo Consulta e Contratação	94 dias	22/08/09	23/11/09		100%	Pascoal										
163	Construção da obra (reforma e ampliação) + (Termo Aditivo)	123 dias	24/11/09	26/03/10	160,162	85%	Pascoal										
164																	
165	<b>POSTO DE SAÚDE - Distrito ALIANÇA ( TIPO 0 )</b>	276 dias	28/02/09	30/11/09		100%											
170																	
171	<b>POSTO DE SAÚDE - RIO GARÇAS ( TIPO 0 )</b>	276 dias	28/02/09	30/11/09		100%											
176																	
177	<b>RECONSTRUÇÃO DA CASA MORADIA (BAIRRO NOVA PORTO VELHO)</b>	291 dias	01/05/09	16/02/10		100%											
182																	
183	<b>UNIDADE BÁSICA CUJUBIM GRANDE</b>	160 dias	08/08/09	29/11/09		100%											
187																	
188	<b>RECOMPOSIÇÃO DA PISTA VILA STO ANTONIO - BATE ESTACA</b>	41 dias	10/01/10	19/02/10		100%											
191																	
192	<b>CEMITÉRIO VILA SANTO ANTONIO</b>	132 dias	15/01/10	26/05/10		40%											
193	Projeto do calçadas internas	30 dias	15/01/10	13/02/10		100%	PMPVH										
194	Processo de consulta e contratação + OS	30 dias	27/01/10	25/02/10		100%	Pascoal										
195	Execução das calçadas internas ao cemitério	90 dias	26/02/10	26/05/10	194	0%	Pascoal										

Projeto: Obras Complementares rev0  
Data: 25/03/10

Tarefa  
Divisão

Andamento  
Etapa

Resumo  
Resumo do projeto

Tarefas externas  
Etapa externa

Data limite

**UHE SANTO ANTONIO ENERGIA - CRONOGRAMA OBRAS COMPLEMENTARES PARA PMPVH**

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pred.	%exec.	Observação	2009				2010				2011		
								Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2
196																		
197	<b>OBRAS 2 ALOJAMENTOS/DEPOSITOS APOIO AO COMBATE A MALARIA</b>	<b>67 dias</b>	<b>13/04/09</b>	<b>18/08/09</b>		<b>100%</b>												
202																		
203	<b>FLUTUANTES P/ALOJAMENTO/DEPOSITO P/APOIO COMBATE MALÁRIA</b>	<b>248 dias</b>	<b>29/07/09</b>	<b>02/04/10</b>		<b>92%</b>												
204	Aprovação GS e Secretária Saúde	9 dias	29/07/09	06/08/09		100%												
205	Licitação e assinatura do contrato	20 dias	07/08/09	26/08/09	204	100%	Pascoal											
206	Construção dos flutuantes	120 dias	03/12/09	02/04/10	205	90%	Pascoal											

Projeto: Obras Complementares rev0  
Data: 25/03/10

Tarefa  
Divisão



Andamento  
Etapa



Resumo  
Resumo do projeto



Tarefas externas  
Etapa externa



Data limite

