



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014

## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Ao Instituto Fecomério;

Att: **Waldy Fernando Bastos Ferreira**

**Objeto:** Construção da Agroindústria de Calama.

Prezados;

A empresa **Mamoré Construções e Meio Ambiente LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 06.881.771/0001-11, por intermédio de seu representante legal o Eng.º Tiago Fernando Martins, encaminha parecer técnico referente ao recebimento provisório da obra de construção da agroindústria de Calama realizada no dia 06.12.2014, conforme imagens abaixo:



Foto 01 - Elevação geral da obra



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 02 - Elevação geral da obra



Foto 03 - Elevação geral da obra



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 04 - Revestimento sem rejunte - banheiros;




Foto 05 - Revestimento sem rejunte / sem acabamento- banheiros;



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014




Foto 06 - Peças hidráulicas sem rejunte - banheiros;



Foto 07 - Revestimento sem rejunte / sem acabamento - banheiros;



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 08 - Peças hidráulicas com rejunte mal aplicado - banheiros;



Foto 09 - Revestimento sem rejunte / sem acabamento - banheiros;



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 10 - Pintura / acabamento;



Foto 11 - Pintura / acabamento;



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 12 - Vedação lateral da estrutura do telhado;



Foto 13 - Acabamentos hidrossanitários;

## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 14 - Acabamentos hidrossanitários;



Foto 15 - Bancada de granito / cuba de inox - não executado;



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 16 - Acabamentos elétricos;



Foto 17 - Acabamentos elétricos;



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 18 - Quadro de energia em duplicidade - não executado conforme projeto;



Foto 19 - Quadro elétrico sem identificação;



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 20 - Acabamento das esquadrias;



Foto 21 - Reservatório elevado;



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014



Foto 22 - Entrada de energia e acesso;

Após análise aos projetos de arquitetura e engenharia fornecidos a empresa, evidenciamos os seguintes fatos:

- Elevações diversas da obra;
  - Foto 01
  - Foto 02
  
- Falta de rejuntamento de alguns revestimentos cerâmicos e peças hidráulicas;
  - Foto 04
  - Foto 05
  - Foto 06
  - Foto 07
  - Foto 08
  - Foto 09
  
- Os acabamentos de pintura apresentam falhas e não estão perfeitamente pintados;
  - Foto 10
  - Foto 11



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014

- A estrutura do telhado deve conter veneziana fixa em madeira nos fechamentos lateais, onde não foi observado no bloco administrativo;
  - Foto 12
- Estão faltando os acabamentos das instalações hidrossanitárias;
  - Foto 13
  - Foto 14
- Não foi executado a bancada de granito / cuba de inox na sala de processamento 02 (Arquitetura prancha 01/04);
  - Foto 15
- Estão faltando os acabamentos das instalações elétricas;
  - Foto 16
  - Foto 17
- Foi identificado 01 quadro elétrico a mais na sala de processamento 02 - (Instalações elétricas prancha 01/02);
  - Foto 18
- Não foi identificado a identificação dos quadros elétricos;
  - Foto 19
- Estão faltando os acabamentos nas esquadrias metálicas (falta tela em 2 esquadrias);
  - Foto 20
- Foi executado reservatório elevado em polietileno, e havia sido provisionado reservatório elevado tipo taça metálica - conforme projeto fornecido (Hidrossanitário prancha 02/03) - Porém atende o mesmo volume provisionado;
  - Foto 21
- Está faltando a limpeza do acesso e do terreno da unidade;
  - Foto 22



## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:  
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE  
CALAMA

DATA:  
05/12/2014

Diante exposto, a empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente LTDA vem através deste evidenciar os serviços que não estão em conformidade com os projetos fornecidos e solicita sejam feitas as correções para melhor funcionamento da unidade.

Porto Velho, 05 de Dezembro de 2014

Atenciosamente;



---

**MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA**

Eng. Tiago Fernando Martins  
CREA GO - 11.842D