



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Ao Instituto Fecomério;

Att: Waldy Fernando Bastos Ferreira

Objeto: Construção da Agroindústria de Cujubim.

Prezados;

A empresa **Mamoré Construções e Meio Ambiente LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 06.881.771/0001-11, por intermédio de seu representante legal o Eng.º Tiago Fernando Martins, encaminha parecer técnico referente ao recebimento provisório da obra de construção da agroindústria de Cujubim realizada no dia 03.12.2014, conforme imagens abaixo:



Foto 01 - Elevação geral da obra;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 02 - Elevação geral da obra;



Foto 03 - Elevação geral da obra;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 04 - Elevação geral da obra;



Foto 05 - Revestimento de parede sem rejunte - Processamento;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 06 - Revestimento de parede sem rejunte - caldeira / depósito;




Foto 07 - Revestimento de parede - banheiros;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 08 - Acabamento do corrimão e guarda corpo;



Foto 09 - Acabamento do corrimão e guarda corpo;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 10 - Pintura / acabamento das portas metálicas;



Foto 11 - Pintura / acabamento das portas metálicas;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 12 - Pintura das portas metálicas;



Foto 13 - Pintura das portas metálicas;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 14 - Pintura das portas metálicas;




Foto 15 - Porta madeira / metálica;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 16 - Porta madeira / metálica;



Foto 17 - Estrutura metálica da cobertura;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 18 - Acabamentos elétricos;



Foto 19 - Acabamentos elétricos;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 20 - Acabamento da bancada




Foto 21 - Acabamento da bancada



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 22 - Acabamento da bancada



Foto 23 - Revestimento cerâmico quebrado



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 24 - Pintura manchada



Foto 25 - Caixas de passagem



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 26 - Piso em concreto




Foto 27 - Piso em concreto



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014




Foto 28 - Pintura em alvenaria



Foto 29 - Estação de tratamento de esgoto



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014



Foto 30 - Doca de carga e descarga.



Foto 31 - Banco de frios.



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014

Após análise aos projetos de arquitetura e engenharia fornecidos a empresa, evidenciamos os seguintes fatos:

- Elevações diversas da obra;
 - Foto 01
 - Foto 02
 - Foto 03
 - Foto 04
- Falta de rejuntamento de alguns revestimentos cerâmicos;
 - Foto 05
 - Foto 06
- Os revestimentos cerâmicos de parede foram especificados em projeto (Arquitetura prancha 03/03) sendo até o forro, onde não foi observado;
 - Foto 07
- O acabamento do corrimão e guarda corpo apresentam falhas e não estão perfeitamente pintados;
 - Foto 08
 - Foto 09
- As esquadrias metálicas (portas e janelas) apresentam falhas e não estão perfeitamente pintados;
 - Foto 10
 - Foto 11
 - Foto 12
 - Foto 13
 - Foto 14
 - Foto 15
- A porta de acesso á câmara fria 1 foi especificada em projeto (Arquitetura prancha 01/03) como P5 - Correr metálica em 01 folha, onde foi observada em madeira;
 - Foto 16
- A estrutura metálica da cobertura apresentam falhas e não estão perfeitamente pintados;



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014

- Foto 17
- Estão faltando os acabamentos das instalações elétricas;
 - Foto 18
 - Foto 19
- As bancadas de granito não estão executadas conforme projeto (Arquitetura prancha 03/03) e não estão rejuntadas entre a parede;
 - Foto 20
 - Foto 21
 - Foto 22
- Foi evidenciado revestimentos de parede quebrados ou trincados;
 - Foto 23
- Pintura em paredes manchadas de concreto;
 - Foto 24
- As caixas de passagem de águas pluviais estão com acúmulo de água;
 - Foto 25
- Os pisos em concreto estão mal acabados;
 - Foto 26
 - Foto 27
- O reboco e as pinturas de parede estão mal acabadas;
 - Foto 28
- A estação de tratamento de esgoto ETE não está executada conforme projeto fornecido (Hidrossanitário prancha 01/03);
 - Foto 29
- Não foi executado o patamar de acesso e descarga da DOCA 01 - conforme projeto fornecido (Arquitetura prancha 01/03);
 - Foto 30
- Não foi executado o banco de frios - conforme projeto fornecido (Arquitetura prancha 01/03);
 - Foto 31



RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENG. TIAGO FERNANDO MARTINS

LOCAL: AGROINDÚSTRIA DE
CUJUBIM

DATA:
03/12/2014

Diante exposto, a empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente LTDA vem através deste evidenciar os serviços que não foram executados conforme projetos fornecidos e solicita sejam feitas as correções para melhor funcionamento da unidade.

Porto Velho, 03 de Dezembro de 2014

Atenciosamente;



MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA

Eng. Tiago Fernando Martins
CREA GO - 11.842D