



COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE / GERENCIA DE SOCIOECONOMIA
 P 36 - PROGRAMA DE REFORÇO À INFRAESTRUTURA E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS
 Subprograma de Compensação Financeira - R\$ 5.760.000,00 - Paranaíta

SETOR	AÇÕES	DATA DE RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO	VALORES
SAÚDE	Reforma e ampliação do PSF II - Jardim Esperança com área de 221,90 m ²	03/12/2012	354.901,60
	Reforma e ampliação da UDR com área de 465,80 m ²	08/11/2012	428.257,69
	Construção do PSF III Comunidade Sombra da Manhã, Assentamento São Pedro, com área de 171,80 m ²	29/09/2012	266.191,89
	Construção do PSF IV - Centro, com área de 279,65 m ²	05/08/2012	365.160,07
	Equipamentos para PSF II, III, IV e UDR	11/03/2013	341.458,27
	Construção de pista de caminhada com área total de 7.164 m ²	03/12/2012	199.689,60
	Ambulância tipo C	23/04/2012	148.897,00
	Veículo Van 15 lugares	09/03/2012	80.710,76
Sub Total			2.185.266,88
EDUCAÇÃO	Construção de 01 sala de aula de 48m2, 01 refeitório de 80m2 (148m2) e reforma de sanitário na escola municipal N.S. das Graças	27/06/2012	165.423,81
	Construção de 07 salas de aula e 01 auditório de 140 m ² na Escola Municipal Jucelino Jbstchek	08/11/2012	519.308,04
	01 onibus 40 lugares	23/04/2012	192.122,01
	01 onibus com elevador	09/03/2012	201.275,55
	Caminhão 3/4 com furgão camera fria para transporte de merenda escolar	09/03/2012	113.850,00
	Caminhonete 4x4 para Eq. Tecnica Pedagógica	09/03/2012	76.500,00
Sub Total			1.268.479,41
ASSISTENCIA SOCIAL	Ampliação e reforma do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social	27/09/2012	188.886,29
	Onibus com elevador para pessoas especiais	09/03/2012	201.275,55
	Realização do diagnostico social de vulnerabilidade no municipio	21/03/2013	53.600,00
	Construção de Unidade Previdenciária 71,90 m2	28/06/2012	105.350,69
	Equipamentos para CRAS e Unidade Previdenciária	11/03/2013	50.049,48
	Veículo Furgão (Fiat Doblo) para a Secretária de Assistencia Social	09/03/2012	53.865,60
Sub Total			653.027,61
INFRAESTRUTURA	Projeto de viabilidade tecnica de implantação de Aterro Sanitário	À realizar ¹	53.500,00
	Pa Carregadeira	13/11/2011	213.750,00
	Caminhão Pipa (Tanque 15.000 litros)	23/04/2012	202.000,00
	Construção de drenagens, galeria de águas pluviais, meio fio e pavimentação asfáltica da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa com área de 13.500 m ²	Não recebido ²	1.172.628,60
	Fundo Municipal do Meio Ambiente - A CHTP depositou R\$ 175.000,00 em 27/04/2012 para a Prefeitura de Paranaíta na Ag do Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 26.067-3	27/04/2012 ⁸	R\$ 175.000,00
	Elaboração de Projetos (Fernandes Engenharia) PSF II, III, IV, UDR, Pista de Caminhada, Reforma e ampliação das Escolas N.S. das Graças e JK, Reforma e ampliação do CRAS e Unidade Previdenciária	06/01 a 18/12/2012	82.557,60
	Construção do Terminal Rodoviário	Em execução ³	R\$ 1.240.413,94
Sub Total			3.139.850,14
SEGURANÇA PÚBLICA	Compra de equipamentos e equipamentos para Delegacia Provisória	03/05/2013 ⁴	21.078,75
	Aluguel da Delegacia Provisória	Em execução ⁵	14.164,50
	Duas caminhonetes 4x4, Quatro motos e Uma Unidade Móvel	29/06/2013 ⁶	358.399,20
	Construção da Delagacia de Paranaíta (Custeio de 50% do valor da Obra R\$ 312.856,62)	Em execução ⁷	156.428,31
Sub Total			550.070,76
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS		R\$	7.796.694,80
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS PACTUADOS COM MUNICIPIO DE PARANAÍTA		R\$	5.760.000,00
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS ADICIONAIS (EXTRA PACTUAÇÃO A SEREM DEBITOS DO FUNDO GARANTIDOR)		R\$	2.036.694,80

NOTAS

Nota ¹: A CHTP está impossibilitada de dar continuidade a elaboração do Projeto do Aterro Sanitário, pois a Prefeitura Municipal de Paranaíta ainda não disponibilizou o terreno.
 Nota ²: A CHTP realizou os reparos a obra solicitados pela Gestão anterior, conforme Ofício 340/2012, porém a atual Gestão até o momento não se manifestou quanto ao recebimento da mesma.
 Nota ³: A obra foi iniciada em junho/2013 devido fato da morosidade por parte do município em disponibilizar o imóvel. O Terminal Rodoviário é uma obra extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.
 Nota ⁴: Móveis e equipamentos extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.
 Nota ⁵: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.
 Nota ⁶: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.
 Nota ⁷: A Delegacia de Paranaíta é uma obra extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.
 Nota ⁸: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.
 O custo total dos projetos, obras, veículos e equipamentos do acordo inicial destacados em amarelo, ultrapassaram o valor acordado no montante de R\$ 71.210,10, os quais deverão ser debitados do fundo garantidor.