



## COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE / GERENCIA DE SOCIOECONOMIA

P 36 - PROGRAMA DE REFORÇO À INFRAESTRUTURA E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Subprograma de Compensação Financeira - R\$ 5.760.000,00 e Subprograma de Compensação Financeira Complementar - Paranaíta

SETOR	AÇÕES	DATA DE RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO	VALORES PREVISTOS - Ata de reunião 02/09/2011	VALORES REALIZADOS
SAÚDE	Reforma e ampliação do PSF II - Jardim Esperança com área de 221,90 m <sup>2</sup>	03/12/2012	R\$ 230.000,00	R\$ 354.901,60
	Reforma e ampliação da UDR com área de 465,80 m <sup>2</sup>	08/11/2012	R\$ 133.658,27	R\$ 428.257,69
	Construção do PSF III Comunidade Sombra da Manhã, Assentamento São Pedro, com área de 171,80 m <sup>2</sup>	29/09/2012	R\$ 494.500,00	R\$ 266.191,89
	Construção do PSF IV - Centro, com área de 279,65 m <sup>2</sup>	05/08/2012	R\$ 478.000,00	R\$ 365.160,07
	Equipamentos para PSF II, III, IV e UDR	11/03/2013	R\$ -	R\$ 341.458,27
	Construção de pista de caminhada com área total de 7.164 m <sup>2</sup>	03/12/2012	R\$ 200.000,00	R\$ 199.689,60
	Ambulancia tipo C	23/04/2012	R\$ 216.690,00	R\$ 131.300,00
	Veiculo Van 15 lugares	09/03/2012	R\$ 130.000,00	R\$ 80.710,76
<b>Sub Total</b>			<b>R\$ 1.882.848,27</b>	<b>R\$ 2.167.669,88</b>
EDUCAÇÃO	Construção de 01 sala de aula de 48m2, 01 refeitório de 80m2 (148m2) e reforma de sanitário na escola municipal N.S. das Graças	27/06/2012	R\$ 128.000,00	R\$ 165.423,81
	Construção de 07 salas de aula e 01 auditório de 140 m <sup>2</sup> na Escola Municipal Jucelino Jbstchek	08/11/2012	R\$ 480.000,00	R\$ 519.308,04
	01 onibus 40 lugares	23/04/2012	R\$ 100.000,00	R\$ 192.126,14
	01 onibus com elevador	09/03/2012	R\$ 100.000,00	R\$ 201.275,55
	Caminhão 3/4 com furgão camera fria para transporte de merenda escolar	09/03/2012	R\$ 200.000,00	R\$ 113.550,00
	Caminhonete 4x4 para Eq. Tecnica Pedagógica	09/03/2012	R\$ 90.000,00	R\$ 76.500,00
<b>Sub Total</b>			<b>R\$ 1.098.000,00</b>	<b>R\$ 1.268.183,54</b>
ASSISTENCIA SOCIAL	Ampliação e reforma do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social	27/09/2012	R\$ 254.000,00	R\$ 188.886,29
	Onibus com elevador para pessoas especiais	09/03/2012	R\$ 300.000,00	R\$ 201.280,18
	Realização do diagnostico social de vulnerabilidade no municipio	21/01/2013	R\$ -	R\$ 53.600,00
	Construção de Unidade Previdenciária 71,90 m2	28/06/2012	R\$ 70.000,00	R\$ 105.350,69
	Equipamentos para CRAS e Unidade Previdenciária	11/03/2013	R\$ 50.000,00	R\$ 50.049,48
	Veiculo Furgão (Fiat Doblo) para a Secretaria de Assistencia Social	09/03/2012	R\$ 69.547,76	R\$ 53.865,60
<b>Sub Total</b>			<b>R\$ 743.547,76</b>	<b>R\$ 653.032,24</b>
INFRAESTRUTURA	Projeto de viabilidade tecnica de implantação de Aterro Sanitário Pa Carregadeira	A realizar <sup>1</sup>	R\$ 30.000,00	R\$ 53.500,00
	Caminhão Pipa (Tanque 15.000 litros)	13/12/2011	R\$ 350.000,00	R\$ 213.750,00
	Caminhão Pipa (Tanque 15.000 litros)	23/04/2012	R\$ 250.000,00	R\$ 202.000,00
	Construção de drenagens, galeria de águas pluviais, meio fio e pavimentação asfáltica da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa com área de 13.500 m <sup>2</sup>	Não recebido <sup>2</sup>	R\$ 1.175.603,97	R\$ 1.172.628,60
	Fundo Municipal do Meio Ambiente - A CHTP depositou R\$ 175.000,00 em 27/04/2012 para a Prefeitura de Paranaíta na Ag do Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 26.067-3	27/04/2012 <sup>8</sup>	R\$ -	R\$ 175.000,00
	Elaboração de Projetos (Fernandes Engenharia) PSF II, III, IV, UDR, Pista de Caminhada, Reforma e ampliação das Escolas N.S. das Graças e JK, Reforma e ampliação do CRAS e Unidade Previdenciária; Pavimentação e drenagem da Avenida Roosevelt Manoel Barbosa.	15/05/2011 a 15/08/2012	R\$ -	R\$ 82.557,60
	Construção do Terminal Rodoviário	Em execução <sup>3</sup>	R\$ -	R\$ 1.240.413,94
<b>Sub Total</b>			<b>R\$ 1.805.603,97</b>	<b>R\$ 3.139.850,14</b>
SEGURANÇA PÚBLICA	Compra de equipamentos e equipamentos para Delegacia Provisória	03/05/2013 <sup>4</sup>	R\$ -	R\$ 21.078,75
	Aluguel da Delegacia Provisória	Em execução <sup>5</sup>	R\$ -	R\$ 24.282,00
	Duas caminhonetes 4x4, Quatro motos e Uma Unidade Móvel	29/06/2013 <sup>6</sup>	R\$ -	R\$ 358.399,20
	Construção da Delagacia de Paranaíta (Custeio de 50% do valor da Obra R\$ 312.856,62 + R\$ 107.065,00 do muro)	Em execução <sup>7</sup>	R\$ -	R\$ 209.960,81
<b>Sub Total</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 613.720,76</b>
<b>Saldo nao utilizado na indicações prioritaria de Ata de 02/09/2011</b>			<b>R\$ 230.000,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL PREVISTO X REALIZADO</b>			<b>R\$ 5.760.000,00</b>	<b>R\$ 7.842.456,56</b>
<b>VALOR UTILIZADO DO SUBPROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAR - FUNDO GARANTIDOR</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.082.456,56</b>

## NOTAS

Nota 1: A CHTP esta impossibilitada de dar continuidade a elaboração do Projeto do Aterro Sanitário, pois a Prefeitura Municipal de Paranaíta ainda não disponibilizou o terreno.

Nota 2: A CHTP realizou os reparos a obra solicitados pela Gestão anterior, conforme Ofício 340/2012, porém após diversas solicitações justificou o não recebimento a má qualidade da obra. A CHTP contratou perito para avaliar a qualidade da obra e laudo está em fase de conclusão.

Nota 3: A obra foi iniciada em junho/2013 devido atraso na imóvel do imóvel pelo município. O Terminal Rodoviário é uma obra extra acordo inicial com débito no fundo garantidor. Conclusão Março/2014.

Nota 4: Móveis e equipamentos extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.

Nota 5: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.

Nota 6: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.

Nota 7: A Delegacia de Paranaíta é uma obra extra acordo inicial com débito no fundo garantidor de 50% do valor da obra. Incluído o muro requerido pela Prefeitura Municipal de Paranaíta e Delegado de Policia.

Nota 8: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.