



## COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE / GERENCIA DE SOCIOECONOMIA

P 36 - PROGRAMA DE REFORÇO À INFRAESTRUTURA E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Subprograma de Compensação Financeira - R\$ 4.550.000,00 - Jacareacanga

SETOR	AÇÕES	DATA DE RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO	VALORES
SAÚDE	Construção do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal	A entregar <sup>1</sup>	R\$ 779.961,06
	Equipamentos	A entregar <sup>2</sup>	R\$ 819.868,99
Sub Total			R\$ 1.599.830,05
ESPORTE	Construção do Ginásio Poliesportivo	A entrega <sup>3</sup>	R\$ 1.735.609,00
	Sub Total		
INFRAESTRUTURA	Construção da Feira Municipal Coberta	15/05/2013	R\$ 414.274,00
	Sub Total		
ASSISTENCIA SOCIAL	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS	12/12/2013	R\$ 1.103.882,29
	Sub Total		
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS			R\$ 4.853.595,34
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS PACTUADOS COM MUNICIPIO DE JACAREACANGA			R\$ 4.550.000,00
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS ADICIONAIS (EXTRA PACTUAÇÃO)			R\$ 303.595,34

### NOTAS

Nota <sup>1</sup>: A CHTP concluiu a obra em julho/2013. Estamos realizando adequações para recebimento pelo município previsto para março/2014.

Nota <sup>2</sup>: A CHTP entregou todos os equipamento e aguarda recebimento definitivo pelo município no ato da inauguração do Centro Cirurgico previsto para março/2014.

Nota <sup>3</sup>: Obra concluída. Previsão de entrega definitiva para fevereiro/2014.