



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



## **ATA DA VISTORIA REALIZADA NAS OBRAS OBJETO DO ACORDO JUDICIAL ENTABULADO PELA CHTP COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM 10/01/2012 E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE**

Aos dois dias do mês de março de 2012, as 15 horas e 20 minutos, a convite do Prefeito Municipal, Pedro Hideyo Miyazima, compareceram as pessoas abaixo assinadas para acompanharem a vistoria *in loco* nas obras de compensação referentes ao cumprimento do P-36, relativamente a construção da obra da Usina Hidrelétrica Teles Pires, para verificação do andamento das obras. A vistoria iniciou-se na obra de construção da Unidade Básica Urbana de Saúde, a qual encontra-se na fase da armação das vigas baldrames; em seguida foi vistoriada a obra de construção da Unidade Previdenciária - INSS, a qual encontra com infra-estrutura (estacas e vigas baldrames) concluídas e não havia ninguém trabalhando (neste particular, segundo o representante da Pinheirus Construções isto se dava por questões técnicas); ato contínuo todos se dirigiram para vistoriar a obra de ampliação e reforma do PSF II - Urbano, a qual encontra com a infra-estrutura (estacas e vigas baldrames) concluídas e encontra-se na fase de alvenaria (assentamento de tijolos); durante a vistoria da construção das 09 salas de aula na Escola JK verificou-se a obra encontra com a infra-estrutura (estacas e vigas baldrames) concluídas e a fase de alvenaria (assentamento de tijolos) encontra-se concluído na parte térrea; durante a vistoria da obra de implantação de pavimentação asfáltica e drenagem constatou-se que nenhuma providencia foi tomada até este momento, pelo que esta obra sequer foi iniciada; em seguida, durante a vistoria da obra de construção e ampliação da UDR verificou-se que a obra também não foi iniciada; da mesma forma, a exemplo da obra anterior, a construção e ampliação do CRAS não foi iniciada; também constatou-se que não foi iniciada a obra da construção da pista de caminhada; por fim, vistoriada a obra da construção de 01 sala de aula e de 01 refeitório na Escola N. Sra. Das Graças verificou-se que a obra encontra com a infra-estrutura (estacas e vigas baldrames) concluídas e encontra-se com a fase de alvenaria (assentamento de tijolos) e vigas de respaldo concluídas; o engenheiro da Prefeitura de Paranaíta, Antonio Fernandes Cruz informa neste ato que vistoriou a obra de construção da Unidade Básica Rural de Saúde, na Comunidade Sombra da Manhã, no Assentamento São Pedro, e lá estando juntamente com o Secretário de governo, Assis Frizon, momento em que constatou que as estacas estavam concretadas e a obra estava na fase de amarração da viga baldrame; neste momento o procurador jurídico da Prefeitura de Paranaíta, Celso Reis de Oliveira, questionou ao senhor Sergio Andrade, engenheiro da CHTP acerca do andamento da contratação da construção da obra do Terminal Rodoviário, uma vez que a CHTP deveria manifestar-se acerca da viabilidade do projeto até o dia 10/02/2012 e até este momento ficou-se inerte; o senhor Sergio Andrade, em nome da CHTP informa que dará uma posicionamento oficial até o dia 07 de março de 2012; os representantes da Prefeitura Municipal de Paranaíta, da CHTP e das empresas Construtora São Gabriel Ltda. e Pinheirus Engenharia e Construções Ltda. Fixaram a data de 09 de março de 2012, as 8:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, para realização de nova vistoria das obras mencionadas acima, localizadas no núcleo urbano de Paranaíta, e a data de 06 de março de 2012, as 10 horas, para vistoria da obra localizada na Comunidade Sombra da Manhã, no Assentamento São Pedro. Ficou acertado pelas partes interessadas que na próxima vistoria será